

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/302/22
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/302/22/1

Č. smlouvy zhotovitele: 10000160459

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 199783072/0300; (podíl JČK)
ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol.s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michael Šmucem, jednatelem společnosti
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 10000564927/3500

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen: Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy, tel. [REDACTED]

Ing. Jan Lintner, oblastní manažer, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ondřej Míka, Dis, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Radim Procházka, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel.: [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/302/22 ze dne 27. 7. 2022 s názvem „**Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změny je nemožnost realizovat jeden úsek ze stavby ve stanoveném termínu.

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nastala nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a tato překážka brání v dokončení díla a jeho předání v termínu dle čl. III uzavřené smlouvy o dílo. Technologický postup modernizace silnice obsahuje recyklaci ve třech vrstvách o celkové mocnosti do hloubky 40 cm, při zahájení stavby za současné situace není možné tuto kvůli nevhodným klimatickým podmínkám v letošním roce řádně dokončit, což by způsobilo neúměrné komplikace při zimní údržbě vozovky. Po uplynutí technologické přestávky v zimním období nastává překážka pro realizaci stavby, neboť v období 1. 3. 2023 do 15. 8. 2023 bude probíhat výstavba nového mostu u nedaleké obce Zbudov. Pro most Zbudov je nezbytné zajistit objíždnu trasu po komunikaci II/122 v Dívčicích a proto je možné zahájit stavbu Modernizace silnice II/122 Dívčice nejdříve po dostavbě mostu v srpnu 2023.

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na výše uvedené skutečnosti se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1 b) smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022, takto:

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) Smlouvy o dílo:

- Modernizace silnice II/122 Dívčice – nádraží do 60 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín do 27 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo do 36 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavitce do 20 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota do 90 kalendářních dnů

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy a ve znění dodatku č. 1:

- Modernizace silnice II/122 Dívčice – nádraží do 60 kalendářních dnů – realizace v roce 2023
- Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín do 27 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo do 36 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavitce do 20 kalendářních dnů
- Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota do 90 kalendářních dnů

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek č. 1 je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1.

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1216/2022/RK-54 ze dne 24. 11. 2022.

V Českých Budějovicích, dne.....

V Praze, dne

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:

Ing. Jakub Krenk
Digitally signed by
Ing. Jakub Krenk
Date: 2022.12.01
16:13:40 +01'00'

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan LINTNER
Digitálně podepsal
Ing. Jan LINTNER
Datum: 2022.12.01
14:28:01 +01'00'

Ing. Jan Lintner
oblastní manažer