

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO REKONSTRUKCE CVIČNÉ TENISOVÉ STĚNY A PŘÍLEHLÉ HERNÍ PLOCHY – MEDLÁNKY, VYMEZENÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ „,,REKONSTRUKCE CVIČNÉ TENISOVÉ STĚNY A PŘÍLEHLÉ HERNÍ PLOCHY – MEDLÁNKY“

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno

zastoupená: Vladimír Pecháček, jednatel

IČ: 05060770

DIČ: CZ05060770

bankovní spojení: ČSOB Banka

Č. účtu: 274572065/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Tento dodatek smlouvy je uzavírán z důvodu, že nebylo možné položit do prostoru cvičné tenisové stěny asfaltovou směs, protože nebylo možné umístit finišer při realizaci do prostoru. Na základě toho realizační firma BauSystem CZ s.r.o. nabídla jiné řešení, kterým je doplnění o vrstvu betonu a EPDM, které se ale z důvodu klimatických podmínek musí realizovat až v příštím roce, kdy minimální teploty pro realizaci nesmí klesnout pod 15° C.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění

a) Článek IV. Odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 30.03.2022 tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 30. 4. 2023, za termín dokončení díla se považuje protokolární

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

b) Článek V. Odst. 1 tak, že nově zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 700.783,47 Kč bez DPH, 847.948 Kč s DPH.

Příloha č. 1 Rozpočet – Tenisová plocha, R02.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a signován pomocí elektronických nástrojů, přičemž za originál je považován takový dokument, který má elektronické digitální signatury obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 2, konané dne 21. 11. 2022 pod číslem usnesení č. 19/2

V Brně dne
V.Z.

V Brně dne.....
V.Z.

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

Vladimír Pecháček
jednatel společnosti
(za zhotovitele)

Rozdílový rozpočet

Stavba :	10001602 REK. CVIČNÉ TENIS. STĚNY+PLOCHY, ME	Původní stav	Nový stav		Rozdíl	
Objekt :	S01 CVIČNÁ TENISOVÁ PLOCHA		Množství	Celkem	Množství	Celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)				
Díl: 5		Komunikace								
6	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	84,06	40,73	3 423,76	0,00	0,00	-84,06	-3 423,76
9	573111111R00	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	168,12	25,85	4 345,90	0,00	0,00	-168,12	-4 345,90
		84,06*2		168,12						
10	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	84,06	780,00	65 566,80	0,00	0,00	-84,06	-65 566,80
	631315811RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3 třídy C 30/37, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3	m2	0,00	1 552,50	0,00	84,06	130 503,15	84,06	130 503,15
		Umělý povrch - EPDM 11mm, včetně montáže	m2	0,00	1 244,94	0,00	84,06	104 650,00	84,06	104 650,00
	589651121R00	Lajnování sportovních ploch Conipur 60, do š.12 cm lajnování polyuretanovou dvousložkovou barvou	m	0,00	411,00	0,00	56,50	23 221,50	56,50	23 221,50
	Celkem za	5 Komunikace				73 336,47		258 374,65		185 038,18

Celkem

73 336,466

258 374,650

185 038,184