

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ze dne 25. července 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. srpna 2022, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Kunštátu**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa :	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněny jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Adresa:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Telefon:	Martina Skotáková, pobočka Blansko
E-mail:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
ID DS:	+420 727 956 383
Bankovní spojení:	+420 725 409 939
Číslo účtu:	blansko.pk@spucr.cz
IČO:	z49per3
DIČ:	Česká národní banka
	3723001/0710
	01312774
	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ634709859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách smluvních ujednání.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 15. listopadu 2022 o posunutí termínu dokončení a předání dílčích částí díla **6.2.2**. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech o dva měsíce na **31. března 2023** a dále o posunutí termínu plnění u navazujících dílčích částí díla **6.2.4** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a **6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona taktéž o dva měsíce na **30. července 2023**.

Objednatel navrhuje změnu termínu dílčí části díla 6.2.2. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro zjišťování hranic liniových staveb a zaměření podrobného detailu na nich v původních termínech. Posunem termínu těchto prací do jarních měsíců nebude narušen ostaní časový průběh prací na díle. Změna termínu u fakturačních celků 6.2.4. a 6.2.5 je pouze navazující úprava.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstaněné a se změnou termínu dokončení a předání těchto částí díla souhlasí.

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 - **Položkový výkaz činností**. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 7.12.2022

V Třebíči dne: 5.12.2022

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	3 000,00	18 000,00	30.1.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	112	1 000,00	112 000,00	31.3.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 500,00	19 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	2 800,00	308 000,00	30.7.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	30.7.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	60	1 500,00	90 000,00	30.7.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	125	500,00	62 500,00	30.10.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	125	500,00	62 500,00	28.2.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					677 500,00	31.3.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	125	1 500,00	187 500,00	30.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	28	1 500,00	42 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	1 000,00	40 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	3	5 000,00	15 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	30 000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 500,00	10 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	6 000,00	6 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 250,00	2 250,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	125	1 300,00	162 500,00	31.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	9	5 000,00	45 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	9 100,00	9 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 200,00	5 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 950,00	1 950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					587 000,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	125	500,00	62 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					62 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					677 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					587 000,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					62 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 327 000,00	
DPH 21% v Kč					278 670,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 605 670,00	