

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Žalovská, rek. komunikace, P 8, č. akce 500012“

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 3/21/6000/026/2 PID: TSKRP008CJCC

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6000/026

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0984A/20, SS29/2020, 7-1911-10085

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

##### 2. Zhotovitel: **1. PORR a.s.**

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

**Správce**

##### **2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

##### **3. CHIC, s.r.o.**

Se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

zastoupeni Ing. Martinem Lukasem, Ing. Michalem Bobysudem a Petrem Škvařilem, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)  
Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500  
datová schránka PORR a.s. 5ssfq4h

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Žalovská, rek. komunikace, P 8, č. akce 500012**“ ze dne 21.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5, 6 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ

1. Oprava ulice K Polím. Dle projektové dokumentace provedený nový chodník v ulici Žalovská výškově nenavazoval na ulici K Polím o cca 10 cm, navíc v ulici K Polím byl propadlý povrch, kde se tvořily louže. Bylo nutno opravit takový úsek ulice K Polím, aby mohlo dojít k plynulému výškovému napojení těchto navazujících komunikací. Bylo provedeno odstranění stávajících obrub a konstrukčních vrstev, vyrovnaní z ŠD 0/32, pokládka nových obrub a následně pokládka konstrukčních vrstev ŠD 0/32, SC C 8/10 a litý asfalt.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

2. Bezvýkopová oprava kanalizace. Původní návrh dle projektové dokumentace zahrnoval opravu přípojek uličních vpustí výkopovou technologií. S ohledem na celkový stav přípojek byla zvolena bezvýkopová oprava z důvodu časové úspory a také z důvodu minimalizace rizika dalšího poškození kameninových trub DN 200 vykazující drobné poruchy ve formě podélných prasklin či rozsazených spojů.
3. Přeložka kabelu. Stávající uložení kabelu ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. neodpovídalo normám ochranných pásem kolem kabeláže, zejména hloubkou uložení v nově navrženém parkovacím pruhu. Kabel byl přeložen do chodníku, kabelová rýha byla vykopána souběžně s původní trasou mimo konstrukci vozovky.
4. Odstranění asfaltových vrstev nadměrné šířky. Pod asfaltovými vrstvami v křižovatce Žalovská - Strážnická byla po odfrézování asfaltových vrstev v tl. 300 mm nalezena další vrstva asfaltu v tl. 300 mm. Vybourání, naložení a odvoz si vyžádaly zvláštní přístup i mechanizaci. Asfaltové kry v podkladu byly neočekávané a v projektu se s nimi nepočítalo. Tyto asfaltové vrstvy bylo nutné vybourat kvůli konstrukci zpomalovacího prahu.

Změna závazku ve smyslu § 100 ZZVZ:

Doměrky Na základě geodetického zaměření skutečného provedení byly zaměřeny skutečné výměry asfaltových a podkladních vrstev a dlažby.

Všechny změny jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

### III.

#### Změna čl. 11.1 Smlouvy (Cena Díla)

1. Čl. 11. odst. 11.1 Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH: 13 302 616,33 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 14 511 528,33 Kč

**Cena víceprací dle dodatku č. 2 dle § 222/5 ZZVZ bez DPH: 67 505,65 Kč**

**Cena víceprací dle dodatku č. 2 dle § 222/6 ZZVZ bez DPH: 309 308,80 Kč**

**Cena méněprací dle dodatku č. 2 dle § 222/6 ZZVZ bez DPH: -83 420,00 Kč**

**Cena doměrků dle Dodatku č. 2 dle § 100 ZZVZ bez DPH: 104 673,10 Kč**

**Cena celkem vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH: 14 909 595,88 Kč**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 a dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dle odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **nepřekročí 50%** původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň **nepřekročí** celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. 11. odst. 11.1 zůstávají beze změny.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnové listy 7-11
  - b) Příloha č. 2 – Přehled změn stavby
  - c) Příloha č. 3 - Rozpis ocenění ZBV 7-11
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne .....



**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**


Ing. Josef  
Richtr



Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.07  
15:20:17 +01'00'

.....  
Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Za PORR a.s.**

  
Digitálně podepsal  
  
Datum: 2022.12.06  
08:03:52 +01'00'

.....  
  
(na základě plné moci)

  
Digitálně podepsal  
  
Datum: 2022.12.05  
15:21:31 +01'00'

.....  
  
(na základě plné moci)

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SO01/7</b></div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">7</div>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">TSK, a.s.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">TDS, Ing. Ondřej Pleskot</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot
Paré č.	Příjemce								
1	TSK, a.s.								
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.								
3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot								

Iniciátor změny: Dozor projektanta

Popis a zdůvodnění Změny:

### Bezvýkopové opravy kanalizace

Původní návrh dle projektové dokumentace zahrnoval opravu přípojek uličních vpustí výkopovou technologií. S ohledem na celkový stav přípojek byla zvolena bezvýkopová oprava z důvodu časové úspory a také z důvodu minimalizace rizika dalšího poškození kameninových trub DN 200 vykazující drobné poruchy ve formě podélných prasklin či rozsazených spojů.

Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

<b>Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</b>	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
<b>Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</b>	83 420 Kč	280 140 Kč	196 720 Kč

### **Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
-------------------------------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	datum	podpis
----------------------------------	-------	-------	--------

Ing. Josef Richtr  
Digitálně podepsal  
 Ing. Josef Richtr  
 Datum: 2022.11.25  
 14:16:58 +01'00'

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
----------------------------	-------	-------	--------

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SO01/8</b></div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>8</b></div>
--	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.	Příjemce
1	TSK, a.s.
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot

Iniciátor změny: Dozor projektanta

**Popis a zdůvodnění Změny:**

Přeložka kabelu

Stávající uložení kabelu CETIN neodpovídalo normám ochranných pásem kolem kabeláže, zejména hloubkou uložení v nově navrženém parkovacím pruhu. Kabel byl přeložen do chodníku, kabelová rýha byla vykopána souběžně s původní trasou mimo konstrukci vozovky.

Odsouhlaseno CETIN, a.s., TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	20 048,80 Kč	20 048,80 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy      jméno [redacted]      datum [redacted]      podpis [redacted]

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy      jméno [redacted]      datum [redacted]      podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)      jméno [redacted]      datum [redacted]      podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.11.25  
14:17:33 +01'00'

Zhotovitel (stavbyvedoucí)      jméno [redacted]      datum [redacted]      podpis [redacted]

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SO01/9</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>9</b></p>
--	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha  
 Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">TSK, a.s.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">TDS, Ing. Ondřej Pleskot</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot
Paré č.	Příjemce								
1	TSK, a.s.								
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.								
3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot								

Iniciátor změny: Dozor projektanta

Popis a zdůvodnění Změny:

Oprava ulice k Polím  
 Dle projektové dokumentace provedený nový chodník v ulici Žalovská výškově nenavazoval na ulici K Polím o cca 10 cm, navíc v ulici K Polím byl propadlý povrch, kde se tvořily louže. Bylo rozhodnuto, že bude opraven takový úsek ulice K Polím, aby mohlo dojít k plynulému výškovému napojení těchto navazujících komunikací. Bylo provedeno odstranění stávajících obrub a konstrukčních vrstev, vyrovnání z ŠD 0/32, pokládka nových obrub a následně pokládka konstrukčních vrstev ŠD 0/32, SC C 8/10 a litý asfalt.

Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje nezbytnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

<b>Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</b>	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	67 505,65 Kč	67 505,65 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy      jméno      [redacted]      datum      podpis      [redacted]

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy      jméno      [redacted]      datum      podpis      [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)      jméno      [redacted]      datum      podpis      Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.11.25 14:18:16 +01'00'

Zhotovitel (stavbyvedoucí)      jméno      [redacted]      datum      podpis      [redacted]

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO01/10</b>	Číslo ZBV: <b>10</b>
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

### Paré č.

### Příjemce

1	TSK, a.s.
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot

Iniciátor změny: Dozor projektanta

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Odstranění asfaltových vrstev nadměrné šířky

Pod asfaltovými vrstvami v křižovatce Žalovská – Strážnická byla po odfrézování asfaltových vrstev v tl. 300 mm nalezena další vrstva asfaltu v tl. 300 mm. Vybourání, naložení a odvoz a si vyžádaly zvláštní přístup i mechanizaci. Asfaltové kry v podkladu byly neočekávané a v projektu se s nimi nepočítalo. Tyto asfaltové vrstvy bylo nutné vybourat kvůli konstrukci zpomalovacího prahu.

Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

#### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	9 120,00 Kč	9 120,00 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy      jméno      datum      podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy      jméno      datum      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)      jméno      datum      podpis      Ing. Josef Richtř  
Ing. Josef Richtř      Digitálně podepsal      Datum: 2022.11.25 14:18:52+01'00'

Zhotovitel (stavbyvedoucí)      jméno      datum      podpis

Číslo paré:



## Změnový list pro změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SO01/11</b></div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>11</b></div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<p><u>Přílohy změnového listu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Rozpis ocenění změn položek,</li> <li>(b) Přehled změn stavby</li> <li>(c) Vyjádření TDS</li> <li>(d) Vyjádření autorského dozoru</li> <li>(e) Kopie relevantních zápisů v SD</li> <li>(f) Fotodokumentace (elektronicky)</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TSK, a.s.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TDS, Ing. Ondřej Pleskot</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot
Paré č.	Příjemce								
1	TSK, a.s.								
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.								
3	TDS, Ing. Ondřej Pleskot								

Iniciátor změny: Dozor projektanta

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><u>Doměrky:</u></p> <p>Na základě geodetického zaměření skutečného provedení byly zaměřeny skutečné výměry asfaltových a podkladních vrstev a dlažby. Rozdíl mezi smluvním rozpočtem a skutečným zaměřením je předmětem tohoto ZBV.</p> <p>Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.</p> <p>Změna představuje takovou změnu ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	104 673,10 Kč	104 673,10 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
--	-------	--	-------	--------	--

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
-------------------------------------	-------	--	-------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr
----------------------------------	-------	--	-------	--------	-------------------

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.02  
19:53:23 +01'00'

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno		datum	podpis	
----------------------------	-------	--	-------	--------	--

Číslo paré:

**PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)**

**Název a evidenční číslo Stavby:**

Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	13,302,616.33 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14,909,595.88 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	112.08%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0.79%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0.00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,502,306.45 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	11.29% <b>limit nepřekročen</b>
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3,990,784.90 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0.51% <b>limit nepřekročen</b>
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	12.04% <b>limit nepřekročen</b>
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	6,651,308.17 Kč

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijáté smluvní částky (ABS)	0.00% <b>limit nepřekročen</b>
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	1,995,392 Kč <b>0 Kč limit nepřekročen</b>
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	1,995,392 Kč <b>1,995,392 Kč</b>

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ						Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 83 420.00	1 690 399.55	1 606 979.55	0.00	104 673.10	104 673.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	67 505.65	67,505.65	67,505.65	- 83 420.00	1 518 220.80	1,434,800.80	1,601,640.80	0.00	0.00	0.00
SO01	1	Žulové obruby	0.00	232 564.50	232 564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	232 564.50	232,564.50	232,564.50			0.00
SO01	2	Poklopy šachet	0.00	72 000.00	72 000.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		72 000.00	72,000.00	72,000.00			0.00
SO01	3	Zpevnění podkladních vrstev	0.00	681 505.50	681 505.50			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		681 505.50	681,505.50	681,505.50			0.00
SO01	4	Výměna kónusů šachet	0.00	70 394.00	70 394.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		70 394.00	70,394.00	70,394.00			0.00
SO01	5	Zvýšení úrovně vozovky o 4 cm	0.00	82 720.00	82 720.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		82 720.00	82,720.00	82,720.00			0.00
SO01	6	Sanace propadu pláně	0.00	69 728.00	69 728.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		69 728.00	69,728.00	69,728.00			0.00
SO01	7	Bezvýkopové sanace	0.00	280 140.00	280 140.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		280 140.00	280,140.00	280,140.00			0.00
SO01	8	Přeložky sítí	0.00	20 048.80	20 048.80			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		20 048.80	20,048.80	20,048.80			0.00
SO01	9	Chodník do ulice k Polím	0.00	67 505.65	67 505.65			0.00	0.00	67 505.65	0.00%	0.00	67 505.65	67,505.65	67,505.65			0.00	0.00	0.00			0.00
SO01	10	Odvoz asfaltových ker z podkladních vrstev	0.00	9 120.00	9 120.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		9 120.00	9,120.00	9,120.00			0.00
SO01	11	Doměrky	- 83 420.00	104 673.10	21 253.10		104 673.10	104 673.10	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00	- 83 420.00		-83,420.00	83,420.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00%	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7**

Evidenční číslo a název stavby: Zalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069  
 Číslo a název SO/PS: SO01/2

**ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

č.SO01/7

**Změna položek podle odst. 6 § 222**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8970R200	Frézování kanalizačního potrubí přípojek uličních vpustí DN150-200	h	0,00	10,00	10,00	5 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
2	8972R200	Pročištění uličnic vpustí před sanací	ks	0,00	7,00	7,00	2 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
3	8981R200	Sanace kanalizačního potrubí uličních vpustí DN150-200 dlouhý rukávec	m.j.	0,00	26,30	26,30	7 800,00	0,00	0,00	205 140,00	205 140,00	205 140,00	100,0%
4	8988901R	Doprava techniky	ks	0,00	3,00	3,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		<b>Celkem</b>								280 140,00	280 140,00	<b>280 140,00</b>	

Za Zhotovitele:




Datum:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.04  
22:46:34 +02'00'

Za Objednatele:



Datum:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.21  
10:55:30 +02'00'



**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9**

Evidenční číslo a název stavby: Žalovská, rekonstrukce komunikace, Praha 8, č. akce 1069  
 Číslo a název SO/PS: SO01/2

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č.SO01/9**

**Změna položek podle odst. 6 § 222**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	172	Litý asfalt MA 11 I tloušťky vrstvy 3 cm s posypem předobaleným kamenivem	m2	35,00	68,55	33,55	525,00	18 375,00	0,00	17 613,75	35 988,75	17 613,75	48,9%
2	174	Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	35,00	68,55	33,55	175,00	6 125,00	0,00	5 871,25	11 996,25	5 871,25	48,9%
3	216	Obruba betonová 5/20/100	bm	85,00	106,00	21,00	115,00	9 775,00	0,00	2 415,00	12 190,00	2 415,00	19,8%
4	273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	150,00	171,00	21,00	210,00	31 500,00	0,00	4 410,00	35 910,00	4 410,00	12,3%
5	313	Odstranění vrstev ze směsí stmelných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	2 905,00	2 938,55	33,55	210,00	610 050,00	0,00	7 045,50	617 095,50	7 045,50	1,1%
6	354	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	117,00	150,55	33,55	520,00	60 840,00	0,00	17 446,00	78 286,00	17 446,00	22,3%
7	380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	65,00	86,00	21,00	75,00	4 875,00	0,00	1 575,00	6 450,00	1 575,00	24,4%
8	406	Úprava pláň se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	4 860,00	4 893,55	33,55	148,00	719 280,00	0,00	4 965,40	724 245,40	4 965,40	0,7%
9	603	Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	3 232,00	3265,55	33,55	125,00	404 000,00	0,00	4 193,75	408 193,75	4 193,75	1,0%

10	735	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	10,00	11,00	1,00	1970,00	19 700,00	0,00	1 970,00	21 670,00	1 970,00	9,1%
<b>Celkem</b>											67 505,65	1 952 025,65	<b>67 505,65</b>

Za Zhotovitele:

Datum:




Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.04  
22:47:41 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.21  
10:50:39 +02'00'







Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.04  
22:49:15 +02'00'

Datum:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal Bc.

Datum: 2022.09.21  
10:47:27 +02'00'

Datum:



PORR a.s.

## PLNÁ MOC

ev.č. 92/2022

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. (dále společně také jen jako „Společníci“) na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel/Objednatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/Objednatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele/Objednatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/Objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/Objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/Objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:

ředitel úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

a

vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

vedoucí obchodního úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-

a

ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,

s tím, že shora uvedení zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

**Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.**

**Tato plná moc ke dni její účinnosti nahrazuje předchozí plnou moc ze dne 3.11.2020, která ve stejném rozsahu zmocnění a po její částečné změně co do určení oprávněných osob účinné ke dni 1.6.2021 byla udělena pro** [redacted]

Za PORR a.s.:

V Praze dne

**Martin  
Hanáček**

Digitally signed by  
Martin Hanáček  
Date: 2022.08.24  
23:32:20 +02'00'

.....  
Ing. Martin Hanáček, MBA,  
předseda představenstva  
PORR a.s.

**Antonín  
Daňa**

Digitálně podepsal  
Antonín Daňa  
Datum: 2022.08.24  
12:45:12 +02'00'

.....  
Ing. Antonín Daňa,  
člen představenstva  
PORR a.s.

**Prohlášení zmocněnců:**

**Plnou moc přijímám.**

V Praze dne

[redacted]

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2022.08.30  
12:51:43 +02'00'

.....  
[redacted]

[redacted]

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2022.08.30  
13:31:45 +02'00'

.....  
[redacted]

[redacted]

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2022.08.30  
12:53:55 +02'00'

.....  
[redacted]

[redacted]

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2022.08.30  
13:06:42 +02'00'

.....  
[redacted]