

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Název zakázky: Dodatek č. 1 - D1 Oprava, výměna SDZ-aktualizace značení odpočívек**

Číslo řídicího dokumentu: 18DBE-000062

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-003813

**Název související veřejné zakázky: D1 Oprava, výměna SDZ-aktualizace značení odpočívек**

### Smluvní strany

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem IČO:

DIČ:

právní forma: bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech

technických:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

#### **ZLINMARK DZ s.r.o.**

se sídlem IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní

forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Hviezdoslavova 1191/55a, 620 00 Brno

042 62 701

CZ04262701

C 89053 vedená u krajského soudu v Brně společnost s.r.o.



tel: +

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna stávajícího dopravního označení vybraných odpočívek na dálnici D1, které díky změně legislativy nebylo možné provést v rámci modernizace. Jedná se o odpočívky Střechov L+P, Speřice a Dunice. Podkladem pro opravu je zjednodušená projektová dokumentace. Dále je v rámci zakázky potřeba dodat dálniční teploměr I3 na km 68,7L.

### **I. Zdůvodnění dodatku**

1. Při místním šetření Zhotovitelem bylo zjištěno, že některé velkoplošné dopravní značky nejdou umístit na dva příhradové nosníky tak, aby byly splněny požadavky PPK - SZ (Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR).

Na základě výše uvedeného musí být standardní příhradové nosníky vyměněny za příhradové sloupky, které jsou zakázkovou výrobou. Dále Zhotovitel s ohledem na dodržení nutného výrobního postupu je schopen dodat dálniční teploměr I3 koncem ledna 2023

### **II. Změna Smlouvy**

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se znění ve Smlouvě o dílo v příloze č. 1 Doba pro dokončení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
- 2.

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Udaje</b>
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 2022.12.08 09:29:43 +01 '00'

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Datum: 08.12.2022 10:08:48 +01:00