

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 318 600 / 01 / 2022
číslo smlouvy zhotovitele: 1606/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ: 25275119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 313227644/0300
telefon: +420 495 499 461
fax:
e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Petr Izakovič

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „**Vodovod Kanice – propojení na Myštěves**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 2 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	6.470.434,-Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 188.315,-Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-950.568,-Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-762.253,-Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	5.708.181,-Kč

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Hradci Králové dne: 23.11.2022

V Koticích dne: 23.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Kosice s.r.o.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice s.r.o.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 14.11.2022	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- podrobný položkový rozpočet změn		
	na jinou část smlouvy:	- všeobecné obchodní podmínky		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Vodovod Kanice – propojení na Myštěves“				
Změna č. 1 – Změna velikosti vodoměrné šachty				
vícepráce				
- Navrhujeme realizovat vodoměrnou šachtu o průměru 1,5 m, typovou plastovou, včetně vstrojení. Projektová dokumentace počítá s realizací železobetonové předávací šachty o rozměrech 3300 x 1800 mm. Mělo zde vzniknout předávací místo, které by mohl provozovat i jiný provozovatel. Vzhledem k tomu, že obec předala investorství společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. bude nový vodovod provozovat Královéhradecká provozní a.s., což je stejný provozovatele vodovodu, jako ten, který provozuje vodovod, na nějž je přivaděč připojen. Na základě toho rozhodl objednatel, že předávací místo v takovém rozsahu, jak předepisovala PD, není třeba. Objednatel s provozovatelem vodovodu se dohodli na osazení jednodušší vodoměrné šachty, která je předmětem této vícepráce. K tomuto rozhodnutí došlo až po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem a nebylo v době přípravy PD známé.				
méněpráce				
- Navrhujeme odpočet železobetonové šachty včetně vstrojení.				
Změna č. 2 – Zrušení dochlorování a změna napojení vodovodu na stávající vodovod v Kanicích				
méněpráce				
Navrhujeme nerealizovat instalaci dochlorování do stávajícího přístřešku s vrtem. Projektová dokumentace počítá s instalací dochlorování vody, která má být umístěna v přístřešku, kde je v současnosti vrt a vstrojení vrtu. Provozovatel dochlorování nepožaduje. Dle jeho vyjádření zde bude voda dostatečně hygienicky zabezpečena. K tomuto rozhodnutí došlo až po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem a nebylo v době přípravy PD známé.				
vícepráce				
- Navrhujeme instalaci sekčního šoupěte na vodovodní řad v místě nadzemního hydrantu před napojením na stávající vodovodní řad. Instalaci šoupě požaduje provozovatel pro možnost odkalení přívodního vodovodního řadu v souvislosti s nerealizací napojení dochlorování. Tato vícepráce souvisí s předchozí méněprací.				

Změna č. 3 – Odpočet ocelových chrániček u vjezdů na pozemek

méněpráce

- Navrhujeme nerealizovat instalaci ocelových chrániček v délce 10 m v místech vjezdu na pozemky k č.p. 10 a č.p. 11.
PD počítá s osazením 2 kusů ocelových chrániček v místě vjezdu na pozemky k č.p. 10 a č.p. 11. Provozovatel, ani vlastník pozemku instalaci chrániček nepožaduje. K tomuto rozhodnutí došlo až po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem a nebylo v době přípravy PD známé.

Změna č. 4 – Odstavení původního zdroje

vícepráce

- Navrhujeme realizovat odpojení stávajícího zdroje vodovodu zaslepením jeho propojení na stávající řady v místní části Kanice.

Stávající vodovodní řad je připojen na vrt, který je zdrojem vody pro tento řad. Zdrojový vrt je, dle legislativy, možné odpojit až po kolaudaci. Zároveň není možné zkolaudovat nepropojený vodovod. Navrhujeme realizovat propojení vodovodu na stávající řad dle PD. S tím, že voda z veřejného řadu nebude do stávajícího řadu vpuštěna. Propojení bude zasypano, aby nedošlo k promrznutí. Po ukončení kolaudačního řízení bude propojení znovu odkopáno a dojde k zaslepení vrtu. K tomuto rozhodnutí došlo až po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem a nebylo v době přípravy PD známé.

Změna č. 5 – Odpočet komunikace

vícepráce

- Navrhujeme nerealizovat realizaci asfaltové komunikace.

Propojení vodovodního řadu na stávající řad mělo být dle PD realizováno v asfaltové komunikaci. V průběhu stavby bylo zjištěno, že konec stávajícího vodovodu se nachází v chodníku ze zámkové dlažby. Není tedy nutné realizovat obnovu asfaltové komunikace.

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Jelínek</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice s.r.o

Navrhovatel: Stavoka Kosice s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.11.2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

č. změny	popis změny	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	Celkem (Kč)
1	Změna vodoměrné šachty celkem	167 377	-508 350	-340 973
1.1	Změna vodoměrné šachty stavební část	40 529	-373 999	
1.2	Změna vodoměrné šachty technologická část	126 848	-134 351	
2	Zrušení dochlorování a doplnění sekčního šoupěte	12 403	-363 859	-351 456
3	Odpočet ocelových chrániček u vjezdů na pozemek	0	-39 979	-39 979
4	Odstavení původního zdroje	8 534	0	8 534
5	Odpočet komunikace	0	-38 380	-38 380
	celkem	188 315	-950 568	-762 253
	Změna ceny celkem			-762 253

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-762 253,- Kč bez DPH

(mínus sedmsetšedesátdvatisícdvěstěpadesáttři korun českých)

Zpracoval:

Aleš Jelínek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 14.11.2022

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 14.11.2022

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice s.r.o

Navrhovatel: Stavoka Kosice s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 14.11.2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-762 253,- Kč bez DPH

(mínus sedmsetšedesátdvatisícdvěstěpadesát tři korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Aleš Jelínek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 21.11.2022

Podpis zástupce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 21.11.2022