



Číslo jednací: ZSMV-N-11446-84/VZ-2021
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00032905
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-048546
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 255-672787

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název projektu: „Úspora energie skladového areálu MVČR Svojsice“

Registrační číslo: 114V514009015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 5. 2022
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021

„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

číslo dodatku č. 1: ZSMV-N-11446-84/VZ-2021

a

Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P

Vedoucí společník: **ALTERINVESTA CZ s.r.o.**
se sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast
rodné číslo/IČO: 27507629
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod sp. zn. C 22993,
Datová schránka: xyukz7g.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 274746512/0300,
zastoupená Ing. Vlastimilem Ročeněm – jednatelem společnosti

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo dodatku č. 1: 2022001

Druhý společník: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
se sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
rodné číslo/IČO: 27742741
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod sp. zn. B 2747,
Datová schránka: 3avftxq.
zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – předsedou představenstva

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-048546, dne 5. 5. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-78/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.13. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnovém listě č. 4, který byl v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlasen oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **1 496 675,88 Kč** bez DPH.
- 2.2. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnovém listě č. 1, který byl v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlasen oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **4 869 052,41 Kč** bez DPH.
- 2.3. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je neprovedení prací (Měněprací) v celkové výši **2 171 232,00 Kč** bez DPH.
- 2.4. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 2 a 3, které byly v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **3 338 680,83 Kč** bez DPH.

- 2.5. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změny závazku ze Smlouvy, kterou je neprovedení prací (Měněprací) v celkové výši **18 668,34 Kč** bez DPH.
- 2.6. Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „Změnové listy“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Rozsah Víceprací realizovaných na základě tohoto Dodatku je stanoven ve Změnových listech.
- 3.2. Cena Víceprací po snížení o cenu Měněprací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.14. Smlouvy a činí:
- celkem bez DPH 7 514 508,79 Kč
(slovy: sedm milionů pět set čtrnáct tisíc pět set osm korun českých a sedmdesát devět haléřů),
DPH 21 % ve výši 1 578 046,84 Kč
(slovy: jeden milion pět set sedmdesát devět tisíc čtyřicet šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů),
celkem včetně DPH 9 092 555,63 Kč
(slovy: devět milionů devadesát dva tisíce pět set padesát pět korun českých a šedesát tři haléře).
- 3.3. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2
- Příloha č. 3: Změnový list č. 3
- Příloha č. 4: Změnový list č. 4

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Elektronicky podepsáno 2. 11. 2022 Ing. Vlastimil Ročeň jednatel společnosti ALTERINVESTA CZ s.r.o.	Objednatel Elektronicky podepsáno 2. 12. 2022 Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Elektronicky podepsáno 2. 11. 2022 Ing. Tomáš Zavřel, MBA předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P			
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2022		
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Pozice vrat SO.01, SO.04, výkres změny nadpraží		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: : Změna provedení vrat. Z původně navržených dvoukřídlých otevíravých vrat budou zaměněna za sekční vrata s vloženými dveřmi.				
Popis a zdůvodnění změny: Změna je nutná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na interoperabilitu se stávajícím provozem a poskytovanými službami. Stav při otevřených křídlech vrat neumožňuje resp. zamezuje plynulou komunikaci na rampách při naskladňování a expedici materiálu (skladovaných oděvů, obuvi, drogerie, zdravotnického materiálu). Při nakládce či vykládce, kdy je nutné použít k procesu více vrat (uzlů) na jedné rampě brání otevřená křídla vrat pohybu ve směru podle fasády objektu. Tím vznikají obtíže v plynulosti a komfortu expedice. Provedením změny vrat dvoukřídkých za sekční výše uvedené přerušování komunikačních uzlů odpadá a bude splněn požadavek na provoz skladu na úrovni a standardu odpovídajících současným standardům a s vyšším komfortem pro uživatele tohoto skladu. V nepolední řadě je třeba uvést povětrnostní podmínky v areálu, kdy při větru hrozí u dvoukřídlých vrat vyvrácení. Tato skutečnost byla při rozhodování o uplatnění této změny zohledněna.				
Vliv na termín: NE				
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení				
Vícepráce4.869.052,41 Kč Méněpráce2.171.232,00Kč Změna celkem2.697.820,41 Kč				



Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: : Změna provedení vrat. Z původně navržených dvoukřídlých otevíravých vrat budou zaměněna za sekční vrata s vloženými dveřmi.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna je nutná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na interoperabilitu se stávajícím provozem a poskytovanými službami. Stav při otevřených křídlech vrat neumožňuje resp. Zamezuje plynulou komunikaci na rampách při naskladňování a expedici materiálu (skladovaných oděvů, obuvi, drogerie, zdravotnického materiálu). Při nakládce či vykládce, kdy je nutné použít k procesu více vrat (uzlů) na jedné rampě brání otevřená křídla vrat pohybu ve směru podle fasády objektu. Tím vznikají obtíže v plynulosti a komfortu expedice. Provedením změny vrat dvoukřídkých za sekční výše uvedené přerušení komunikačních uzlů odpadá a bude splněn požadavek na provoz skladu na úrovni a standardu odpovídajících současným standardům a s vyšším komfortem pro uživatele tohoto skladu. V nepolední řadě je třeba uvést povětrnostní podmínky v areálu, kdy při větru hrozí u dvoukřídlých vrat vyvrácení. Tato skutečnost byla při rozhodování o uplatnění této změny zohledněna.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2.171.232,00Kč	4.869.052,41 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.697.820,41 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P			
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2022		
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění ochranných sítí na lešení. Doplnění zátek z MV na hmoždinky. Doplnění těsnících pásek u výplní otvorů. Provedení penetrace fasád / návrh na základě provedeného průzkumu				
Popis a zdůvodnění změny:				
a) doplnění ochranných sítí - z vyjádření MÚ Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6.9.2021, spisová značka OZPZ 237/2021 . Tato skutečnost nebyla položkou ve VV,				
b) doplnění rozšiřujících talířků – na základě zápisů z KD č.3 a KD č.6 a na základě výsledků tahových zkoušek a doporučení technika společnosti Fischer předložených zhotovitelem,				
c) doplnění těsnících pásek u výplní otvorů - na základě zápisů z KD č.3 a KD č.7 a na základě zápisu AD č.3,				
d) provedení penetrace fasád – na základě zápisu z KD č.3 a na základě předložených výsledků odtrhových zkoušek bez použití penetrace a s použitím penetrace.				
Vliv na termín: NE				
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení				
Vícepráce3.325.804,85 Kč				
Méněpráce0,00Kč				
Změna celkem3.325.804,85 Kč				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění ochranných sítí na lešení. Doplnění zátek z MV na hmoždinky. Doplnění těsnících pásek u výplní otvorů. Provedení penetrace fasád / návrh na základě provedeného průzkumu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>a) doplnění ochranných sítí - z vyjádření MÚ Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6.9.2021, spisová značka OZPZ 237/2021 . Tato skutečnost nebyla položkou ve VV</p> <p>b) doplnění rozšiřujících talířků – na základě zápisů z KD č.3 a KD č.6 a na základě výsledků tahových zkoušek a doporučení technika společnosti Fischer předložených zhotovitelem.</p> <p>c) doplnění těsnících pásek u výplní otvorů - na základě zápisů z KD č.3 a KD č.7 a na základě zápisu AD č.3</p> <p>d) provedení penetrace fasád – na základě zápisu z KD č.3 a na základě předložení výsledků odtrhových zkoušek bez použití penetrace a s použitím penetrace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	3.325.804,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.325.804,85 Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:3	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 30.9.2022	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Bude zakresleno v PD skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: : Odstranění komínů z objektu 6			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že některé větrací šachty a na ně navazující vyústění komínů na střeše objektu č. 6 již nejsou v provozu a bylo rozhodnuto, že budou demontovány a zrušeny.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce12.875,98 Kč Méněpráce18.668,34 Kč Změna celkem- 5.792,36 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstranění komínů z objektu 6</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací na střešním plášti objektu č. 6 budou odstraněny nefunkční komíny (viz. zápis z KD č.5 a č.7) . Vše bude zakresleno do PD skutečného provedení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
18.668,34 Kč	12.875,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 5.792,36 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:4	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 30.9.2022	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Ano – projekt zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Ano - rozpočet zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Kamerový systém v areálu skladů ZSMV Svojšice			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že rozvody stávajícího kamerového systému a kamery jsou již za svojí životností. Na KD č. 05 bylo rozhodnuto, že stávající kamerový systém bude demontován. Při zhotovování obálky budov bude nahrazen systémem novým.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce1.496.675,88 Kč Méněpráce 0,- Kč Změna celkem1.496.675,88 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: S navrženými změnami souhlasím.			



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kamerový systém v areálu skladů ZSMV Svojšice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: : V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že rozvody stávajícího kamerového systému a kamery jsou již za svojí životností. Na KD č. 05 bylo rozhodnuto, že stávající kamerový systém bude demontován. Při zhotovování obálky budov bude nahrazen systémem novým.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	1.496.675,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.496.675,88 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):