

Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany

**Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.**

Se sídlem: Čkalovova 6144/20
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovář - jednatel
zapsána v OR: u okresního soudu v Ostravě,
odd. C, vložka 17345

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. David Kotek
zapsána v OR: u krajského soudu v Ostravě,
odd. C, vložka 29685

IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)
ID datových schránek: ██████████
Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████

IČO: 277 87 443
DIČ: CZ27787443 (plátce DPH)
ID datových schránek: ██████████
Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████

dále též jen **objednatel nebo příkazce**dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku smlouvy

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 27.9.2022 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 22SMTU0100000015, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce "Rekonstrukce bazénové haly VSS" v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava (dále také „DPS“ nebo „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto:

v Části B Projektová dokumentace

Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání projektové dokumentace v jednotlivých fázích z důvodu časového vytížení subjektů, jejichž závazná stanoviska, vyjádření a projednání je nutno zabezpečit v průběhu zpracování projektové dokumentace (tj. zejména dotčených správců sítí, dotčených orgánů státní správy), přičemž ze strany zhotovitele ani objednatele není možné ovlivnit termín získání těchto stanovisek a vyjádření, tedy tyto termíny stojí mimo vůli i objektivní možnost vlivu smluvních stran a současně bez předmětných stanovisek a vyjádření není možné dále pokračovat v provádění a dokončení jednotlivých fází projektové dokumentace.

čl. II se v původním znění vypouští a nově nahrazuje tímto textem:

čl. II. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Koncept projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních **do 30.3.2023**.
3. Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 3 vyhotoveních do 3 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.
4. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních **do 30.5.2023**.
5. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních **do 4 týdnů od schválení**.
6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle bodu 2. a 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele (příkazce)

Datum:

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum:

Místo: Ostrava

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

Ing. arch. David Kotek
jednatel společnosti