

**DODATEK č. 1**

k Dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; Dílčí zakázka: „Most, P555, Mírového hnutí, P 11 - stavební údržba“

číslo Dílčí smlouvy objednatele: 03/22/4056/009

číslo Dílčí smlouvy zhotovitele:

I.**Smluvní strany**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 Praha 8

25021915

CZ25021915

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93117

Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a

Ing. Petrem Záborským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II.**Preambule**

1. Objednatel bere na vědomí, že k datu 29.06.2022 došlo na základě Dohody o zániku členství a vystoupení společníka Metrostav a.s. ze společnosti „Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů“ k zániku členství společníka Metrostav a.s. v této společnosti. Metrostav DIZ s.r.o. přebírá veškerá práva a závazky vyplývající z **Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027** a Dílčí smlouvy „**Most, P555, Mírového hnutí, P 11 - stavební údržba**“ (dále jen „Dílčí smlouva“). V souvislosti s touto skutečností byl náležitě upraven článek I. Dílčí smlouvy (Smluvní strany), jak uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě ze dne 11.02.2022. Dílčí smlouva byla uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Bylo nutné provést dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy, nebyly Smluvním stranám před uzavřením Dílčí smlouvy známy, nebo je Smluvní strany nemohly s náležitou odbornou péčí předvídat. Tyto stavební práce jsou jako dodatečné práce uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Dále bylo nezbytné v rámci Díla neprovést některé Dílčí smlouvou předpokládané položky prací v rámci realizace, které jsou jako vypuštěné práce uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (méněpráce).
3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku). Aktualizace Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupisu prací včetně ceníku) administrující změny závazku je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku aktualizuje Přílohu č. 1 Dílčí smlouvy.

4. Přehled změn:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH: 8 521 461,92 Kč

a) Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH: 210 284,86 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH -195 264,40 Kč

Součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

b) Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ bez DPH: 3 118 881,95 Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ bez DPH -1 136 190,70 Kč

c) Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle § 222 odst. 6 bez DPH: 89 240,00 Kč

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:

10 608 413,63 Kč

IV.

Změna přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se mění takto:

Původní přijatá smluvní částka dle Dílčí smlouvy bez DPH:	8 521 461,92 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 a ZL č.1 bez DPH:	3 418 406,81 Kč
Vypuštěné práce dle Dodatku č. 1 a ZL č.1 bez DPH:	- 1 331 455,10 Kč
Celkem cena dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	10 608 413,63 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení této Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Aktualizace Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupisu prací včetně ceníku) - Změnový list č. 1

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Za Metrostav DIZ s.r.o.:

Ing. Josef Richtr : Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.08
11:26:38 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Karel Volf 2022.12.05
14:51:17 +01'00'

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

Ing. Petr Záborský 2022.12.05
14:39:19 +01'00'

Ing. Petr Záborský
jednatel

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most, P555, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí, P 11 – stavební údržba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../1	Číslo ZBV: 1
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.02.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zadávací dokumentace uvažovala provedení podkladních konstrukcí z betonu třídy C12/15. Z důvodu možnosti působení agresivní vody (zmrzná údržba posypovou solí), bylo v rámci dopracování RDS rozhodnuto o zvýšení třídy odolnosti betonu na C 20/25 XF1. Týká se položek č. 87 a 88.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-195 264,40 Kč	210 284,86 Kč	15 020,43 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka (TDS)

datum 31-10-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ popsanými, zdůvodněnými, dokladovanými a oceněnými v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele sv.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1										Příloha č. 3 Manuálu			
Evidenční číslo a název stavby: Most, P555, Mirového hnutí, P 11 - stavební údržba										ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: -										č. 1			
										Změna položek podle odst. 4 § 222 ZVZ			
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	87	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	39,66	0,00	-39,66	4 923,46	195 264,42	-195 264,42	0,00	0,00	-195 264,42	-100,00
2	88	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,90	49,56	39,66	5 302,19	52 491,68	0,00	210 284,86	262 776,54	210 284,86	100,00
		Celkem						247 756,10	-195 264,42	210 284,86	262 776,54	15 020,43	6,06

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatatele:

Datum:


Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ								
Název a evidenční číslo stavby: Most, P555, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí, P 11 – stavební údržba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:						
	.../1	1						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.02.2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8								
<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Zápis z KD3 (d) RDS výkres „nový stav“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce							
1	Zadavatel							
2	Dodavatel							
Iniciátor změny: Zhotovitel								
Popis a zdůvodnění Změny:								
Po provedení výkopových prací byl zjištěn jiný tvar betonových konstrukcí oproti předpokladu zadávací dokumentace, bylo provedeno zaměření skutečného stavu, viz zápis z KD č. 3. Na základě této skutečnosti byl upraven obsah potřebných bouracích prací na římse a také potřebné množství výztuže, viz. příloha č. 3 (RDS výkres „nový stav“) Týká se položek č. 67, 24 a 183. V původním výkazu výměr se uvažuje z odtěžení materiálu pod asfaltovými vrstvami jako hloubení jam pro třídu hornin I. Po odfrézování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že místo této horniny byl použit válcovaný beton. Na základě zjištěného skutečného stavu byl beton vybourán a odečtena kubatura zemních prací dle skutečnosti, viz. příloha č. 3 (RDS výkres „nový stav“). Týká se položek č. 50, 51, 53, 2, 185 a 1. Zadávací dokumentace neuvažovala s podkladní vrstvou podkladního betonu pod betonovou přechodovou deskou. Po provedení výkopových prací za opěrání v místě chodníku bylo zjištěno, že zde není možné provést přechodovou oblast dle PD z důvodu neúnosného podloží. Byla provedena náhrada nevhodného materiálu za ŠD tak, aby bylo možné provést přechodovou deskou, viz. příloha č. 3 (RDS výkres „nový stav“). Týká se položek č. 1, 50, 51 a 90. V rámci dopracování RDS došlo k upřesnění detailů a ploch izolace. K dopřesnění detailů došlo na základě zjištěných skutečných tvarů a velikostí izolovaných ploch, viz. příloha č. 3 (RDS výkres „nový stav“). Týká se položek č. 118 a 117. Zadávací dokumentace uvažovala s otryskáním povrchu podchodu a mostních křídel tlakovou vodou, odstranění vrstvy omítky, následném ošetření degradované výztuže (odhad 5% plochy) a sanací očištěných ploch sanační hmotou v tloušťkách 10mm (odhad 70%), tl. 30mm (odhad 20%) a tl. 60mm (odhad 10%). Po zahájení prací bylo zjištěno, že vrstva omítky byla překryta 50 mm silnou vrstvou ze stříkaného betonu s výztuží. Tuto vrstvu bylo nutné vybourat a odvézt na skládku, po otryskání vrstvy omítky byla zjištěna vyšší degradace betonu nosné konstrukce, Na základě skutečnosti byly upraveny plochy a tloušťky sanačních vrstev původní sanace podchodu spočívala v nanesení stříkaného betonu s výztuží, s touto vrstvou ZD neuvažovala. Po odstranění vrstvy stříkaného betonu se odstranila omítky a povodní betonová konstrukce se otřískala vysokotlakým paprskem vody. Na základě odhaleného povrchu bylo nutné upravit systém sanace skutečnému stavu, kde bylo potřeba použít sanační maltu ve větších tloušťkách společně s větším objemem sanace odhalené výztuže. Týká se položek č. 131, 178, 107, 108, 109, 111, 112, 62547, 21, 183, 192 a 2.								

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 136 190,70Kč	3 118 881,95Kč	1 982 691,25Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka (TDS) Jméno  datum 31-10-2022 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel

Objednatel

Zhotovitel

Autorský dozor

Číslo par

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1										Příloha č. 3 Manuálu			
Evidenční číslo a název stavby: Most, P555, MIROVEHO HNUTÍ, Mírového hnutí, P 11 - stavební údržba										ZMENA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)			
Číslo a název SO/PS: -										č. 1			
Změna položek podle odst. 5 § 222 ZZZVZ													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	2,00	1,00	17 042,74	17 042,74	0,00	17 042,74	34 085,48	17 042,74	100,00
50		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	186,93	222,91	35,98	852,14	159 290,53	0,00	30 660,00	189 950,53	30 660,00	19,25
51		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	186,93	222,91	35,98	946,82	176 989,06	0,00	34 066,58	211 055,65	34 066,58	19,25
53		ULOŽENÍ STYPAČNÝ DO NÁSTYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	186,93	222,91	35,98	75,75	14 159,95	0,00	2 725,49	16 885,43	2 725,49	19,25
185		VYBOURÁNÍ ČASŤI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	78,73	78,73	8 521,37	0,00	0,00	670 887,46	670 887,46	670 887,46	100,00
1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	186,90	356,61	169,71	302,98	56 626,96	0,00	51 418,74	108 045,70	51 418,74	90,80
90		VÝPLŇ ZA OPERACÍ A ZDMÍ Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	114,24	179,17	64,93	2 083,00	237 961,92	0,00	135 249,19	373 211,11	135 249,19	56,84
117		IZOLACE MOSTOVÉK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	369,50	473,46	103,96	1 552,78	573 752,21	0,00	161 427,01	735 179,22	161 427,01	28,14
118		UCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	319,40	521,79	202,39	160,96	51 410,62	0,00	32 576,69	83 987,32	32 576,69	63,37
67		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	6,39	4,41	-1,98	42 606,85	272 257,77	-84 446,78	0,00	187 810,99	-84 446,78	-31,02
183		BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,27	56,66	31,39	12 308,65	311 039,59	0,00	386 368,52	697 408,11	386 368,52	124,22
192		OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	246,75	305,66	58,91	257,25	63 476,44	0,00	15 154,60	78 631,04	15 154,60	23,87
2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	29,61	332,42	302,81	719,58	21 306,76	0,00	217 896,02	239 202,78	217 896,02	1 022,66
131		NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	520,12	305,66	-214,46	388,20	201 910,58	-83 253,37	0,00	118 657,21	-83 253,37	-41,23
178		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	520,12	305,66	-214,46	473,41	246 230,01	-101 527,51	0,00	144 702,50	-101 527,51	-41,23
107		REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	306,75	30,57	-276,18	1 600,12	490 836,81	-441 927,54	0,00	48 909,27	-441 927,54	-90,04
108		REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	148,70	30,57	-118,13	3 597,91	535 009,22	-425 035,50	0,00	109 973,72	-425 035,50	-79,44

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1										Příloha č. 3 Manuálu			
Evidenční číslo a název stavby: Most, P555, MIROVEHO HNUTÍ, Mírového hnutí, P 11 - stavební údržba										ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: -										č. 1			
										Změna položek podle odst. 5 § 222 ZZVZ			
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	64,67	244,53	179,86	4 734,09	306 153,60	0,00	851 463,96	1 157 617,56	851 463,96	278,12
111		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	143,38	305,66	162,28	927,88	133 039,43	0,00	150 576,37	283 615,80	150 576,37	113,18
112		OCHRANA VÝZTUŽE PRI NEDOSTATEČNEM KRYTÍ	M2	64,67	91,70	27,03	1 609,59	104 092,19	0,00	43 504,00	147 596,18	43 504,00	41,79
62547	Příloha č. 6	UPRAVA POVRCHU VNEJŠ. KONSTR. BETON. OMIT. Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	0,00	305,66	305,66	947,00	0,00	0,00	289 460,02	289 460,02	289 460,02	100,00
21		PRŮZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1,00	2,00	1,00	28 404,57	28 404,57	0,00	28 404,57	56 809,14	28 404,57	100,00
		Celkem						4 000 990,96	-1 136 190,70	3 118 881,95	5 983 682,22	1 982 691,25	49,56

Za Zhotovitelem:

Datum:

Za Objednatelkou:

Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ									
Název a evidenční číslo stavby: Most, P555, MÍROVÉHO HNUTÍ, Mírového hnutí, P 11 – stavební údržba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../1	Číslo ZBV: 1						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.02.2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8									
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) DIO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: V původním projektu DIO schváleným magistrátem hl. města Prahy a policií ČR nebylo uvažováno s osazením SSZ. Na základě stížnosti občana byl vznesen dodatečný požadavek magistrátu a policie ČR na doplnění semaforové soupravy, viz příloha č. 7,8 (původní a nové DIO). Tento dodatečný požadavek PČR nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací 0,00Kč	Cena dodatečných prací 89 240,00Kč	Cena navrhovaných změn celkem 89 240,00Kč						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Technický dozor stavebníka (TDS)	Jméno	datum	31 -10- 2022 po						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zho									
Objednatel	Jméno	datum	po						
Zhotovitel	Jméno	datum	po						
Autorský dozor	Jméno	datum	po						
			Čís						

