



S00JP0140ZK4

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Michal Čížek, náměstek primátora

Odpovědný útvar:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Odbor dopravy

00283924

CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

ZAMONT cz s.r.o.

se sídlem

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh

Pavel Zámečník - jednatel

Pavel Zámečník - jednatel

262 84 570

CZ26284570

vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41873

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4400221018**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci stavebních prací

„Zlín, Prštné - Náves“

I. Preambule

Dne 20. 6. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností ZAMONT cz s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400221018, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky „Zlín, Prštné - Náves“.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti původním zadávacím podmínkám.

Důvodem k prodloužení stavebních prací jsou neočekávané práce a události:

- zjištění havarijního stavu sdružené kanalizace při pokusu napojení uliční v pusti, což mělo za následek rozpadu kanalizační trubky v délce cca 10m, které bylo nutné nahradit novou
- odkrytím částy vozovky u domu č.p. 39 na ul. Náves odhaleny telekomunikační kabely, které po konzultaci s provozovatelem byly následně v souběhu se stavbou ukládány do chrániček, což stavbu zpozdilo.

Výše uvedené důvody způsobily prodloužení termínu plnění o 7 dní.

Dle výhrady podle § 100 odst. 1 dle čl. 3.4. smlouvy o dílo byl termín plnění prodloužen o 14 dní z důvodu špatných klimatických podmínek. Špatné klimatické podmínky způsobily trvalé deště v období 16.9. - 30. 9. 2022.

Termín dokončení provádění díla se celkově posunuje o 21 dní, a to z výše uvedených důvodů, tj. Havarijní stav sdružené kanalizace, uložení telekomunikačních kabelů a špatné klimatické podmínky, dle výše uvedených důvodů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400221018 ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Doba a místo plnění, bod 2., který nově zní takto:

2. Dokončení provádění díla: nejpozději do 9. 12. 2022

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: aktualizovaný harmonogram

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 25. 4. 2022, č. j. 53/8R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: dne 14. 11. 2022, č. j. 63/13R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 16. 11. 2022.....

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
náměstek primátora

V Buchlovicích dne 17. 11. 2022

zhotovitel
ZAMONT CZ s.r.o.

Pavel Zámečník
jenatel