



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložce 911
Zastoupený: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]
Tel.: [redacted]
Email.: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.05.2021, č. smlouvy Objednatel: 1248/2021-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 19/2021A (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice**“ (dále jen „Dílo“).



II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V rámci realizace Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné schválit změny původního závazku ze Smlouvy o dílo. Konkrétní změny závazku jsou blíže popsány níže a ve změnových listech připojených k tomuto Dodatku.
2. V průběhu realizace Díla rovněž došlo k následující okolnosti, která vede k nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla:
 - a) V průběhu realizace Díla vznikla potřeba změn závazku – víceprací, které nelze ocenit pomocí rozpočtu a cenových sborníků či katalogů a jejichž cena musí být určena jako obvyklá v době uzavření Smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že do původního termínu pro dokončení Díla dle Smlouvy o dílo tyto obvyklé ceny nebudou zjištěny (důvod není na straně Zhotovitele), se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení Díla z 08.12.2022 na 21.02.2023. Do 21.02.2023 se Smluvní strany zavazují k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým dojde k další úpravě termínu dokončení Díla, a to na základě změnového listu č. 3, kterým budou předmětné vícepráce schváleny. Do uzavření dodatku č. 2 bude Zhotovitel pokračovat v realizaci Díla.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změnu termínu, jejíž potřeba je popsána v odst. 2 tohoto článku, Objednatel zařazuje pod § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny dle odst. 1 tohoto článku jsou zařazeny pod konkrétní odstavce § 222 ZZVZ v přiložených změnových listech.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:
 - a) Článek II odst. 5 Smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět Díla se mění v rozsahu stanoveném změnovými listy č. 1 a 2, jejichž kopie souhrnných částí (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Není sporu o tom, že přílohy dodatku č. 1 odpovídají podepsaným originálům změnových listů, jimiž každá ze stran disponuje.
 - b) Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje zněním:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 21.02.2023***

Jednotlivé uvedené termíny plnění jsou uvažovány včetně zimní přestávky.
 - c) Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje zněním:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 77 563 386,42 Kč
 - d) Článek IX odst. 9 Smlouvy o dílo se doplňuje o nové přílohy Smlouvy o dílo:

Kopie souhrnné části změnového listu č. 1 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 2 (bez podpisové části a příloh)



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Pro případ, že Dodatek nenabude účinnosti dříve než skončí termín pro dokončení a předání Díla dle Smlouvy o dílo (08.12.2022), Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednateli nevzniká právo na smluvní pokutu za dny mezi termínem pro dokončení a předání Díla dle Smlouvy o dílo (08.12.2022) a dnem účinnosti Dodatku. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Kopie souhrnné části změnového listu č. 1 (bez podpisové části a příloh)
Příloha č. 2 Kopie souhrnné části změnového listu č. 2 (bez podpisové části a příloh)

V Brně dne: 7. 12. 2022

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva

.....
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Sanace neúnosné základové spáry a odstranění zdrsňujících matic

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice**

Místo stavby: katastrální území: Nedakonice 702145,

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.**

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložka 911

Zastoupený:

IČO/DIČ: 46974687 / CZ46974687

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013

Zástupce ve věcech technických: I

Tel:

Email:

Technický dozor stavebníka: **GEOtest, a.s.**

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložka 699

Jednající/Zastoupený: [REDACTED] člen představenstva
IČO/DIČ: 46344942 / CZ46344942
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Autorský dozor: AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě,
v oddílu C, vložce 44147
Jednající/Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
IČO/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)
Navýšení ceny o 75.462,64,- bez DPH dle přiloženého soupisu prací. Změna nemá dopad na časový harmonogram stavby.
3. Změna A: Na objektu SO 02.2 – Rybí přechod po výkopu na základovou spáru byla provedena zkouška únosnosti základové spáry. Naměřené hodnoty neodpovídají PD, kde je stanoven požadavek na únosnost podloží $E_{def2}=40$ MPa. Výsledná hodnota měření únosnosti pláň penetrační sondou byla do hloubky 0,2m $E_{def2}=18$ MPa a v hloubce 0,2-0,7m $E_{def2}=29$ MPa. Neúnosná plán bude odtěžena v mocnosti 0,3 m. Následně bude provedena lokální sanace lomovým kamenem v celkové ploše 36,38 m². Na tuto sanaci bude rozprostřena vrstva štěrkodrti v mocnosti 0,3 m. Sanace štěrkodrti bude provedena na celé ploše rybího přechodu od nátoky po larsenovou stěnu. Celková plocha sanace je 185,53 m². Sanace štěrkodrti bude zhutněna vibrační deskou s minimálně čtyřmi pojezdy.
Na základě doporučení geotechnika z důvodu zvodnělého podloží byly doplněny 2 čerpací studny pro snižování hladiny spodní body.

Tato změna je nezbytná pro úspěšné založení železobetonové konstrukce rybího přechodu.

4. Změna B: Na objektu SO 02.2 – Rybí přechod byly v původní projektové dokumentaci požadovány zdrsňující matrice. Dle vyjádření AOPK Zlín, nejsou matrice požadovány, a tudíž nebudou prováděny.
5. Vyjádření autorského dozoru:
Viz. samostatná příloha ze dne 22.6.2022
6. Vyjádření technického dozoru stavebníka:
Viz. samostatná příloha ze dne 20.6.2022

7. Vyjádření projektového manažera stavby:

Se změnou souhlasím. Změna je nezbytná pro dokončení SO 02.2 – Rybí přechod.

8. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změna A – sanace neúnosné základové spáry (položky č. 1 – 7 na str. 1 rozpočtu změny v kapitolách „Zemní práce, Vodorovné konstrukce, Trubní vedení a Přesun hmot“)

Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (naměřené hodnoty únosnosti základové spáry neodpovídají podkladům, na základě kterých byla zpracována PD). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny činí 105 124,84 Kč bez DPH (0,14 % z původní hodnoty závazku), a tedy nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna B – odstranění zdrsňujících matric (položka č. 1 „Zdrsnění stěn polyuretanovými matricemi“ na str. 2 rozpočtu změny v kapitole „Svislé a kompletní konstrukce“)

Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 29 662,20 Kč bez DPH (0,04 % z původní hodnoty závazku), a tedy nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Přílohy:

- 1 - Stanovisko AD
- 2 - Stanovisko TDS
- 3 - Položkový rozpočet
- 4 - Stanovisko geotechnika
- 5 - Situace se zákresem rozsahu sanace
- 6 - Vyjádření AOPK
- 7 - Fotodokumentace

7. Podpisy:

V dne

V dne

.....
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....
Projektový manažer

V dne

V dne

.....
Oprávněný zástupce TDS

.....
Autorský dozor

V dne

V dne

.....
Investiční ředitel objednatele

.....
Generální ředitel objednatele



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Kamenný práh u mostu

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: **Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice**

Místo stavby: katastrální území: Nedakonice 702145,

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.**

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložka 911

Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček – předseda představenstva
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva
Lydie Zájedová - místopředseda představenstva

IČO/DIČ: 46974687 / CZ46974687

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: u KS v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO/DIČ: 708 90 013 / CZ708 90 013

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: **GEOtest, a.s.**

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložka 699

Jednající/Zastoupený: Mgr. Lubomír Procházka, Ph.D., člen představenstva

IČO/DIČ: 46344942 / CZ46344942

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Autorský dozor: **AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě,
v oddílu C, vložce 44147

Jednající/Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO/DIČ: 28597044 / CZ28597044

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)
Snížení ceny díla o 92.822,22,- bez DPH dle přiloženého soupisu prací. Změna nemá dopad na časový harmonogram stavby.
3. Na objektu SO 02.1.3 – Most se stavidlem měly být dle PD vybudovány 2ks železobetonových prahů. Vzhledem k vysokému výskytu zvodnělých štěrků, které se v dané lokalitě vyskytují, a absenci štětové stěny, která není součástí PD pro založení prahů, docházelo k sesuvům okolních svahů. Zhotovitelem prací byla navržena záměna železobetonových prahů za kamenné prahy prolité betonem. Zakládání kamenných prahů proběhne na sanovanou pláň lomovým kamenem o mocnosti 0,5 m. Lomový kámen bude překryt štěrkodrtí frakce DK 0/63. Následně proběhne vyskládání prahu z lomového kamene s prolitím betonu.

Tato změna je nezbytná pro úspěšné vybudování prahu u mostu.

4. Vyjádření autorského dozoru:
Viz. samostatná příloha ze dne 22.6.2022
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka:
Viz. samostatná příloha ze dne 20.6.2022
6. Vyjádření projektového manažera stavby:
Se změnou souhlasím.

7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (stav podloží v místech zakládání stabilizačních prahů u mostu se stavidlem). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny činí 737 686,38 Kč bez DPH (0,95 % z původní hodnoty závazku), a tedy nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Přílohy:

- 1 - Stanovisko AD
- 2 - Stanovisko TDS
- 3 - Položkový rozpočet
- 4 - Řezy – původní ŽB práh
- 5 - Řezy – nový kamenný práh
- 6 - Situace
- 7 - Fotodokumentace

8. Podpisy:

V dne

V dne

.....
Oprávněný zástupce zhotovitele

.....
Projektový manažer

V dne

V dne

.....
Oprávněný zástupce TDS

.....
Autorský dozor

V dne

V dne

.....
Investiční ředitel objednatele

.....
Generální ředitel objednatele