

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Jez Sudoměřice - oprava						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 5		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	25.11.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění bodů B -2), C.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Jez Sudoměřice - oprava" k vydání stavebního povolení						
N	Datum zjištění změny					25.11.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Jez Sudoměřice - oprava" projektovou dokumentaci pro stavební povolení na základě uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 22/21) 211083 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13.05.2021.</p> <p>V rámci předchozího plnění v souladu s SoD byl k 30.07.2021 vyhotoven koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na základě vybrané varianty vzešlé ze dvou koncepčních návrhů řešení. Oba koncepční návrhy řešení byly projednány s OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s. p.</p> <p>Navazující bod plnění B-2) – zajištění inženýrské činnosti byl dle domluvy zahájen projednáním řešení vybrané varianty s Povodím Moravy, s. p., jehož předběžné připomínky byly součástí sdělení ze dne 16.08.2021. Přes veškeré snahy Zhotovitele byl termín výrobního výboru k dořešení technického návrhu se správcem VD stanoven na 5.11.2021, což vedlo k pozastavení projednávání konceptu PD s dalšími dotčenými subjekty do doby provedení tohoto výboru. Výrobní výbor vyvolal požadavky na úpravu projektu, které byly nadále projednávány mezi OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s.p., a do jejichž jasné specifikace nebylo možné provést úpravu projektové dokumentace. Dne 16.03.2022 byla Zhotoviteli dodána úprava zadání (stanovisko Povodí Moravy, s.p., k plavebním hladinám), ten provedl úpravu projektu a dne 13.05.2022 jej zaslal s žádostí o vyjádření na Povodí Moravy, s. p.</p> <p>Dne 06.06.2022 proběhlo jednání mezi OBJEDNATELEM, Zhotovitelem a zástupci Povodí Moravy, s.p. k dříve zasláné, upravené dokumentaci projektu. Závěry jednání, uvedené v záznamu, vyžadovaly úpravy / doplnění projektové dokumentace. Upřesnění těchto závěrů pokračovalo se zástupci Povodí Moravy, s.p. dále do 14.06.2022. Zhotovitel následně dokumentaci upravil a dne 28.06.2022 ji předal Povodí Moravy, s.p. Dne 23.09.2022 bylo Zhotoviteli doručeno stanovisko správce povodí. Následně Zhotovitel obnovil pozastavenou inženýrskou činnost s dalšími DOSS na české i slovenské straně. Do dne předání této žádosti inženýrská činnost stále probíhá.</p> <p>S ohledem na tuto skutečnost navrhuje posunutí termínu plnění bodů B - 2) a C o 2 měsíce. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou ze strany Zhotovitele.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění : Ano.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B-2), C.</i>
Cena SoD před změnou	1 387 000,- Kč		
Cena SoD po změně	1 387 000,- Kč		
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>			
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>			
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/048/P/SoD/2021	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodů: B-2, A, C.</i>	340.000,- Kč	2023	
garant smlouvy: ██████████		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	