

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Vraňansko - Hořínský kanál						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 8		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	21.11.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	VRV a.s., Nábrežní 4, Praha 5 [REDAKOVANÉ]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	-						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					21.11.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Posun termínu plnění pro zajištění stavební (vodoprávního) povolení stavby je dán opětovným požadavkem vodoprávního úřadu, který si opakovaně vyžádal další podklady (nad rámec původních požadavků). Tyto podklady byly předány dne 29. 6. 2022 s tím, že následně bylo ze strany vodoprávního úřadu obnoveno vodoprávní řízení a zároveň svoláno ústní jednání, které se uskutečnilo dne 25. 7. 2022. Dne 9. 8. 2022 došlo k dalšímu přerušení vodoprávního řízení Městským úřadem Mělník s výzvou k doplnění. Proti tomuto přerušení bylo podáno odvolání žadatele, na jehož základě rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje dne 26. 10. 2022 o vrácení věci k novému projednání na vodoprávní úřad do Mělníka. Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C - 2 do 31. 5. 2023.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>							
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>							
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		Není relevantní
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		Není relevantní
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	3.692.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.692.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Posun dílčího bodu plnění C-2).		
VYJÁDRĚNÍ TDS:		
Není relevantní		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Tímto souhlasím se změnou termínu dílčích bodů plnění.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu: C -2)	22.000,- Kč	2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	