

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND: 511 372 0004, uzavřené dne 13. 03. 2018

Název zakázky:

**„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař –
Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále jen „**Vedoucí společník**“)

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem společnosti

(dále jen „společník“)

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, předsedou správní rady a
Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

(dále jen „společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 7.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 65, 66, 72, 98, 104, 105, 111, 118, 123, 128, 130, 132, 135, 138, 140 a 142 v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 65, 72, 104, 105 a 123 činí [REDAKCE]. Zároveň jsou dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovány ZL č. 65 a 72 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE].

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 72, 98, 128, 138 a 142 činí [REDAKCE]. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 72 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE].

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 66, 72, 111, 118, 130, 132 a 135 činí [REDAKCE]. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 66, 72, 98, 104, 111, 123, 130, 135 a 140 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE].

2. ZL č. 65, 72, 104, 105 a 123 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí se změnou polohy technologické budovy v Edenu, změnou zastřešení na výstupu Ukrajinská, zřízením provizorního přístupu k zastávce Eden. Dále jsou tyto práce vyvolané společností PRE distribuce.
3. ZL č. 72, 98, 12, 138 a 142 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce jsou nutné pro realizaci prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší provozní spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení. Dále souvisí s rozhodnutím o vybudování drážní cyklostezky.
4. ZL č. 66, 72, 98, 104, 111, 118, 130, 132, 135 a 140 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 7 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastíženým materiálem, odhalením nepředvídaných kabelových vedení apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob. Změnami na technologiích dochází i k úpravám technologických budov.
5. V příloze č. 1 dodatku č. 8 u ZL č. 35, se upravuje způsobilost méněprací, kde částka [REDAKCE] je způsobilá a částka [REDAKCE] je nezpůsobilá. Do celkové bilance dodatku č. 8 se částky zahrnuté nejsou.
6. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 29,14 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 1,95 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 8. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.
7. **Úprava Ceny Díla a aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy.** Ceny jednotlivých SO a PS byly po vložení do Objednatelem používaného fakturačního systému sjednoceny podle pravidel datového předpisu XC4 (*množství zaokrouhлено na tři desetinná místa, ceny na dvě desetinná místa*). Vzhledem k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového předpisu a v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ, dochází k haléřovému vyrovnání u dosud schválených ZL a s tím spojené úpravě celkové ceny Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.
8. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 7, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 7, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 7, bez DPH 4 523 075 637,84 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 8, bez DPH + 57 233 395,97 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 8, bez DPH – vyrovnání ze zaokrouhlení - 4,00 Kč

Cena Díla, dle dodatku č. 8, bez DPH 4 580 309 029,81 Kč

slovy: čtyři miliardy pět set osmdesát miliónů tři sta devět tisíc dvacet devět korun českých, osmdesát jeden haléř

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy.

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OP/R/11/16 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8 |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor) |

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 8 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Za Objednatele

V Praze dne 30 -11- 2022




Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

V Praze dne 30 -11- 2022



Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

SWIETELSKY

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

