


Příloha č. 1:

stavba: Rekonstrukce IS a komunikací ul. Olší


Aktualizovaný věcný a finanční harmonogram

č.o.	objekt	oreintační rozsah	cena (Kč bez DPH)	týdny kalendářní																																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Rekonstrukce IS a komunikací ul. Olší				80 645 044 Kč																																						
<b>Předání staveniště</b>				28.2.2022																																						
Přípravné práce																																										
I. etapa ul. Olší, Vřesová				64 207 676 Kč																																						
000.1	Vedlejší a ostatní náklady		1 376 518 Kč																																							
101	SO 101 Rekonstrukce ulice Olší	cca 1000m2 asfalt +3000m2 dlažba	16 573 820 Kč																																							
102	SO 102 Rekonstrukce ulice Vřesová	cca 300m2 asfalt +300m2 dlažba	2 236 862 Kč																																							
301	SO 301 Dešťová kanalizace Olší	Beton DN300 300m	4 442 958 Kč																																							
302	SO 302 Splašková kanalizace Olší	kam DN300 360m	9 449 722 Kč																																							
303	SO 303 Kanalizační přípojky Olší	kam 405 m	5 670 854 Kč																																							
311	SO 311 Kanalizační sběrač Vřesová	Beton800/1000 82 m	9 066 603 Kč																																							
312	SO 312 Kanalizační přípojky Vřesová	kam 50 m	1 159 980 Kč																																							
351	SO 351 Vodovod Olší	TLT80 246m	3 093 374 Kč																																							
352	SO 352 Vodovodní přípojky Olší	265 m	2 847 250 Kč																																							
353	SO 353 Dočasné zásobování vodou Olší	100 m	158 055 Kč																																							
361	SO 361 Vodovod Vřesová	TLT80 105m	1 300 332 Kč																																							
362	SO 362 Vodovodní přípojky Vřesová	107 m	756 685 Kč																																							
363	SO 363 Dočasné zásobování vodou Vřesová	27 m	121 545 Kč																																							
401	Úpravy vedení E.ON	"pouze" koordinace	0 Kč																																							
461	Přeložka sdělovacích sítí CETIN	"pouze" koordinace	0 Kč																																							
	Přeložky plynovodu GRIDSERVICE	12.7.2022 - 26.9.2022	0 Kč																																							
701	SO 701 Stavební úpravy existujících objektů	410m mikropilot	4 663 031 Kč																																							
801.1	SO 801 Sadové úpravy	24xstrom, 345keř, 400xtrvalka	720 601 Kč																																							
802	SO 802 Mobilář	7x lavička	119 273 Kč																																							
890	SO 890 Demolice	stromy, ploty, zitky	450 213 Kč																																							
II. etapa ul. Franzova				12 287 849 Kč																																						
000.2	Vedlejší a ostatní náklady		646 985 Kč																																							
103	SO 103 Rekonstrukce ulice Franzova	cca 1000m2 asfalt +1000m2 dlažba	6 129 309 Kč																																							
321	SO 321 Kanalizace Franzova	kam DN300 107m	2 454 331 Kč																																							
322	SO 322 Kanalizační přípojky Franzova	kam DN150 a 200 30m	521 078 Kč																																							
371	SO 371 Vodovod Franzova	TLT80 185m	1 791 319 Kč																																							
372	SO 372 Vodovodní přípojky Franzova	HDPE32 62 m	727 309 Kč																																							
801	SO 801 Sadové úpravy	80 keřů	17 518 Kč																																							
	VCP dle ZL01 - Dodatek č.1		2 863 296 Kč																																							
	VCP dle ZL02 - Dodatek č.2		1 286 223 Kč																																							
Dokončovací práce, kompletační činnost																																										
Přerušení prací				12.7.2022 - 5.9.2022																																						
<b>Předání díla</b>				21.1.2023																																						
<b>Finanční plnění v Kč bez DPH</b>				Za období	2 174 995	4 372 356	5 826 498	8 503 271	12 134 179	0	0	15 500 000	18 600 000	8 500 000	3 800 000	1 233 745																										
				CELKEM	80 645 044																																					


V Brně dne:  
Za objednatele:




.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace



V Brně dne:  
Za zhotovitele:



IDPS s.r.o.



.....  
EVT Stavby s.r.o.

