

Dodatek č. 1
k dílčí smlouvě o dílo „Rekonstrukce SSZ, etapa Argentinská – Plynární,
č. akce 1000096/16, Praha 7“

č. dodatku Objednatele: 3/21/6000/051/1 PID: TSKRP008CGI3

č. smlouvy Objednatele: 3/21/6000/051

č. smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10150

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

████████████████████

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

2. Zhotovitel: 1. PORR a.s.

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „**Správce**“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují [redacted] jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: [redacted]

datová schránka PORR a.s. 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Email pro účely fakturace: [redacted]

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. **3/21/6000/051 (7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10150)** ze dne 13.09.2021 dále jen „Smlouva“).

1. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce (dále v tomto Dodatku označeny jako „**vícepráce**“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Změny dle § 222 odst. odst. 4 ZZVZ:

Obnova chodníku před objektem č.p. 320. Na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy, odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy, bylo nutno provést realizaci prací nutných pro obnovu povrchu chodníku před objektem č.p. 320 v ulici Argentinská do původní podoby, tj. v provedení pražská mozaika s použitím historicky doloženého vzoru „draci na koso v křížení“.

Změny dle § 222 odst. odst. 6 ZZVZ:

Změna finálního krytu na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy a.s., odboru dopravy, oddělení rozvoje dopravy, pro vrácení historické podoby chodníkových ploch a s tím související zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň je to jedno z mnoha opatření, kterými dochází k naplnění adaptační strategie na změnu klimatu.

Z důvodu změny povrchu a klimaticky nepříznivých podmínek bylo nutné provést kryt chodníkových ploch z materiálu provizorního, a to z betonu pro zachování pěších návazností na křižovatce a bezpečnosti chodů. Po zlepšení klimatických podmínek bylo možné pokračovat v realizaci povrchů na křižovatce a s tím spojené bourací práce tohoto povrchu.

Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	10 763 745,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/4 bez DPH:	720 450,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/6 bez DPH:	2 723 600,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	14 207 795,50 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a současně celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Přehled změn stavby
- b) Příloha č. 2 – ZBV včetně Rozpisu ocenění změn položek
- c) Příloha č. 3 – Plná moc

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací

Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC

hl. m. Prahy, a.s.

tj. společnosti

PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a
CHIC, s.r.o.

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.09
12:01:48 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2022.12.09
07:44:43 +01'00'

(na základě plné moci)

Digitálně podepsal
Datum:
2022.12.09
09:47:23 +01'00'

(na základě plné moci)

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce SSZ, etapa Argentinská - Plynární, č.acke 1000096/16, Praha 7

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10,763,745.50 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14,207,795.50 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	132.00%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0.00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0.00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	2,723,600.00 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	25.30% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3,229,123.65 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0.00% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	25.30% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5,381,872.75 Kč

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	6.69% limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	1,614,562 Kč 720,450 Kč limit nepřekročen
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	1,614,562 Kč 894,112 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ						Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
		0.00	3 444 050.00	3 444 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720 450.00	6.69%	720,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 723 600.00	2,723,600.00	2,723,600.00	0.00	0.00	0.00
	1	Rekonstrukce SSZ, Argentinská - Plynární /obnova mozaikové dlažby	0.00	3 444 050.00	3 444 050.00			0.00		720 450.00	6.69%	720450.00			0.00	0.00	0.00	2 723 600.00	2,723,600.00	2,723,600.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	0.00	0.00			0.00			0.00%	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce SSZ, etapa Argentinská - Plynární, č.akce 1000096/16, Praha 7 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: 1
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.5.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) [doplnit]

Paré č. Příjemce

1	Objednatel
2	TDS
3	Zhotovitel

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis a zdůvodnění Změny:

Obnova chodníku před objektem č.p. 320. Na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy, odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy č. j. MHMP 2108297/2021, zajištění realizace prací nutných pro obnovu povrchu chodníku před objektem č.p. 320 v ulici Argentinská do původní podoby, tj. v provedení pražská mozaika s použitím historicky doloženého vzoru „draci na koso v křížení“.

Změna představuje takovou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	Kč	720 450,00Kč	720 450,00Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – Investiční ředitel	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
--	-------	------------	-------	--------	------------

Investiční ředitel TSK	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
------------------------	-------	------------	-------	--------	------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Náměstek GŘ, sekce investiční TSK	jméno	Ing. Josef Richter	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
---	-------	--------------------	-------	--------	-------------------

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.02
19:40:39 +01'00'

Zhotovitel PORR a.s.	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
----------------------	-------	------------	-------	--------	------------

Datum: 2022.11.28 15:59:17
+01'00'

Zhotovitel PORR a.s.	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
----------------------	-------	------------	-------	--------	------------

Datum: 2022.11.28 12:43:09 +01'00'

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce SSZ, etapa Argentinská - Plynární, č. akce 1000096/16, Praha 7								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO01 – Stavební objekt 01								č. 1					
								Změna položek podle odst. 4 § 222					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206		Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	297.000	477.000	180.000	1,200.00	356,400.00	0.00	216,000.00	572,400.00	216,000.00	60.61%
257		Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	213.000	393.000	180.000	520.00	110,760.00	0.00	93,600.00	204,360.00	93,600.00	84.51%
258		Dláždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	27.000	62.000	35.000	648.00	17,496.00	0.00	22,680.00	40,176.00	22,680.00	129.63%
260		Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2	198.000	378.000	180.000	109.00	21,582.00	0.00	19,620.00	41,202.00	19,620.00	90.91%
301		Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	4,250.000	4,430.000	180.000	172.00	731,000.00	0.00	30,960.00	761,960.00	30,960.00	4.24%
302		Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	220.000	400.000	180.000	55.00	12,100.00	0.00	9,900.00	22,000.00	9,900.00	81.82%
380		Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	50.000	160.000	110.000	80.00	4,000.00	0.00	8,800.00	12,800.00	8,800.00	220.00%
402		Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	45.000	155.000	110.000	99.00	4,455.00	0.00	10,890.00	15,345.00	10,890.00	244.44%
406		Úprava pláňe se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	969.000	1,149.000	180.000	170.00	164,730.00	0.00	30,600.00	195,330.00	30,600.00	18.58%
603		Ze šterkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	1,069.000	1,249.000	180.000	145.00	155,005.00	0.00	26,100.00	181,105.00	26,100.00	16.84%
611		Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	609.000	789.000	180.000	295.00	179,655.00	0.00	53,100.00	232,755.00	53,100.00	29.56%
911		Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	150.000	180.000	30.000	360.00	54,000.00	0.00	10,800.00	64,800.00	10,800.00	20.00%
		nové položky											
274		Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	0.000	110.000	110.000	240.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	100.00%
R		Dodávka dlažby dorovnání nové ceny	hod.	0.000	180.000	180.000	700.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	100.00%
991		Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - DIO úprava SSZ	hod.	0.000	100.000	100.000	350.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%
		Celkem						1,454,783.00	0.00	720,450.00	2,531,633.00	720,450.00	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce SSZ, etapa Argentinská - Plynární, č.akce 1000096/16, Praha 7 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: 1
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.5.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) [doplnit]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; color: green;">[doplnit dle potřeby]</p>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	TDS	3	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	TDS								
3	Zhotovitel								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna finálního krytu na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy a.s., odboru dopravy, oddělení rozvoje dopravy, č.j. MHMP 2108297/2021 pro vrácení historické podoby chodníkových ploch s tím související zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň je to jedno z mnoha opatření, kterými dochází k naplnění adaptační strategie na změnu klimatu.

Z důvodu z důvodu změny povrchu a klimaticky nepříznivých podmínek bylo nutné provést kryt chodníkových ploch z materiálu provizorního, a to z betonu pro zachování pěších návazností na křižovatce a bezpečnosti chodců. Po zlepšení klimatických podmínek bylo možné pokračovat v realizaci povrchů na křižovatce a s tím spojené bourací práce tohoto povrchu.

Změna představuje takovou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	Kč	2 723 600,00Kč	2 723 600,00Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – Investiční ředitel	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
--	-------	------------	-------	--	--------	------------

Investiční ředitel TSK	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
------------------------	-------	------------	-------	--	--------	------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno	Ing. Josef Richter	datum		podpis	Ing. Josef Richter Datum: 2022.12.02 19:45:03 +01'00'
---	-------	--------------------	-------	--	--------	--

Zhotovitel PORR a.s.	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
----------------------	-------	------------	-------	--	--------	------------

Zhotovitel PORR a.s.	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
----------------------	-------	------------	-------	--	--------	------------

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce SSZ, etapa Argentinská - Plynární, č. akce 1000096/16, Praha 7		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS: SO01 – Stavební objekt 01		č. 1											
		Změna položek podle odst. 6 § 222											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206		Kostka mozaiková vepřicová - rezaná (tmavá, bílá, žlutozelená) z roštek tříčárkových rezaných do	m2	297.000	767.000	470.000	1.200.00	356.400.00	0.00	564.000.00	920.400.00	564.000.00	158.25%
257		řezaných do tříčárkových rezaných do	m2	213.000	683.000	470.000	520.00	110.760.00	0.00	244.400.00	355.160.00	244.400.00	220.66%
260		řezaných do tříčárkových rezaných do	m2	198.000	668.000	470.000	109.00	21.582.00	0.00	51.230.00	72.812.00	51.230.00	237.37%
301		Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	4,250.000	4,520.000	270.000	172.00	731,000.00	0.00	46,440.00	777,440.00	46,440.00	6.35%
302		Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	220.000	490.000	270.000	55.00	12,100.00	0.00	14,850.00	26,950.00	14,850.00	122.73%
313		Odstranění vrstev ze směsí stmelých cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	1,365.000	2,665.000	1,300.000	480.00	655,200.00	0.00	624,000.00	1,279,200.00	624,000.00	95.24%
314		Odstranění vrstev ze směsí stmelých cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	650.000	1,500.000	850.000	280.00	182,000.00	0.00	238,000.00	420,000.00	238,000.00	130.77%
333		Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	1,350.000	1,370.000	20.000	164.00	221,400.00	0.00	3,280.00	224,680.00	3,280.00	1.48%
401		Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	35.000	70.000	35.000	1,085.00	37,975.00	0.00	37,975.00	75,950.00	37,975.00	100.00%
406		Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	969.000	1,439.000	470.000	170.00	164,730.00	0.00	79,900.00	244,630.00	79,900.00	48.50%
603		Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	1,069.000	1,539.000	470.000	145.00	155,005.00	0.00	68,150.00	223,155.00	68,150.00	43.97%
611		Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	609.000	1,079.000	470.000	295.00	179,655.00	0.00	138,650.00	318,305.00	138,650.00	77.18%
911		Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření,řízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	150.000	270.000	120.000	360.00	54,000.00	0.00	43,200.00	97,200.00	43,200.00	80.00%
2083		Demontáž zábradlí dvoumadlového	bm	40.000	50.000	10.000	78.00	3,120.00	0.00	780.00	3,900.00	780.00	25.00%
		nové položky											
217		Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	0.000	25.000	25.000	2,829.00	0.00	0.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00	100.00%
219		Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	0.000	10.000	10.000	4,180.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	100.00%
222		Obruba silniční z dlažebních kostek velkých žulových v jedné řadě	bm	0.000	110.000	110.000	202.00	0.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	100.00%
991		Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - DIO úprava SSZ	hod.	0.000	300.000	300.000	350.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%
R		Dodávka dlažby dorovnání nové ceny	hod.	0.000	470.000	470.000	700.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	100.00%
		Celkem						2,884,927.00	0.00	2,723,600.00	5,608,527.00	2,723,600.00	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č. 92/2022

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. (dále společně také jen jako „Společníci“) na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel/Objednatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/Objednatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele/Objednatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/Objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/Objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/Objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:

██████████ ředitel úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

a

██████████ vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

██████████, vedoucí obchodního úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

██████████ ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,

s tím, že shora uvedení zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.

Tato plná moc ke dni její účinnosti nahrazuje předchozí plnou moc ze dne 3.11.2020, která ve stejném rozsahu zmocnění a po její částečné změně co do určení oprávněných osob účinné ke dni 1.6.2021 byla udělena pro [redacted]

Za PORR a.s.:

V Praze dne

**Martin
Hanáček**

Digitally signed by
Martin Hanáček
Date: 2022.08.24
23:32:20 +02'00'

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA,
předseda představenstva
PORR a.s.

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.08.24
12:45:12 +02'00'

.....
Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

Prohlášení zmocněnců:

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

[redacted] Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.30
12:51:43 +02'00'

.....
[redacted]

[redacted] Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.30
12:53:55 +02'00'

.....
[redacted]

[redacted] Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.30
13:31:45 +02'00'

.....
[redacted]

[redacted] Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.30
13:06:42 +02'00'

.....
[redacted]