

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 3/22/6000/013**  
**„Barrandovský most, rozš. Rampy Modřanská, P4, č. 1000203“**

číslo Dodatku Objednatele: 3/22/6000/013/1

PID: TSKRP008CMCR

číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/6000/013

číslo Smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS29/2020, 7-1911-10221

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

### 2. Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC“

#### Vedoucí společník – PORR a.s.

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

#### Společník 2 – SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 Č.B.

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

sp. zn. C 8032 B 12069

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpeného závodu:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby STŘED

#### Společník 3 – CHIC, s.r.o.

se sídlem:

Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

IČO:

49551647

DIČ:

CZ49551647

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24386

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a které na základě plné moci ze dne 4.11.2020 a ze dne 2.6.2021 zastupuje Ing. Martin Lukas a Ing. Michal Bobysud

**bankovní spojení společnosti:**

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

**zastoupena:**

**PORR a.s.**

(dále také jako „Zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/22/6000/013 (č. smlouvy Objednatele) a č. 7-0984A/20, SS29/2020, 7-1911-10221 (číslo smlouvy Zhotovitele) ze dne 16.3.2022 (dále jen „Smlouva“).
2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 6 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ("ZZVZ"). Změny spočívají v nepředvídatelných okolnostech, které vyvstaly v průběhu provádění stavebních prací a zároveň změny zohledňují doměrky skutečně provedených pracích.**
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky), jak dále uvedeno.
4. Odůvodnění změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

ZBV 1 - Dne 12.4.2022 byly provedeny statické zatěžovací zkoušky na vrstvě betonového recyklátu (sanace aktivní zóny). Statická zatěžovací zkouška prováděná ve staničení km 0,020 vyšla s nevyhovujícím výsledkem. Po odtěžení zjevně neúnosné vrstvy betonového recyklátu bylo zjištěno, že na vině byly neúnosné podmáčené spodní vrstvy jsou tvořené vrstvou písku s vysokou spodní vodou, která prosakovala i do sanace aktivní zóny. Odtěžení sanace aktivní zóny a dále odtěžení podmáčené paraplaně proběhlo ve staničení km 0,000 – km 0,060 v hloubce cca 0,5 m pod úroveň paraplaně. Proběhla náhrada vytěženého materiálu za drcené kamenivo frakce 63/125, dále byla obnovena vrstva separační geotextilie, sanace aktivní zóny z betonového recyklátu 0/63.

Dne 13.4.2022 byla po výše zmíněné úpravě provedena nová statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem.

ZBV 2 - Vzhledem k tomu, že společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) nezajistila včas dodávku 3 ks poklopů revizních šachet pro 1. etapu z důvodu nedostatku skladových zásob, musel zhotovitel 3 ks poklopů zajistit na své náklady. Vyjádření PVK je zapsané ve stavebním deníku a v samostatném protokolu sepsaném ze strany PVK.

ZBV 3 - Dle kamerového průzkumu prováděného pro účely zpracování PD, byly navrženy bezvýkopové opravy uličních vpustí UV 461 a 462 sanačním rukávem v celé délce přípojky a dále krátké sanační vložky u UV 464 a 498. Změna ZBV zohledňuje rozdíl celkové délky reálně provedených sanačních rukávů a vložek a množství ze smluvního rozpočtu.

ZBV 4 - Na základě skutečně provedených prací a dle geodetického zaměření po provedení prací došlo k navýšení rektifikovaných povrchových znaků inženýrských sítí, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Povrchové znaky inženýrských sítí bylo nutné rektifikovat do nivelity nově položené vozovky.

ZBV 5 - Změna zohledňuje zaměření skutečně provedených prací a rozdíl oproti navrhovanému stavu.

ZBV 6 - Na základě geodetického zaměření skutečného provedení byly zaměřeny skutečné výměry asfaltových vrstev a kubatury zemních prací. Rozdíl mezi smluvním rozpočtem a skutečným zaměřením je předmětem tohoto ZBV.

**III.**  
**Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)**

1. Čl. 11. odst. 11.1 Smlouvy se v rámci určení ceny za dílo mění takto:

<b>Původní cena bez DPH:</b>	<b>5 750 801,07 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1 dle § 222/4 ZZVZ bez DPH:	63 640,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 dle § 222/6 ZZVZ bez DPH:	644 452,90 Kč
Cena doměrků dle Dodatku č. 1 dle § 100 ZZVZ bez DPH:	- 301 847,33 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>6 157 046,64, Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a současně celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 11.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

7. Přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Přehled změn
- b) Příloha č. 2 – ZBV 1, 2, 3, 4, 5, 6 (změnové listy, ocenění)
- c) Příloha č. 3 - Plná moc

V Praze dne

**za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**

---

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**  
tj. společnosti  
PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a  
CHIC, s.r.o.

---

Petr Škvařil  
na základě plné moci

---

Ing Martin Lukas  
na základě plné moci



PORR a.s.

## PLNÁ MOC

ev.č. 92/2022

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. (dále společně také jen jako „Společníci“) na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel/Objednatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/Objednatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele/Objednatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/Objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/Objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/Objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

**tímto**

**ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:**

**Petr Škvařil**, ředitel úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed  
nar. 29.10.1971, bytem Náhorní 3/507, 182 00 Praha 8

a

**Milan Pavlík**, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,  
nar. 18.5.1967, bytem Karla Majera č.p. 509, 252 31 Všenory

a

**Ing. Michal Bobysud**, vedoucí obchodního úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed, nar. 10. 6. 1976, bytem Svěpomoci 298, 156 00 Praha 5

a

**Ing. Martin Lukas**, ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,  
nar. 2.4.1984, bytem Písecká 2192/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3

s tím, že shora uvedení zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

**Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.**

**Tato plná moc ke dni její účinnosti nahrazuje předchozí plnou moc ze dne 3.11.2020, která ve stejném rozsahu zmocnění a po její částečné změně co do určení oprávněných osob účinné ke dni 1.6.2021 byla udělena pro Ing. Pavla Hirsche, Ing. Michala Bobysuda, Petra Škvařila a Ing. Martina Lukase.**

Za PORR a.s.:

V Praze dne

.....  
Ing. Martin Hanáček, MBA,  
předseda představenstva  
PORR a.s.

.....  
Ing. Antonín Daňa,  
člen představenstva  
PORR a.s.

**Prohlášení zmocněnců:**

**Plnou moc přijímám.**

V Praze dne

.....  
Petr Škvařil

.....  
Milan Pavlík

.....  
Ing. Michal Bobysud

.....  
Ing. Martin Lukas

**PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo Stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 750 801,07 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	6 157 046,64 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,06%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	-5,25%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	644 452,90 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	11,21% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1 725 240,32 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	11,21% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	2 875 400,54 Kč

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	1,11% limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	862 620 Kč
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	862 620 Kč
		798 980 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ						Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (začít se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začít se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začít se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začít se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začít se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25+26)	29	30	31=29+30	32=(29+30)	33	34	35=33+34	36=(33+34)	37	38	39=37+38
			- 560 349,83	966 995,40	406 245,57	- 560 349,83	288 910,50	- 301 847,33	0,00	63 640,00	1,11%	63 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 452,90	644 452,90	644 452,90	288 910,50	288 910,50	0,00
SO01	1	Nevyhovující Edef2 pláně	0,00	288 910,50	288 910,50				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	288 910,50	288 910,50	288 910,50			0,00
SO01	2	Výměna poklopů šachet	0,00	21 600,00	21 600,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00			0,00
SO01	3	Bezvýkopové opravy přípojky DN 200	0,00	333 942,40	333 942,40				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	333 942,40	333 942,40	333 942,40			0,00
SO01	4	úprava počtu rektifikací znaků IS	0,00	63 640,00	63 640,00				0,00	63 640,00	1,11%	63640,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
SO01	5	Doměrky -Měněpráce	- 560 349,83	0,00	- 560 349,83				- 560 349,83		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
SO01	6	Doměrky - vicepráce	0,00	258 502,50	258 502,50				258 502,50		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203" Číslo a název SO/PS:SO01								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. ON/1					
								Změna položek podle odst. 6 § 222					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	188	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	626,15	707,65	81,50	60,00	37569,00	0,00	4890,00	42459,00	4890,00	113%
2	311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	561,50	643,00	81,50	213,00	119599,50	0,00	17359,50	136959,00	17359,50	115%
3	312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	1123,00	1775,00	652,00	105,00	117915,00	0,00	68460,00	186375,00	68460,00	158%
4	401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	403,20	444,20	41,00	950,00	383040,00	0,00	38950,00	421990,00	38950,00	110%
5	406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	1159,00	1322,00	163,00	132,00	152988,00	0,00	21516,00	174504,00	21516,00	114%
6	603	Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	1049,50	1212,50	163,00	145,00	152177,50	0,00	23635,00	175812,50	23635,00	116%
7	604	Ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	22179,00	30329,00	8150,00	14,00	310506,00	0,00	114100,00	424606,00	114100,00	137%
<b>Celkem</b>									0,00	288 910,50	1 562 705,50	<b>288 910,50</b>	

Za Objednatele:





**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3**

Evidenční číslo a název stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"  
 Číslo a název SO/PS:SO01

**ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. ON/4**

**Změna položek podle odst. 6 § 222**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	731	Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 3,0 m - položka obsahuje zemní práce a trubní vedení bez úprav povrchu	bm	12,69	47,89	35,20	9487,00	120390,03	0,00	333942,40	454332,43	333942,40	377%
		<b>Celkem</b>							0,00	333 942,40	454 332,43	<b>333 942,40</b>	



**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5**

Evidenční číslo a název stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"		ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS:SO01		č. ON/5											
		Změna položek podle § 100											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy	m2	4321,20	3678,70	-642,50	25,00	108030,00	0,00	-16062,50	91967,50	-16062,50	85%
2	185	nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou	m2	751,00	653,00	-98,00	100,00	75100,00	0,00	-9800,00	65300,00	-9800,00	87%
	311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	561,50	365,90	-195,60	213,00	119599,50	1,00	-41662,80	77936,70	-41662,80	65%
	312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	1123,00	731,80	-391,20	105,00	117915,00	2,00	-41076,00	76839,00	-41076,00	65%
	313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	592,25	365,90	-226,35	525,00	310931,25	3,00	-118833,75	192097,50	-118833,75	62%
	314	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	592,25	365,90	-226,35	280,00	165830,00	4,00	-63378,00	102452,00	-63378,00	62%
	406	Úprava pláně se zhuťněním v hornině do třídy 4	m2	1159,00	736,90	-422,10	132,00	152988,00	5,00	-55717,20	97270,80	-55717,20	64%
	603	Ze štěrkokodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhuťněním	m2	1049,50	729,90	-319,60	145,00	152177,50	6,00	-46342,00	105835,50	-46342,00	70%
	604	Ze štěrkokodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	22179,00	15422,79	-6756,21	14,00	310506,00	7,00	-94586,94	215919,06	-94586,94	70%
	615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuťněním	m2	411,22	364,00	-47,22	316,00	129945,52	8,00	-14921,52	115024,00	-14921,52	89%
	616	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	1233,66	1092,00	-141,66	32,00	39477,12	9,00	-4533,12	34944,00	-4533,12	89%
	980	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	533,00	241,00	-292,00	183,00	97539,00	10,00	-53436,00	44103,00	-53436,00	45%
		<b>Celkem</b>							55,00	-560 349,83	1 219 689,06	<b>-560 349,83</b>	

Za Objednatele:

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6**

Evidenční číslo a název stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"  
Číslo a název SO/PS:SO01

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. ON/6**

**Změna položek podle § 100**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	1503,00	1546,60	43,60	324,00	486972,00	0,00	14126,40	501098,40	14126,40	103%
2	163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	1503,00	1510,90	7,90	368,00	553104,00	0,00	2907,20	556011,20	2907,20	101%
	164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	1503,00	1510,90	7,90	75,00	112725,00	1,00	592,50	113317,50	592,50	101%
	167	ACP 16 tloušťky vrstvy 5cm	m2	506,40	621,20	114,80	330,00	167112,00	2,00	37884,00	204996,00	37884,00	123%
	169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2	924,40	1546,60	622,20	36,00	33278,40	3,00	22399,20	55677,60	22399,20	167%
	170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	5015,40	12171,40	7156,00	9,00	45138,60	4,00	64404,00	109542,60	64404,00	243%
	401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	403,20	515,00	111,80	950,00	383040,00	5,00	106210,00	489250,00	106210,00	128%
	402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	19,20	120,00	100,80	99,00	1900,80	6,00	9979,20	11880,00	9979,20	625%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>Celkem</b>							21,00	258 502,50	2 041 773,30	<b>258 502,50</b>	

Za Objednatele:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 – Stavební objekt 01	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO01/1	Číslo ZBV:  1
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/013 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1"><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>TSK, a.s.</td></tr><tr><td>2</td><td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paré č.	Příjemce						
1	TSK, a.s.						
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.						

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dne 12.4.2022 byly provedeny statické zatěžovací zkoušky na vrstvě betonového recyklátu (sanace aktivní zóny). Statická zatěžovací zkouška prováděná ve staničení km 0,020 vyšla s nevyhovujícím výsledkem. Po odtěžení neúnosné vrstvy betonového recyklátu bylo zjištěno, že spodní vrstvy jsou tvořené vrstvou písku s vysokou spodní vodou, která prosakovala i do sanace aktivní zóny. Odtěžení sanace aktivní zóny a dále odtěžení podmáčené parapláně proběhlo ve staničení km 0,000 – km 0,060 v hloubce 0,5 m pod úroveň parapláně. Proběhla náhrada vytěženého materiálu za drcené kamenivo frakce 63/125, dále byla obnovena vrstva separační geotextilie, sanace aktivní zóny z betonového recyklátu 0/63.

Dne 13.4.2022 byla po výše zmíněné úpravě provedena nová statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	288 910,5 Kč	288 910,5 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Jiří Hájek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Filip Landa	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 – Stavební objekt 01	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO01/2	Číslo ZBV:  2
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/013 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1"><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>TSK, a.s.</td></tr><tr><td>2</td><td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td></tr></table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paré č.	Příjemce						
1	TSK, a.s.						
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.						

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě požadavku zástupce PVK paní Lucie Luxové, byly na rekonstruovaném úseku sjednoceny poklopy revizních šachet. Vzhledem k tomu, že PVK nedokázalo zajistit dodávku 3 ks poklopů revizních šachet pro 1. etapu z důvodu nedostatku skladových zásob, musel zhotovitel 3 ks poklopů zajistit na své náklady. Vyjádření PVK je zapsané ve stavebním deníku a v samostatném protokolu sepsaném ze strany PVK.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	21 600 Kč	21 600 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Jiří Hájek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richt	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Filip Landa	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>SO01/3</b></div>	Číslo ZBV:  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><b>3</b></div>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/013 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021:  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha  
 Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>TSK, a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paré č.	Příjemce						
1	TSK, a.s.						
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.						

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dle kamerového průzkumu prováděného pro účely zpracování PD, byly navrženy bezvýkopové opravy uličních vpustí UV 461 a 462 sanačním rukávem v celé délce přípojky a dále krátké sanační vložky u UV 464 a 498. Změna zohledňuje rozdíl celkové délky reálně provedených sanačních rukávů a vložek a množství ze smluvního rozpočtu.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	333 942,40 Kč	333 942,40 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Jiří Hájek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Filip Landa	datum	podpis
				Číslo paré:



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <h3 style="text-align: center;">SO01/4</h3>	Číslo ZBV:  <h3 style="text-align: center;">4</h3>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/013 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021:  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha  
 Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>TSK, a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paré č.	Příjemce						
1	TSK, a.s.						
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.						

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě skutečně provedených prací a dle geodetického zaměření po provedení prací došlo k navýšení rektifikovaných povrchových znaků inženýrských sítí, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Povrchové znaky inženýrských sítí bylo nutné rektifikovat do nivelity nově položené vozovky.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke srovnání ovaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	63 640 Kč	63 640 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Jiří Hájek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Filip Landa	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO01 – Stavební objekt 01</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <h3 style="text-align: center;">SO01/5</h3>	Číslo ZBV:  <h3 style="text-align: center;">5</h3>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/013 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021:  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha  
 Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<b>Přílohy změnového listu:</b>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>TSK, a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paré č.	Příjemce						
1	TSK, a.s.						
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.						

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna zohledňuje zaměření skutečně provedených prací a rozdíl oproti navrhovanému stavu.

Změna představuje změnu ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	560 349,83 Kč	0 Kč	- 560 349,83 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
--	-------	------------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Jiří Hájek	datum	podpis
-------------------------------------	-------	-----------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
----------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Filip Landa	datum	podpis
----------------------------	-------	------------------	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

## Změnový list pro změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: "Barrandovský most, rozš. rampy Modřanská, P4, č. akce 1000203" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 – Stavební objekt 01	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO01/6	Číslo ZBV:  6
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/013 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	<table border="1"><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>TSK, a.s.</td></tr><tr><td>2</td><td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1	TSK, a.s.	2	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Paré č.	Příjemce						
1	TSK, a.s.						
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.						

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení byly zaměřeny skutečné výměry asfaltových vrstev a kubatury zemních prací. Rozdíl mezi smluvním rozpočtem a skutečným zaměřením je předmětem tohoto ZBV.

Změna změnu, ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	258 502,5 Kč	258 502,5 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Nina Hrubá	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Jiří Hájek	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Filip Landa	datum	podpis
				Číslo paré: