



Změnový list č. 06

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
Část:	Úpravy VZT a ÚTCH
Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
Zhotovitel:	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
Datum vystavení:	28. 11. 2022
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Práce nepředpokládané PD a dle požadavku objednatele.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 006 – ZL06

Cenový dopad:	672.466,15 Kč bez DPH
Časový dopad:	není
Dopad do PD:	ano
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Změny ÚTCH – dodatečné práce vyvolané kolizemi nových rozvodů

Zavěšení VZT jednotek 3NP – změna z důvodu nedostatečné únosnosti stropní konstrukce

Úprava sání 4NP – úprava trasy rozvodů z důvodu neznalosti skladby střešní skladby a následného vyloučení potenciálního zatékání střešní konstrukcí. Vyvolané méněpráce jsou sledovány na samostatném ZL.

Úprava větrání ceninového skladu – požadavek objednatele z důvodu kolize plánované trasy se stropní podpůrnou konstrukcí

Doplnění odtahu od rozvaděče KBA – nutná úprava z důvodu předpokládané změny dispozice

Přemístění mycích van – požadavek objednatele za základě zrušení výtahové šachty u KBA a přemístění mycích van. Vyvolané méněpráce jsou sledovány na samostatném ZL.

Doplnění klapek 3NP – zajištění rovnoměrné distribuce vzduchu na hale (zaregulování)

Doplnění rozvodů 2NP – doplnění odtahu vzduchu od stroje GTO

Větrání zasedací místnosti a zasedací místnost – klapky z důvodu regulace vzduchu do meziokenního prostoru, dýzy – z důvodu rovnoměrné distribuce čerstvého vzduchu v zasedací místnosti.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.