



Změnový list č. 08

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
Část:	Změny v profesi Silno- a Slaboproud
Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
Zhotovitel:	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
Datum vystavení:	28. 11. 2022
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Práce nepředpokládané PD.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 008 – ZL08

Cenový dopad:	168.738,56 Kč bez DPH
Časový dopad:	není
Dopad do PD:	ano
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Úprava silnoproudu byly vyvolána dodatečným požadavkem dodavatele laminátoru. Vyvolané méněpráce jsou sledovány na samostatném ZL.

Slaboproud - práce a dodávky doplněné na základě požadavku objednatele z důvodu připojení dalších zařízení. Zároveň je uplatněno navýšení kabelových tras z důvodu změn tras a kolizních míst.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.