

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

DIK stavby s.r.o.

Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky

IČO: 25914057

DIČ: CZ25914057

Zastoupená: 

Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 107-4295030247/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27085

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2022 na základě zadávacího řízení ev. č. 96/2022/ZPŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SMI./370/2022), jejímž předmětem je realizace opatření ke snížení energetické náročnosti provozního objektu (SO01 Severní přístavba) centrální hasičské stanice Frýdek-Místek, přičemž rámci této II. etapy bude provedeno zateplení budovy, tj. zateplení fasády, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny a tepelná izolace mezistropu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné přistoupit ke změně projektem předpokládaného podstřešení prostoru, a to zrušením odvětrávacích otvorů ve fasádě z důvodu jejich nefunkčnosti i neestetičnosti a také z důvodu sjednocení způsobu odvětrávání s již opravenými objekty SO 01. Původní řešení odvětrání podstřešního prostoru pomocí nasávacího otvoru podél okapní hrany, krytého mřížkou a odvětrání osmácti kusy otvorů na štítech budovy krytými plastovými mřížkami bude proto nahrazeno novým řešením, podle kterého bude odvětrání podstřešního prostoru provedeno pomocí nasávacího otvoru podél okapní hrany, krytého mřížkou a odvětrání třemi kusy odvětrávacích hlavic Lomanco umístěných rovnoměrně v rovině střechy. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona, tzn. jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve

smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Cena bez DPH	10.669.756,82 Kč
DPH 21 %	2.240.648,93 Kč
Cena včetně DPH	12.910.405,75 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací.

Podpisy smluvních stran:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti objektů CHS Frýdek Místek - II. etapa (objekt SO 01)
Číslo akce EDS/SMVS:	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	DIK stavby s.r.o.
Projektant:	INPROS I-M s.r.o.
Předmět změnového listu:	
Změna projektem předpokládaného podstřešního prostoru. Původní řešení předpokládá odvětrání pomocí nasávacího otvoru u okapního otvoru a odvětrávacích otvorů ve štítech budovy. Nově bude odvětrání zajištěno větracími hlavicemi Lomanco.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Objekt SO 01	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Odvětrání podstřešního prostoru pomocí nasávacího otvoru podél okapní hrany, krytého mřížkou a odvětrání 18-ti kusy otvorů na štítech budovy krytými plastovými mřížkami.	
Nové řešení:	
Odvětrání podstřešního prostoru pomocí nasávacího otvoru podél okapní hrany, krytého mřížkou a odvětrání 3-mi kusy odvětrávacích hlavic Lomanco umístěných rovnoměrně v rovině střechy.	
Zdůvodnění změny:	
Změny dle odst. 4 §222. Důvodem změny způsobu odvětrání je zejména zrušení nefunkčních i neestetických odvětrávacích otvorů ve fasádě a rovněž sjednocení způsobu odvětrání s již opravenými objekty SO 01.	
Zdůvodnění prodloužení:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočet k ceně díla bez DPH:	19 350,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-20 000,00 Kč
Přípočet k ceně díla bez DPH (nezapočítávané - dle odst. 7 §222):	
Odpočty z ceny díla bez DPH (nezapočítávané dle odst. 7 §222):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-650,00 Kč
DPH:	-136,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-786,50 Kč

Za zhotovitele:		
	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za tiskárnu programu zkontroloval:		
Datum:		

