

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Modernizace přístaviště Purkarec					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 4</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	25.11.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Aktualizace bodu C-1 v rámci nového bodu plnění C-1.1 Posun dílčích termínů bodů plnění C-2 Navýšení smluvní ceny díla bodů C-2, D					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/174/P/SoD/2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					18.11.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává na základě smlouvy o dílo naše číslo 12-1231-0100, vaše č. smlouvy S/ŘVC/174/P/SoD/2021, ze dne 3. 11. 2021 (datum zveřejnění v registru smluv) ve znění dodatku č.3 ze dne 25. 9. 2022 projektovou dokumentaci pro akci "Modernizace přístaviště Purkarec, Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností.						
V současné době se projekční práce nacházejí v bodě plnění dle SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, inženýrská činnost. Během inženýrské činnosti se nepodařilo zajistit souhlas se záborem pozemku nutného ke stavbě. Objednatel zasadl zpracování návrhu varinatního řešení, který by řešil umístění stavby mimo pozemky ke kterým se nepodařilo zajistit souhlas vlastníka. Studie "Modernizace přístaviště Purkarec - varinatní dispoziční řešení" provedená společností Sweco Hydroprojekt a.s v 11/2022 nalezla řešení umístění avšak za cenu změny technického řešení kotvení mlůstku OLD k svílým dlabám umístěným v řečiti. Tento technický návrh byl projednán se Státní plavební správou, Podvodím Vltavy, s.p. a Městským úřadem Hluboká, přičemž řešení bylo shledáno bez připomínek znemožňujících realizaci záměru.						
Uvedená změna dispozice a technické řešení má za následkem úplné přepracování již odevzdaného konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení a následnou nutnost nového projednání a zajištění nových stanovisek DOSS. Dále bude nutné provést nový statický návrh kotvení mlstku, který je však možné realizovat až na základě nově provedeného IGP v místě založení konstrukcí daleb v řečišti, což však bude možné provést v dubnu 2023. Objednatel a projektant se dohodli, že pro potřeby zajištění vyjádření DOSS je možné provést návrh konstrukce na základě rešerše IGP, výpočet pak bude řádně proveden až na základě nově provedeného IGP v rámci bodu plnění D, kde bude proveden čístopis dokumentace, tedy před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní</i>						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní</i>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
<b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za navazující předmět díla.</b>						
<b>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</b>						
<b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO</b>						

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		870.750,00 Kč
Cena SoD po změně		1.249.750,00 Kč
jedná se o změnu o 44 %		379.000,00 Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Celkový termín se nemění.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
Nebyl sjednán		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
Není relevantní		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
Není relevantní		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčích termínů plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/147/P/SoD/2021	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : (C-1-aktualizace) A, C - 2) D)	290.400,00 Kč 175.147,50 Kč 141.570,00 Kč	12/2022 06/2023 10/2023
garant smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	