

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PS 615 - Dopravní systém

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

PS 615 - Dopravní systém

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

PS 615/ 02

Číslo ZBV:

11

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	1 556 073,70	1 556 073,70

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	0,00	1 556 073,70	1 556 073,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

11.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 615 - Dopravní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: PS 615 - Dopravní systém		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: PS 615 / 02	Číslo ZBV: 11						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8									
Popis Změny: Zhotovitel v rámci realizace prací na PS 615 – Dopravní systém, upozornil na nevyhovující stav původního ocelového poloportálu při západním portálu Tunelu Hřebeč v km 183,569 (dále jen „poloportál“) a ocelového portálu na východním portálu Tunelu Hřebeč v km 184,025 (dále jen „portál“), oprava ani provedení nového poloportálu a portálu nebyly předmětem dané zakázky. V mezidobí od vypracování projektové dokumentace do realizace Díla došlo ke značné degradaci materiálů. Současný stav dotčeného poloportálu a portálu vykazuje v souhrnu závažné vady nebo vady, jež se vyznačují rizikem rychlého vývoje směřujícího k riziku strukturálních vad (viz Příloha č. 1 Protokol o prohlídce poloportálu a Příloha č. 2 Protokol o prohlídce portálu). Zjištěný stav byl projednán na kontrolním dnu dne 7. 7. 2022 za účasti zástupců Objednatele, TDI, AD a Zhotovitele. Po prohlídce na místě bylo ze strany zástupců Objednatele doporučeno doprojektování a provedení nového poloportálu a portálu včetně založení. Provedení nového poloportálu a portálu včetně založení není součástí provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1 556 073,70</td> <td style="text-align: center;">1 556 073,70</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	1 556 073,70	1 556 073,70
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
0,00	1 556 073,70	1 556 073,70							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s přílohou 1 Smlouvy, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V odpovědnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)		jméno	datum - 9 - 12 - 2022						
Zhotovitel		jméno	datum						
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo pa						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11.3

Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005003 – Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč

Číslo a název SO/PS: PS 615 Dopravní systém

Číslo a název rozpočtu: PS 615 Dopravní systém

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 11

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	615-001-014	ZHOTOVENÍ NOVÉHO BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO POLOPORTÁL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	2,00	5,00	-3,00	155 998,48	311 996,96		467 995,44	467 995,44	467 995,44	150
72	615-001-043	OCELOVÁ KONSTRUKCE POLOPORTÁLU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	2,00	3,00	-1,00	487 450,66	974 901,32		487 450,66	487 450,66	487 450,66	50
N73	426131	PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MON	KUS	0,00	1,00	-1,00	465 400,00	0,00		465 400,00	465 400,00	465 400,00	100
13	615-001-013	DEMONTÁŽ POLOPORTÁLU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU	KPL	2,00	4,00	-2,00	67 613,80	135 227,60		135 227,60	135 227,60	135 227,60	100
		Celkem						1 422 126	0	1 556 073,70	1 556 073,70	1 556 073,70	100,000

Za Zhotovitele:

Za TDI :

Datum:

Datum:

Za Objednatel :

Datum:

- 9 -12- 2022