

Dodatek č. 4 ke SoD

Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Krnov

Doručeno: 30.11.2022 14:27:48

KRNOOISM-106109/2022

listy: 2 přílohy: 2 druh př.: 4

doporuč.:



1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

|

|

|

osobní údaje

|

|

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

4

9

a

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČO: 253 57 352

DIČ: CZ253 57 352

Jednající: |

|

|

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Kontaktní osoba: |

|

|

|

Telefon, e-mail: |

|

na straně zhotovitele

a

osobní údaje

, výr.

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2021 je realizace díla „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

I.

Odstavec 2 a 3. článku III., Doba a místo plnění díla se mění a nově zní takto:

2. Smluvní strany sjednávají zahájení a dokončení díla takto.

Termín zahájení díla : předpoklad květen 2021

Termín ukončení díla: do 30. 11. 2022

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že dílo bude zhotovitelem prováděno v tzv. etapách, kdy účelem tohoto ujednání je zájem objednatele a veřejnosti, aby stavební práce na díle neprobíhaly současně po celé délce ulice Mikulášská, ale aby stavbou byla dotčena vždy jen daná část ulice (vymezená v etapě) a byl tak minimalizován dopad takto rozsáhlé stavby na dopravní obslužnost tohoto území. Zhotovitel je tedy povinen provádět dílo postupně, v těchto částech:

Část II. (v projektové dokumentaci také uváděna jako II. etapa):

ul. Mikulášská (od křižovatky ul. Horova po ul. Nádražní)

V této části mohou být zahájeny stavební práce až po dokončení prací v části I.

Dodatkem č. 4 je se nově stanovuje termín ukončení části II. (II. etapy) do 30. 11. 2022

Ostatní odstavce článku III, zůstávají beze změny.

II.

Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla dle SoD a Dodatku č.1 a č.2 a č.3	49.457.195,38 Kč bez DPH
Cena Dodatku č.4 za méně práce:	- 691.157,39 Kč bez DPH
Cena dodatku č.4 za vícepráce:	616.934,37 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D4:	49.382.972,36 Kč bez DPH
DPH 21%	10.370.424,19 Kč
Celková cena díla vč. DPH	59.753.396,55 Kč vč. DPH

slovy: Padesát devět milionů sedm set padesát tři sta devadesát šest korun českých padesát pět haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2021 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 77/2/RM/2022 ze dne 21. 11. 2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č.4

Za objednatele:

V Krnově dne 29.11.2022

pode **osobní údaj**
Ing. T
starosta města



Za zhotovitele:

V Krnově dne 29.11.2022

osobní údaj

LUDAS HAVILČEK
obchodní ředitel, oprávněn na
základě plné moci
SILNICE MORAVA s.r.o.

SILNICE MORAVA s.r.o.
tědy 1112/27a, 794 01 KRNOV
57352, DIČ: CZ25357352
ický
-1-

Změnový list č. 4

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel – SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
IČO: 25357352

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 4_Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

Název změny závazku ze smlouvy: 1. Bourání betonů – Vjezdy Mikulášská 46a
2. Přípojky bočních ulic VO
3. Nové rošty pro opravu světlíků
4. Poklop energovodu
5. Značky dle skutečnosti
6. Oprava po poruše vodovodu
7. Skutečné výměry po zaměření

Datum: 3. 11. 2022
Název smlouvy: „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“
SOD ze dne 27. 05. 2021

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 79401 Krnov
IČO: 25357352

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
 - 2.1 Popis změny
3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Bourání betonů – vjezdy Mikulášská 46a

2.1. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po rozebrání dlažeb ve vjezdech bylo zjištěno, že pod dlažbou se nachází betonová roznášecí deska. Vzhledem k novému výškopisu bylo nutno tuto desku vybourat.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2. Přípojky bočních ulic VO

2.2. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Součástí plnění předmětu smlouvy nebylo rozebrání a znovu zadláždění chodníků pro přípojky veřejného osvětlení do bočních ulic a k nejbližšímu sloupu veřejného osvětlení.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.3. Nové rošty pro opravu světlíků

2.3.a. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Podle požadavku objednatele byly osazeny tři kusy nových roštů do sklepních světlíků na ul. Mikulášská č.p. 1102/91.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.4. Poklop energovodu

2.4. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V křižovatce ulic Mikulášská a Karla Čapka bylo zjištěno poškození šachetního poklopu. Toto poškození bylo v takovém rozsahu, že byla snížena jeho únosnost. Proto bylo nutno tento poklop vyměnit za nový.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.5. Značky dle skutečnosti

2.5. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Na základě požadavku objednatele a pochůzce se zástupcem Dopravního inspektorátu policie byla provedena aktualizace svislého a vodorovného dopravního značení.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- b) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.6. Oprava po poruše vodovodu:

2.6. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po pokládce asfaltových vrstev došlo k poruše, prasknutí vodovodního potrubí. Tato závada způsobila deformaci konstrukčních vrstev a propad asfaltových vrstev. Oprava spočívala v provedení výkopu a opravy potrubí, tato oprava byla provedena správcem sítě KVAK s.r.o. Krnov. Zhotovitelů následně provede zhutnění zeminy ve výkopu a provede nové asfaltové vrstvy. Jelikož se jedná o rekonstruovanou komunikaci, bude oprava asfaltových vrstev na žádost investora, provedena od deformace po první konstrukční spáru. Tak aby vznikla ucelená pojezdová plocha.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- c) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.7. Výměry ploch dle skutečnosti:

2.7. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po ukončení stavebních prací na II. etapě zhotovitel provedl geodetické zaměření všech ploch stavby, délek podzemních sítí a zabudovaných materiálů. Z výsledku zaměření vyplynuly změny výměr uvedených položek. Jedná se o neprovedené práce a s tím související úspora materiálů. Tato změna byla projednána s autorským i technickým dozorem stavby.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. Finanční plnění:

2.1. Bourání betonů – Vjezdy Mikulášská 46a.....	30.831,25 Kč
2.1. Bourání betonů - Vjezdy Mikulášská 46a	- 7.887,66 Kč
2.2. Přípojky bočních ulic VO	42.108 Kč
2.3. Nové rošty pro opravu světlíků	4.512 Kč
2.4. Poklop energovodu.....	13.620 Kč
2.5. Značky dle skutečnosti	126.957,80 Kč
2.5. Značky dle skutečnosti	- 25.195,28 Kč
2.6. Oprava po poruše vodovodu.....	39.396,81 Kč
2.7. Skutečné výměry po zaměření	359.508,51 Kč
2.7. Skutečné výměry po zaměření	- 658.074,45 Kč
Celková cena dle ZL č. 4 bez DPH	1.308.091,76 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 4 z ceny díla v %..... 2,84%

Celkem doposud provedené ZL č.1 a 2 a 3 z ceny díla v %.....18,00%

Celkem doposud provedené ZL č.1 a 2 a 3 a 4 z ceny díla v %.....20,84%

Celkem provedené dle ZL č.4 z ceny díla dle §222/4 v %..... 0,42%
(ZL3 do 15%)

Celkem provedené ZL č.1 – 4 z ceny díla dle §222/4 v %.....8,52%
(ZL3 do 15%)

Celkem provedené dle ZL č.4 z ceny díla dle § 222/5 a 6 v %.....2,42%
(ZL3 do 50%)

Celkem provedené dle ZL č.1 - 4 z ceny díla dle § 222/5 a 6 v %.....12,32%
(ZL3 do 50%)

4. Podklady k návrhu změny

- 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
- 4.2 Oceněné rozpočty
- 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
- 4.4 Zápis z Kontrolních dnů – viz stavební deník
- 4.5 Stanovisko projektanta zástupce památkové péče
- 4.6 Přílohy

Stanovisko zástupce památkové péče: souhlasím nesouhlasím

Stanovisk **osobní údaj** souhlasím nesouhlasím

Stanovisko TD

osobní údaj

souhlasím

nesouhlasím

5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl většinu vzniklých situací popsanou ve Změnovém listu č.4 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat navrhované, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými požadavky nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitečných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny budou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací, který budou mít dopad na konečný termín dokončení a předání díla.

<p>Za Zhotovitele: RADEK TOMÁŠEK Datum: 10. 11. 2022</p> <p>osobní údaj</p>	<p>Za Objednatele: PETR HYMALE Datum: 10. 11. 2022</p> <p>oblast Krnov právy majetku</p> <p>osobní údaj</p>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

akce: „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“

FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnóvému listu č. 4

2.1. Bourání betonů – Vjezd Mikulášská 46a:



2.2. Přípoikv bočních ulic VO:



2.3. Nové rošty pro opravu světlíků:



2.4. Poklop energovodů:



2.5. Značky dle skutečnosti:

Foto není, bude provedeno.

2.6. Oprava po poruše vodovodu:



2.7. Skutečné vřměřv po zamřření:

Foto není, bude provedeno.

Zpracoval:

Petr Mynář (OISM)

10. 11. 2022