



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
"Rekonstrukce mostu ev.č. 198 44 – 4 Chodský Újezd"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000986

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500006945

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS220024

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Stavby mostů a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 9654 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupen/á: Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

IČO: 27195147 DIČ: CZ27195147

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: utdgcji

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 16.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Rekonstrukce mostu ev.č. 198 44 – 4 Chodský Újezd“ (dále jen „SOD“).

S účinností k 01. 07. 2022 proběhla u společnosti SMP CZ, a. s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147, korporátní přeměna, kdy společnost SMP CZ, a. s. změnila obchodní firmu společnosti. Novou obchodní firmou (názvem) společnosti je Stavby mostů a. s.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Vzhledem nevyhovujícímu stavu spodní stavby původního mostu (který nemohl být ani při jednání s náležitou péčí předvídan), muselo dojít k její celkové demolici a tím k nutnosti zpracovat celou novou RDS včetně změnového výkazu výměr, což znamená provedení založení nového mostu včetně štětových jímek a změnu nosné konstrukce na rámovou. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.2. tohoto dodatku a současně při zohlednění nadcházejícího zimního období, které zásadně ovlivňuje možnost realizace prací, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.06.2023.“

- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby**
- **oznámení o změně obchodní firmy zhotovitele**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Stavby mostů a. s.

Mgr. Luboš Lobík

místopředseda správní rady

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 24.11.2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 462/162, Koterov
326 00 Plzeň

K rukám: XXXXXXXXXX

V Praze dne 12.10.2022

STAVBA: „Rekonstrukce mostu ev. č. 198 44 – 4 Chodský Újezd“ (dále jen „**Stavby**“)

Věc: „Žádost o prodloužení termínu dokončení Stavby“

Vážení,

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu spodní stavby původního mostu, která se měla dle PDPS zachovat, došlo k její celkové demolici a tím k nutnosti zpracovat v tomto smyslu celou novou RDS včetně změnového výkazu výměr, což mimo jiné znamená provedení založení nového mostu včetně štětových jímek a změnu nosné konstrukce na rámovou konstrukci.

Z tohoto důvodu není možno stavbu dokončit v dohodnutém termínu dle uzavřené SOD. Dále i vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období, Vás tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení celé stavby do 30.6.2023.

Na KD stavby bylo toto vše již předjednáno. Byl zatím dodatečně proveden geologický průzkum (14 dnů), následně bylo zadáno zpracování RDS (40 dnů), dle prozatímního předpokladu učiněna poptávka na provedení velkopřůměrových pilot pro hlubinné založení (21 dnů) a předpokládáme v letošním roce jen provedení spodní stavby mostu (60 dnů), a to především dle klimatických podmínek, které budou zásadně ovlivňovat provádění stavebních prací.

S přátelským pozdravem



Ing. Pavel Poláček
Vedoucí střediska 11
Stavby mostů a.s.





V Praze dne 01.07.2022

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností k 1. červenci 2022 proběhla u společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147 (dále jen „Společnost“), korporátní přeměna, na jejímž základě došlo k rozdělení Společnosti odštěpením sloučením s obchodní společností VINCI Construction CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 140 80 672, obchodní společností SMP Vodohospodářské stavby a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 11637471, a obchodní společností SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 11965584.

Dále Vám oznamujeme, že s účinností k 1. červenci 2022 došlo rovněž ke změně obchodní firmy (názvu) Společnosti. Nová obchodní firma Společnosti je **Stavby mostů a.s.**

V rozsahu týkajícím se podnikatelské činnosti v oblasti dopravního stavitelství, průmyslových, podzemních a inženýrských, pozemních a ekologických staveb pokračuje Společnost nadále ve své podnikatelské činnosti a veškeré smluvní vztahy týkající se těchto činností tedy zůstávají beze změny.

V rámci výše uvedené korporátní přeměny tedy Společnost i nadále zůstává subjektem smluvních vztahů uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku s Vaší společností. Společnost i nadále disponuje všemi potřebnými oprávněními a kapacitami potřebnými k výkonu práv a k plnění povinností (realizaci plnění) z těchto smluvních vztahů.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás tímto dovoluujeme požádat, abyste při veškeré korespondenci včetně faktur za období od 1. července 2022 uváděli nový název Společnosti – tj. Stavby mostů a.s. Adresa sídla Společnosti zůstává nezměněna, tj. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4. Zároveň uvádíme emailovou adresu pro doručování elektronických faktur vystavených za období po 1. červenci 2022: [redacted]. Číslo účtu Společnosti zůstává stejné, tj. 141510186/0100.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit, a to prostřednictvím pověřené osoby Společnosti, kterou je:

[redacted]

Děkujeme Vám za spolupráci a těším se na pokračování v naší spolupráci.

S pozdravem

[redacted]
ředitel společnosti

Stavby mostů a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147 DIČ: CZ27195147

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 9654