



**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

**SPORNÝCH ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZE DNE 4. 1. 2022**

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dohoda“)

**SMLOUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**  
IČ: **001 79 906**  
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

**A**

**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **PROFITUBE PROCZECH s.r.o.**  
Sídlo: **Michálkovičská 2055/86, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava**  
IČ: **035 43 749**  
reg. v OR: **u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60426**  
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“)

**PREAMBULE**

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **4. 1. 2022**, a to s účinností ode dne **5. 1. 2022**, uzavřely *Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace* (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést dílo a předat *Objednateli* předmět díla a závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Smlouva* byla mezi nimi uzavřena na základě cenového průzkumu realizovaného podle *Směrnice Objednatele* č. 2, o zadávání veřejných zakázek, s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA SYSTÉMU POTRUBNÍ POŠTY – ZPRACOVÁNÍ PD**“ ze dne **8. 9. 2021** a na základě nabídky *Zhotovitele* ze dne **8. 10. 2021**.
3. *Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že předmětem díla dle *Smlouvy* je zajištění projektové činnosti za účelem zhotovení **jednostupňové projektové dokumentace pro záměr „FN HRADEC KRÁLOVÉ – ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA SYSTÉMU POTRUBNÍ POŠTY“** v areálu *Objednatele*.

**VYMEZENÍ SPORNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že:
  - a) *Zhotovitel* byl dle *odst. 2.2.1. Smlouvy* povinen připravit a poskytnout *Objednateli* v listinné a elektronické podobě *dokumentaci pro provedení stavby (DPS)* (včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací a dodávek) ke kontrole a schválení tak, aby její finální znění odevzdal *Objednateli* do 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy *Objednatele* k započetí s prováděním činností dle tohoto ustanovení;
  - b) *Zhotovitel* byl *Objednatelem* vyzván k započetí s plněním předmětu smlouvy (dle předchozí odrážky) dne 7. 1. 2022, tzn. že dokumentaci pro provedení stavby byl *Zhotovitel* povinen *Objednateli* dodat nejpozději do dne 6. 4. 2022;

- c) *Zhotovitel* se dostal do prodlení se splněním svého smluvního závazku dle *odst. 2.2.1. Smlouvy*, jelikož dokumentaci pro provedení stavby dodal *Objednateli* až dne 13. 10. 2022 – *Zhotovitelovo* prodlení tak činilo 190 kalendářních dní;
- d) dle *odst. 8.1. Smlouvy* je *Objednatel* oprávněn účtovat *Zhotoviteli* v případě prodlení *Zhotovitele* s dodáním *Projektové dokumentace* ve lhůtách stanovených *Smlouvou* smluvní pokutu ve výši 0,1 % z *Ceny plnění* za každý i započatý den prodlení, a to za každé takové prodlení zvlášť.
2. Dle právního názoru *Objednatele* mu vzniklo právo účtovat *Zhotoviteli* smluvní pokutu v celkové výši 21.791,86 Kč, tj. 114.694,- Kč bez DPH (*Cena plnění*, s jehož dodáním se *Zhotovitel* dostal do prodlení)  $\times$  0,1 %  $\times$  190.
3. Dle právního názoru *Zhotovitele* mu nemůže být *Objednatелеm* smluvní pokuta dle předchozí odrážky účtována, jelikož za vznik prodlení neodpovídá – *Zhotovitel* v této souvislosti tvrdí, že:
- a) předmět *Smlouvy*, tzn. řešení potrubní pošty, má přímou souvislost s jiným *Objednatelovým* projektem, a to „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“, který je – co do řešení potrubní pošty – *Zhotovitelem* souběžně řešen pro generálního projektanta, společnost SIEBERT+TALAŠ spol. s r.o.;
- b) jelikož oba projekty jsou v rámci systému potrubní pošty koncepčně vzájemně úzce provázané (tzn. jsou vzájemně propojeny), vznikla nutnost koordinací obou projektů během dílčích úprav projektů (bylo například nezbytné vyřešit centrály potrubní pošty, datovou komunikaci apod.);
- c) práce na projektu „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“ stále probíhají, přičemž *Zhotovitel* dokončil projektové práce dle *Smlouvy* bez zbytečného prodlení ihned po vyřešení všech vzájemných vazeb obou projektů.

#### PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ

1. *Smluvní strany* – po projednání svých právních stanovisek – činí mezi sebou nesporným a souhlasně prohlašují, že:
- a) *Zhotovitel* se dostal do prodlení se splněním svého smluvního závazku dle *odst. 2.2.1. Smlouvy*, jelikož dokumentaci pro provedení stavby dodal *Objednateli* až dne 13. 10. 2022 – *Zhotovitelovo* prodlení tak činilo 190 kalendářních dní;
- b) *Zhotovitel* za vznik prodlení dle předchozí odrážky neodpovídá, jelikož jeho příčinou se stala nutnost koordinace vzájemně propojených prací na projektu „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“;
- c) *Objednateli* nevzniklo právo účtovat *Zhotoviteli* smluvní pokutu dle *odst. 8.1. Smlouvy* v celkové výši 21.791,86 Kč.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že nic, co je předmětem této *Dohody*, nemá za následek prodloužení celkové doby realizace předmětu plnění *Smlouvy*, tzn. že *Zhotovitel* nebude (není) v důsledku uzavření této *Dohody* jakkoli zvýhodněn.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato *Dohoda* nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma *Smluvními stranami* a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tato *Dohoda* může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma *Smluvními stranami*.



SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO DOHODA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU, SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové

za *Objednatele* 09.12.2022

za *Zhotovitele* 09.12.2022

---

**Ing. Petr Skála, Ph.D.**

vedoucí Odboru investic

---

**René Mydlarčík**

jednatel PROFITUBE PROCZECH s.r.o.