

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických
TDS: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C vložce 19512
Zastoupen: Ing. Miloslavem Šindlarem, Markétou Šindlarovou, jednatelé společnosti
IČ: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „VN Skalice - rekonstrukce - PD“, číslo smlouvy objednatele 2132/2021-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v září 2021.
2. Jedná se o rekonstrukci hráze, která v současnosti vykazuje řadu poruch stavební části. Dne 18. 5. 2022 byla podána žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „VN Skalice – rekonstrukce“ u místně příslušného stavebního úřadu. Po uvedeném termínu bylo zhotoviteli doručeno vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ve kterém byl vznesen požadavek na zpracování biologického posouzení zamýšleného záměru dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že zpracování biologického posouzení zamýšleného záměru nebylo součástí předmětu díla (jedná se o požadavek nad rámec smlouvy o dílo), a nejedná se tedy o pochybení či nečinnost zhotovitele, je nutné pro potřebné povolení stavby prodloužit termín pro získání stavebního povolení včetně povolení k nakládání s vodami a termín dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že biologické posouzení zajistí objednatel v termínu do 31. 8. 2022 a zhotoviteli jej předá k následnému zapracování do projektové dokumentace a komplectaci inženýrské činnosti.

3. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Stavební povolení včetně nabytí právní moci a povolení k nakládání s vodami: **do 90 dnů od předání výstupu biologického hodnocení***

*Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: **do 30 dnů od vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci a povolení k nakládání s vodami***

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
ŠINDLAR s.r.o.
Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnosti