



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXAYKQW  
Doručeno: 25.11.2022  
Listu dokumentu: 5

34542

## DODATEK č. 1

k

### PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) na dílčí veřejnou zakázku: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohůrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD,

č. smlouvy objednatele: 05PT-001140, č. smlouvy zhotovitele: 16-356  
ze dne 08.09.2016 (dále jen „Smlouva“)

mezi

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem

ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.,**

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 469 95 447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], prokuristou

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 494 46 703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2016 Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (úprava DSP), zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) a provedení autorského dozoru (AD) v průběhu stavby a dále technická pomoc objednateli při koordinaci ve stupni DSP a VD-ZDS a při zajištění podkladů pro stanoviska EIA pro akci **D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohúrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD**.
2. V rámci Smlouvy bylo řešeno pro tunel Pohúrka (dále jen „Tunel“) jeho trvalé gravitační odvodnění.
3. V souvislosti s urychlením výstavby tunelu je nutno nad rámec původního rozsahu zpracovat „projektovou dokumentaci dočasného gravitačního odvodnění tunelu během výstavby“. Důvodem urychlení výstavby tunelu je minimalizace negativních vlivů předmětné stavby na zastavěné okolí. Zásadním aspektem časové náročnosti prováděných prací je etapizace výstavby. Díky zpracování projektové dokumentace dočasného odvodnění a jeho realizací dojde k eliminaci jednotlivých etap a otevření stavební jámy tunelu jako celku, což povede k výraznému urychlení výstavby.
4. Původní etapizace vycházela z nutnosti zajištění provozu splaškové kanalizace DN 400 a vedení vodoteče v km 135,980 až do doby jejich přeložení nad již realizované části tunelu. Pro umožnění výstavby i v tomto místě je nutné dočasně převést obě média nad stavební jámou za pomoci mostního provizoria, na kterém budou umístěny dvě trubní vedení. Zajištěním dočasného odvodnění stavební jámy ve smyslu odvedení vodoteče a kanalizace při využití mostního provizoria dále umožní podjezd stavební techniky, čímž bude zajištěna plynulá distribuce materiálu (výztuž, beton) ve stavební jámě.
5. Díky realizaci výše uvedených opatření bude možné optimalizovat plán organizace výstavby, což umožní zkrátit dobu výstavby tunelu do termínu 12/2024.
6. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem bude rozšíření předmětu plnění o výše uvedenou projektovou dokumentaci, včetně souvisejícího navýšení ceny díla.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se tímto Dodatkem dohodli na rozšíření čl. I., odst. 1 Smlouvy – Předmět smlouvy o následující činnosti:
  - *zpracování projektové dokumentace dočasného gravitačního odvodnění Tunelu během výstavby*

2. V souvislosti s rozšířením předmětu Smlouvy dle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na **navýšení celkové ceny díla dle čl. II. Smlouvy o 631.700,- Kč bez DPH** na celkových 6.883.300,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1

### **REKAPITULACE CENY:**

Celková cena dle Smlouvy.....	6.251.600,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1 .....	631.700,- Kč bez DPH
	(navýšení o 10,1%)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.....	6.883.300,- Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. III. Smlouvy – Doba a místo plnění tak, že čistopis dokumentace dočasného gravitačního odvodnění Tunelu během výstavby předá zhotovitel objednateli nejpozději do **30.11.2022**.
4. Fakturu za zpracování dokumentace dle tohoto Dodatku vystaví zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po předání jejího čistopisu.
5. Smluvní strany konstatují, že změna závazku dle tohoto Dodatku není změnou podstatnou dle §222, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné služby dle §222, odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů. Změna v osobě zhotovitele by zároveň způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota víceprací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Specifikace navýšení

V Českých Budějovicích dne: - 5 -12- 2022

V Praze dne: 21 -11- 2022

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
předseda představenstva

oprávněn podepisovat nabídku na zákl. plné moci ze  
dne 16.12.2014 za společnost  
**PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce**

**Příloha č. 1 – Specifikace navýšení dle Dodatku č.1****Zakázka:****D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, úprava DSP a tunel Pohúrka, odvodňovací štola VD-ZDS/AD**

<b>Položka</b>	<b>Hodin</b>	<b>Kč/hod</b>	<b>Celkem Kč</b>
Návrh provizorní mostní konstrukce	■	■	■
Návrh provizorního vedení vodoteče	■	■	■
Návrh provizorního vedení kanalizace SO 334	■	■	■
Návrh provizorního vedení kanalizace SO 322	■	■	■
Úprava příjezdové komunikace pro BZS	■	■	■
Úprava základové spáry tunelu SO 600.02	■	■	■
Návrh štětovicové stěny	■	■	■
Úprava šachty SŠ 169 - stoka K10	■	■	■
Úprava šachty ŠC 3 - SO 600.15	■	■	■
Místní šetření, účast při realizaci	■	■	■
Rozpočet	■	■	■
Projednání s DOSS	■	■	■
Reprografie			■
<b>Celkem (Kč bez DPH)</b>			<b>631 700</b>

Hodinová sazba vychází ze Smlouvy.