

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 280		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Demolice a provedení nového oplocení - část 2		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP094a-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nutnost provedení nových základů pro zděné oplocení (pole B1-B10) vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících základů a taktéž k jejich mělkému založení. Změna doplňuje ZL 119, který již řeší demolici stávajícího oplocení a výstavbu nového na základě statického posouzení. Tento změnový list řeší provedení nových základů včetně jejich pohledovosti ze strany dětského hřiště mezi poli B1-B3 a B3-B10. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP094a-LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		306 132,11	Kč bez DPH
přípočty celkem:		306 132,11	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP094a-LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 281		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění ZTI část II		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP205_LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na neprovedení nerezového potrubí pro vnitřní vodovod v 1.NP objektu Ležáckých sklepů a jeho náhrada potrubím plastovým ve stejném množství. Nerezové potrubí je pro daný provoz nepotřebné a tato změna generuje finanční úsporu.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP205/LS_R01.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-50 444,29	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		58 770,39	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-109 214,68	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP205_LS_R01 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 282		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění revizních dvířek, požární prostupy		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP226/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění soupisu prací o revizní dvířka do podhledu do místnosti B.1.30 pro servis regulačních klapek, revizní dvířka pro VZT klapky a uzávěry na potrubí v prostorách gastru, keramický obklad v místnosti č. B.1.35a a požární ucpávky u prostupů potrubí SDK podhledem.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP226/LS_R01.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		76 992,84 Kč	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		76 992,84 Kč	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		- Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP226/LS_R01 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 283		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění sanací železobetonových konstrukcí		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP198-LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nutnost doplnění sanací žel.betonových trámů a průvlaků, které byly objevené po odbourání vyzdívek a skutečný stav konstrukce balkónu u krčku v 7.NP, kde po odstranění omítek byla zjištěna lokálně obnažená výztuž. Změnový list řeší sanaci těchto konstrukcí. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP198-LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		107 221,07	Kč bez DPH
přípočty celkem:		107 221,07	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP198-LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 284		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění napájení žaluzií a rolet, doplnění napojení FM, doplnění kabelů mezi řídicí jednotkou a VZT jednotkou AHU07		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP225_LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací týkající se provedení části MaR. Změnový list řeší úpravu rozvodnic a kabeláže pro motorcontrolery ovládání oken a stínění, kde kvůli nutnosti použít pohony pro těžké stínění jsou požadovány výstupy pro zapojení 230V. Pro pohony oken jsou do rozvodnic přidána pomocná relé, kterými je spínáno 24V. Dále změna řeší doplnění kabelů mezi řídicí jednotkou (rozvaděčem) a VZT jednotkou AHU07, doplnění kabeláže mezi frekvenčními měniči a motory, doplnění frekvenčních měničů pro bazénová čerpadla vč. úpravy rozváděče RA.B.1.4 pro jejich zapojení a úpravu zapojení rozvaděčů RA.A.1.1 a RA.B.1.2 pro čerpadla chlazení.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP225_LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		175 686,99	Kč bez DPH
přípočty celkem:		924 913,39	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-749 226,40	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP225_LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 285		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění roznášecího plechu pod akumulární nádrž v místnosti A.1.07		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP227-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je vynucený poziční posun akumulární nádrže v místnosti A.1.07 (strojovna chlazení) oproti předpokladu PD. Vzhledem k reálné výšce akumulární nádrže a skutečné výšce stropu v této místnosti je nutné tuto nádrž osadit v jiné pozici, kde již není vyztužená podlaha jako v místě, který předpokládal projekt. Změnový list řeší doplnění roznášecích ocelových plechů pod stojky této akumulární nádrže. Jedná se o prvek OST/30. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP227-LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		19 597,14	Kč bez DPH
přípočty celkem:		19 597,14	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP227-LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 286		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava výkresů komunikací		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP224-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad v PD a nutnost úpravy a upřesnění části komunikace u vedlejšího jižního vstupu. Změnový list řeší nové výškové osazení obrub a dále úpravy vodorovného značení stání pro imobilní a rozmístění parkovacích stání u nového parkoviště. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP224-LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		6 813,99	Kč bez DPH
přípočty celkem:		8 240,27	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 426,28	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP224-LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 287		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Odpočet hygienického vybavení		
Podklad pro změnu:			
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je požadavek objednatele na redukci zařizovacích předmětů prvního vybavení na objektu Ležáckých sklepů. Jedná se o odpočet dodávky a montáže zásobníků papírových ručníků a závěsných odpadkových košů vzhledem k budoucímu doplnění o vysoušeče rukou. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4 .		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-89 377,58	Kč bez DPH	
Přípočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
Odpočty celkem:	-89 377,58	Kč bez DPH	
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 288		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava zábradlí a doplnění okopového plechu schodiště		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP228_LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění zábradlí Z162, Z163 a Z164 u ramp v místnosti č. B.1.00, B.6.02 a B.7.02, doplňuje okopový plech Z165 na levé volné hraně schodiště v části B.3.00 a B.4.07 a upravuje chodišťové zábradlí Z054 a Z062. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP228_LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		50 777,96	Kč bez DPH
přípočty celkem:		50 777,96	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP228_LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 289		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Odpočet rolet a žaluzií		
Podklad pro změnu:	Kontrolní den stavby č.108 ze dne 21.9.2022		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je požadavek objednatele na nerealizování 16 ks motorických žaluzií Z/102, 7 ks motorických horizontálních rolet Z/103 a 6 ks motorických horizontálních rolet Z/104 vzhledem k budoucímu komplexnímu řešení zastínění v 2, 3, 4 a 5 NP objektu Ležáckých sklepů. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-1 387 369,10	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		40 068,00	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-1 427 437,10	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 291		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Provedení odvodnění stávající trafostanice s úpravou terénu a zpevněné plochy u objektu Vily		
Podklad pro změnu:			
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem této změny je nutnost provedení nového odvodnění střechy ze stávající trafostanice před objektem Vily. Původní odvodnění střechy trafostanice bylo provedeno na povrch, avšak při přívalových deštích se tato voda hromadila a zatékala do objektu Vily. Z důvodu zabránění vzniku škod tak změnový list řeší provedení podzemního odvodnění střechy trafostanice a doplnění nové uliční vpusti v prostoru před objektem Vily s napojením na kanalizační stoku "A". Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	193 745,62	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	193 745,62	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	0,00	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	0		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 273		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění dvoufázového přístupu do datacentra, úprava čteček na bezdotykové, vstupní karty nahrazené čipy		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP215/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na dvoufázový přístup do datacentra a náhrada vstupních karet bezkontaktními čipy. Změnový list řeší doplnění LCD klávesnice pro ověření přístupu do datového centra a nahrazení 1000ks čipových karet stejným počtem bezkontaktních klíčenkových čipů Mifare.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.4.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP215/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	7222,73	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	68294,10	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	-61071,37	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP215/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 274		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava typu soklu u vstupu do věže		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP217/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je reakce na nově vzniklé skutečnosti zjištěné při odstranění násypu u vstupu do věže, kde byla oproti předpokladu PD na ose 21 mezi osami Y-K zjištěna absence kyklopského zdiva a bylo zjištěno zdivo z cihel PP. Ze statického hlediska nelze toto zdivo nahradit kyklopským zdivem. Předmětem změnového listu je tak úpravu typu soklu z kyklopského zdiva na stříkaný štuk. Zároveň byla v této části zjištěna i částečná absence stávajícího základu a je nutné provést jeho doplnění dobetonávkou. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP217/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-13 923,74	Kč bez DPH
přípočty celkem:		26 727,13	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-40 650,87	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP217/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 275		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění chybějících položek do VV u oplocení z ul. Koterovská		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP93a/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v souvislosti s demolicí stávajícího zděného oplocení. Změnový list řeší doplnění prací a položek spojených s touto demolicí, kdy je nutné rozebrat a zpětně položit stávající zámkovou dlažbu navazujícího chodníku. Navíc při vlastním rozebrání zámkové dlažby se zjistilo, že část této dlažby je vzhledem k jejímu špatnému stavu nevhodná pro zpětné použití a musí se přistoupit k její cca 50% výměně. Změnový list řeší doplnění soupisu prací o položky související s těmito pracemi. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP93a/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		55 172,19	Kč bez DPH
přípočty celkem:		55 172,19	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP93a/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 276		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Přidání 1ks vpusti u LS		
Podklad pro změnu:	Zápis ve SD ze dne 20.7.2022		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je doplnění projektové dokumentace v části odvodnění komunikace u vjezdu na parkoviště. Jedná se o doplnění uliční vpusti u obruby před vjezdem na parkoviště pro bezproblémový odvod srážkových vod z tohoto místa.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	24 155,77	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	24 155,77	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	0,00	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Zápis ve SD ze dne 20.7.2022 situační výkres			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 278		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Revize výměr střech na LS		
Podklad pro změnu:			
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění položek a prací souvisejících s provedením skladeb střech S15, S16 a S21 do soupisu prací. Jedná se o upřesnění výměr těchto střech dle skutečnosti zaměřené na stavbě.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		123 329,12	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		132 456,65	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-9 127,53	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací 0			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	