

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 141		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava dveří DV/373, DV/377 v 7. NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP116-LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Jedná se o projekční doplnění specifikace dveří DV/373 a DV/377 do místnosti B.7.09 o panikovou funkci kování ve směru úniku a úpravu rozměru dveří kvůli kolizi s ocelovou konstrukcí schodiště. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP116-LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		52 750,73	Kč bez DPH
přípočty celkem:		438 609,20	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-385 858,47	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP116-LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 143		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění kotvení oken u parapetu.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP45a/LS_R06		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je požadavek objednatele na provedení povrchů parapetů oken objektu Ležáckých sklepů z dlažby formátu 300/600mm v návaznosti na ZL 041, který řeší nedostatečnou soudržnost parapetního zdiva. Tento změnový list upravuje skladbu parapetů, kdy provedení z XPS desek tl.30 a 40mm, dvojnásobné bandáže skelnou perlinkou do vyrovnávací stěrky Cemix a dlažba formátu 300/600mm nahrazuje původně uvažovanou skladbu z kletovaného cementového potěru tl.40mm a bezprašného nátěru na beton. Pro povrch z dlažby se objednatel rozhodl z provozních důvodů a lepší údržby.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP45a/LS_R06			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		430 684,61	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		603 731,58	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-173 046,97	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP45a/LS_R06 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 144		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Posun dveří na schodiště v 5.NP a související úprava ŽB stěny a zděné příčky		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP123/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na přesun dveří DV312 z žel.bet. stěny u schodiště 5.NP do prodloužené zděné příčky na ose 26. Tento posun je z provozních důvodů. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP123/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-7 492,58	Kč bez DPH
přípočty celkem:		15 458,87	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-22 951,45	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP123/LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 149		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění betonových mazanin na atiky		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP156/LS_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje chybějící položky související s provedením atik a střech na objektu Ležáckých sklepů. Týká se to doplnění tesařských konstrukcí a klempířských prvků u atik 8.NP, 7.NP, 3.NP a 2.NP, střech 2.NP, 3.NP a 8.NP a doplnění žel.bet. věnců dle detailů D037, D052, D053, D055 a D058 . Zejména se jedná o doplnění laťování a bednění střech z dřevoštěpkových desek a doplnění překližkových desek, oplechování a lemování atik.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP156/LS_R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		251 040,41	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		323 572,90	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-72 532,49	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP156/LS_R03			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 150		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava sprchových zástěn		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP162/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad v PD a projekční upřesnění rozměrů sprchových zástěn VEM/06a, VEM/06b a VEM/08. Změna řeší odpočet sprchových zástěn VEM/06a, VEM/06b a VEM/08 a připočet sprchových zástěn VEM/06a.1. a 2ks VEM/08.1.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP162/LS.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		45 727,54	Kč bez DPH
Přípocety celkem:		58 823,10	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-13 095,56	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP162/LS ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 151		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění umístění chladicích jednotek a doplnění servisních chodníků		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP164/LS_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je doplnění projektové dokumentace o nezbytné prvky, konstrukce a další nezbytné položky a práce související s osazením a obsluhou chladicích jednotek na střeše ve 2. a 3. NP. Změna řeší doplnění soupisu prací o podkonstrukce Z152 k jednotkám VZT, servisního žebříku Z 151, prvků OST/026, výměn v krovu pod jednotkami VZT a servisního chodníčku k těmto jednotkám. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP164/LS_R01-R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	181 328,66 Kč	Kč bez DPH	
přípočty celkem:	181 328,66 Kč	Kč bez DPH	
odpočty celkem:	- Kč	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP164/LS_R03 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 158		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění profilace fasád bez vnějšího zateplení.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP106/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem této změny je maximální snaha o zachování původního vzhledu fasády objektu Ležáckých sklepů vzhledem k tomu, že objekt je památkově chráněnou budovou. Změna řeší zejména úpravu šířky šesti nik "slepých oken" v 1.-3.NP jižní fasády tak, aby korespondovaly s okenními otvory této fasády a dále pak upřesňuje některé profilace fasád bez vnějšího zateplení zjištěné po odstranění původních omítek. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP106/LS_R02		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		30 721,84	Kč bez DPH
přípočty celkem:		30 721,84	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP106/LS_R02 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 159		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění výškové úrovně podesty ocelového schodiště, doplnění detailu návaznosti na betonový základ a doplnění detailu v místě fasády		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP115/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením ocelového schodiště na terasu B.7.10 do soupisu prací. Jsou tak doplněny chybějící položky týkající se kotvení schodiště do základových patek včetně hydroizolace a doplnění klempířských prvků KL 929 ve dveřích u vstupu na terasu. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP115/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		9 016,67	Kč bez DPH
přípočty celkem:		10 929,03	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 912,36	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP115/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		29.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 168		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění umístění a výměr dilatačních profilů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 109/LS_R02, ZLP 216/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v části provedení dilatačních spár. Změnový list řeší doplnění koutových stropních dilatačních lišt - Z081a v místnosti A.1.00, doplnění požárního utěsnění dilatačních spár v návaznosti na upřesnění specifikace požární ucpávky OST/16 a OST/17, upřesnění stěnových dilatací v 1.-4.NP a podlahových dilatací Z079.1.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP109/LS_R02, ZLP 216/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		87 256,28	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		156 327,26	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-69 070,98	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP 109/LS_R02, ZLP 216/LS ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 181		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění položky pro ohýbání výztuže		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP161/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list doplňuje chybějící položky pro ohýbání a provázání stávající výztuže s novou výztuží u trámů v 5.NP. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP161-LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		12 820,81	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		12 820,81	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP161-LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 182		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Změna dispozice výdejního pultu a v návaznosti doplnění podkonstrukce pro pojezd na podnosy		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP184/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na úpravu dispozice výdejního pultu v m.č. B.1.40 a některých položek kuchyňského vybavení tak, aby plně vyhovovalo budoucímu provozu. Touto změnou dochází v kuchyňském vybavení ke zrušení položek 14.86 a 14.98, k úpravě položek 14.92 (upravena délka) a 14.93 (upravena délka a počty ks) a k doplnění položek 14.100, 14.101, 14.102 a 14.103. Součástí změny je i doplnění zámečnického výrobku Z155- ocelové podkonstrukce pro pojezd na podnosy.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP184/LS.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		198 943,50	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		375 902,97	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-176 959,47	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP184/LS ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 189		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění podlahové vpusti do m.č. A.1.23 vodoměrná sestava		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP133/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na doplnění podlahové vpusti v místnosti A.1.23 včetně napojení na kanalizaci. Jedná se o místnost s osazeným vodoměrem a podlahová vpust' je doplněna s ohledem na budoucí provoz a údržbu. Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 133/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		5 438,28	Kč bez DPH
přípočty celkem:		5 438,28	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 133/LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 198		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Příprava pro pojezd jeřábu nad bazénem a související stavební úpravy		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP127/LS_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v části provedení ochranného systému proti pádu osob kolem bazénu ve 4.NP a dále nutnost výměny stávajícího ocelového I profilu pro pojezd jeřábu nad bazénem vzhledem k jeho nevyhovujícímu stavu i přes provedené očištění a provedení antikoroziního nátěru. Změnový list řeší doplnění bezpečnostního systému (zámečnické prvky Z137, Z138, Z139, Z140 a Z141) pro systém kotvení osob pohybujících se v prostoru vypuštěného bazénu, doplnění dilatační podlahové lišty Z135, doplnění nerezové zarážky Z136 v místě manipulace paletového vozíku na ochozu za vstupem do místnosti a dále práce a položky spojené s výměnou ocelového I profilu č.200 pro pojezd jeřábu nad bazénem.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP127/LS_R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	206 979,63	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	206 979,63	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	0,00	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP127/LS_R03			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 134		
Dotčená část stavby:	001.01.10		
Název / označení změny:	Zvýšení parapetů oken v lucernách ve 2.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 129-LS		
Registrační číslo projektu:	001.10 Ležácké sklepy		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je zvýšení bezpečnosti a zamezení vzniku škod při přívalových deštích. Změna řeší zvýšení parapetů oken (OK280-288, OK292-300, OK304-312, OK316-324) v lucernách multisálu objektu Ležáckých sklepů dobetonávkou ve výši 50mm. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 129/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		15 371,30	Kč bez DPH
přípočty celkem:		15 371,30	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 129-LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 139		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Rozmístění koncových prvků na fasádách.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP067/LS_R09		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je doplnění projektové dokumentace o 2ks ocelových dvířek se zámkem pro zásuvkové rozvodnice na fasádě z důvodu provozního zabezpečení, upřesnění přípravy prosklených fasádních stěn FS/010, FS/011 a FS/117a pro uchycení a kabeláž svítidel a odpočet 9ks ocelových stříšek odvětrávacích komínů Z/074.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP067/LS_R09			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	4 493,51	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	25 513,97	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	-21 020,46	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP067/LS_R09			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 140		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Povrchy ocelových konstrukcí 3./4. NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP102/LS_R00		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje chybějící pohledové náčrty ocelových konstrukcí ve 3.NP a 4.NP objektu Ležáckých sklepů. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP102/LS_R00			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		48 405,60	Kč bez DPH
přípočty celkem:		48 405,60	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP102/LS_R00 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	