

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 108		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava řešení přístupu do krovu a střechy nad 2NP a 5NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP120/LS_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících se zajištěním přístupu do krovu 2.NP a 5.NP a přístupu na střechu 3.NP a 6.NP. Jedná se zejména o doplnění chybějícího servisního chodníku v prostoru krovu 2.NP, poklopů OST/15 a KLP/01, žebříků Z129, Z130 a Z131 a servisních dveří Z132 do krovu 5.NP.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP120/LS_R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	99822,36	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	102177,40	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	-2355,04	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP120/LS_R03			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 112		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Změna členění fasádních výplní		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP114_LS_R13		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je projekční upřesnění specifikace fasádních výplní a dveří a doplnění chybějících položek s tím souvisejících do soupisu prací. Změna se týká zejména doplnění vybavení fasádních dveří v multisálu DV/037, DV/038, DV/040, DV/041 o elektropohon, doplnění elektromechanických zámků u dveří DV/047 - DV/051, DV/069, DV/144 a DV/002 a doplnění vodorovného zábradlí u výplní FS009, FS010, FS015 a FS016. Současně dochází k doplnění ocelových oken OK/229, OK/231, OK/249 a OK/250 v lucernách 7.NP po zrušených VZT žaluziích a k úpravě dveří DV/107b, kde zrušenou VZT mřížku nahrazuje prosklený nadsvětlík. Dále se jedná o upřesnění členění a otvírání těchto fasádních výplní a oken: - FS005, 006, 007, 008, 111, 112, 113, 114 ve východní fasádě, - FS001, 002, 003, 004 v západní fasádě v 1.NP, - FS117, 118, 119, 120 v západní fasádě ve 2.NP, - FS009, 010, 015, 016 v jižní fasádě - OK033, OK034, OK223, OK224, OK225, OK238, OK239 OK240 Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP114_LS_R13			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 153 380,32	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 329 457,89	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-176 077,57	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP114_LS_R13 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 114		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění návrhu dveří, doplnění dveří před el.rozvaděče		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP012_LS_R13		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší, v návaznosti na projekční upřesnění a sjednocení parametrů dveří v různých částech PD, doplnění položek a prací souvisejících s dodávkou vnitřních dveří a doplnění dvířek s požární odolností (OST/008) do nik s elektro rozvaděči . Změna upravuje zejména rozměry dveří, sjednocuje výšky dveří v 1.NP, upřesňuje typy a tloušťky zárubní, typy kování, typy elektromechanických zámků a typy samozavíračů. Dále změna doplňuje nadsvětílky u dveří DV029, DV030, DV032 a DV033 a doplňuje panikové kování pro dveře DV086, DV112, DV121, DV160, DV174, DV222, DV240, DV253, DV255, DV300 a DV312.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP012/LS_R13.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 063 519,03	Kč bez DPH
Přípochty celkem:		2 193 764,67	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-1 130 245,64	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP012_LS_R13 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 122		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Oprava pozice fasádní žaluzie VZT		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP42/LS_R04		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na dodržení symetrie technických otvorů ve východní fasádě. Jedná se o změnu pozice fasádní žaluzie VZT ve 3.NP. Tato žaluzie bude pozičně posunuta nad žaluzii RTCH v 1.NP. S fasádní změnou dojde k otočení o 180° podchytávky otvoru z ocelové konstrukce OK012 kolem vnitřního skrytého žb pilíře 32/P-Q (viz statika 0030 – 3.NP). Úprava ve fasádě má dále dopad na vnitřní dispozici obezdívky kanálu VZT. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP42/LS_R04			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		64 764,97	Kč bez DPH
přípočty celkem:		64 764,97	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP42/LS_R04 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 123		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava připojovacích bodů pro bar na 7.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP140/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je požadavek objednatele na úpravu připojovacích bodů vody a kanalizace pro napojení baru v místnosti B.7.09 v 7.NP objektu Ležáckých sklepů. Změna řeší práce a dodávky spojené s tímto požadavkem včetně navazujících stavebních úprav. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP140/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		2 661,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		14 594,13	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-11 933,13	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP140/LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 124		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění vývodů vody na terasách a v dílnách		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP126/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na doplnění vývodů vody na terasách 5.NP a 7.NP a dále doplnění nerezových dřezů včetně jejich napojení na rozvody vody a kanalizace v m.č. B.1.14 a B.1.42. s ohledem na zamýšlený budoucí provoz a údržbu. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP126/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		57 643,92	Kč bez DPH
přípočty celkem:		57 643,92	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP126/LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 126		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava dopravního řešení parkoviště, vybudování stavební a elektro přípravy pro osazení závorového systému, vybudování elektro přípravy pro osazení nabíječek pro elektromobily.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP077/LS_R08		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je požadavek objednatele na provedení přípravy pro osazení závorového systému na parkoviště, přípravu pro instalaci nabíječek pro elektromobily a doplnění zatravněvacích tvárníc v parkovišti. Jedná se zejména o doplnění kabeláže a chrániček silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně rozvaděčů, vytvoření ostrůvku pro závorový systém a dále vyvolanou úpravu dopravního řešení parkoviště na základě připomínek PČR a Odboru dopravy MMP.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.4.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP077/LS_R08			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 222 756,65	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		1 241 707,19	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-18 950,54	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP077/LS_R08			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 128		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Podhledy a protipožární obklady OK		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP17a/LS_R12		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v oblasti SDK podhledů a protipožárních obkladů OK. Změna řeší doplnění položek a prací souvisejících s projekčním upřesněním třídy požární bezpečnosti. Zejména se jedná o změnu v tloušťkách SDK desek, doplnění rozsahu provádění SDK podhledů a SDK opláštění OK, doplnění tepelné izolace stropů, doplnění revizních dvířek, požárních revizních dvířek s odolností EI45 a EI60 do podhledů a doplnění provedení dilatačních spár s požární odolností EI45. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP17a/LS_R12			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		631 730,47	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 349 874,04	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-718 143,57	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP17a/LS_R12 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 130		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úpravy dveří dle požadavku objednatele		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 134_LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je požadavek objednatele. Změnový list ruší dveře v mobilní akustické stěně VEM05 v 1.NP mezi místností A.1.12 a A.1.17, ruší dveře DV057 ze zasedací místnosti A.1.17 do prostoru B.1.54 a doplňuje nové dveře DV149 z místnosti A1.12. do místnosti A.1.08. K této změně dochází z provozních důvodů a plánovaného využití těchto místností.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP226/LS_R02.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		14 461,22	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		680 738,16	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-666 276,94	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP 134_LS_R02 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 054		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Revize DPS ZTI dle koordinačních výkresů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP33/LS_R13		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením ZTI (rozvody vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu, zařizovací předměty) na objektu Ležáckých sklepů v návaznosti na koordinační výkresy. Zejména se jedná o úpravu délky tras rozvodů ZTI, upřesnění tras kondenzátů dle pozic FCU z dopadů koordinace koncových prvků, úpravu napojení vody ve strojovnách RTCH, doplnění čistících kusů a přívzdušňovacích ventilů na stoupacím potrubí kanalizace , upřesnění typů závěsných WC pro instalaci do SDK a doplnění sprchových vaniček. Dále změna upřesňuje napojení podlahových žlabů kolem bazénu ve 4.NP, upřesňuje podlahové vpusti v místnosti B. 1.10 a podlahové žlaby s rošty v místnostech B.4.13 a B.4.14, ruší vybavení ZTI v kuchyňkách (baterie, dopojení dřezu, el. ohřívač TV, kohoutů, atd.) a nahrazuje sifon a keramické kryty sifonů D32 pro umyvadla chromovaným umyvadlovým sifonem Raf SV1413. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP33/LS_R13			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		854 729,24	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 600 470,17	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-745 740,93	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP33/LS_R13 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 068		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Revize DPS Silnoproudu dle koordinačních výkresů Upřesnění řešení a umístění hromosvodu Upřesnění řešení rozvaděčů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP53/LS_R15; ZLP61/LS_R01; ZLP73/LS_R03; ZLP077/LS_R08(rozvaděče); ZLP187_LS_R04		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením silnoproudé elektroinstalace včetně koncových prvků a hromosvodu v návaznosti na úpravu a doplnění PD. Zejména se jedná se o doplnění typů kabelů a kabelových tras dle koordinačních výkresů, osvětlení, napájení vnitřních FCU jednotek, ovládání světlíků, oken a žaluzií, úpravu rozvaděčů RH a RHPO, doplnění podlahových krabic a žlabů, doplnění pohybových čidel a úpravu a doplnění uzemnění. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP53/LS_R15; ZLP61/LS_R01; ZLP73/LS_R03; ZLP077/LS_R08(rozvaděče); ZLP187_LS_R04			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 452 701,79	Kč bez DPH
přípočty celkem:		11 449 076,90	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-9 996 375,11	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP53/LS_R15; ZLP61/LS_R01; ZLP73/LS_R03; ZLP077/LS_R08(rozvaděče); ZLP187_LS_R04 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 077		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Provedení železobetonových světlíků nad východní přístavbou (tj. nad strojovnou VZT) v reakci na zjištěný skutečný stav konstrukce.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP89/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je odhalený skutečný stav železobetonových světlíků nad východní přístavbou (tj. nad strojovnou VZT) a nutnost jejich odstranění na základě nevyhovujícího stavu. Změna reaguje na skutečnosti zjištěné po očištění konstrukcí, kdy bylo nutné přistoupit k odstranění celé konstrukce a vybudování nové železobetonové konstrukce ve tvaru té původní. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, neboť konstrukce nebyly přístupné a provedení stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP89/LS_R01.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		105 629,42	Kč bez DPH
přípočty celkem:		173 339,06	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-67 709,64	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP89/LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		29.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 100		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Aktualizace výkresů na základě dopadů koordinace TZB do ASŘ		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP076-LS_R12 a ZLP 110/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění položek souvisejících zejména s provedením SDK předstěn a zděných přízdívek v místě instalačních rozvodů. Dále změna řeší úpravu instalačních šachet, doplnění revizních dvířek k čistícím kusům kanalizace, doplnění revizních dvířek pro vodoměry, doplnění akustických revizních dvířek pro topení a doplnění revizních dvířek pro EPS v šachtách 1.NP, 3.NP, 4.NP a 7.NP. Doplnují se obezdívky potrubí kanalizace, mění se typ některých stěn za závěsnými WC z keramické stěny tl. 125 mm na SDK šachtové stěny, aby bylo možné osadit WC proti sobě a doplňují se protipožární ucpávky. ZLP 110/LS pak upřesňuje provedení schodišťového ramene vč. zábradlí v 8.NP ve věži. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP076-LS_R12 a ZLP 110/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		596 332,44	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		772 344,80	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-176 012,36	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP 76-LS_R12			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 101		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění prostupů v příčkách včetně překladů.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP101/LS_R08		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší, v návaznosti na projekční doplnění půdorysných výkresů s označením velikosti a umístění prostupů instalací, doplnění chybějících položek souvisejících s provedením těchto prostupů ve zděných příčkách. Zejména se jedná o doplnění chybějících keramických překladů, ocelových válcovaných nosníků pro překlady a provedení vrtaných i bouraných otvorů ve zdivu. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP101/LS_R08			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		263 885,05	Kč bez DPH
přípočty celkem:		307 253,81	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-43 368,76	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP101/LS_R08 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 102		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úpravy stavebního řešení v návaznosti na koordinační výkresy – prostupy nosnými konstrukcemi. Úpravy konstrukčního řešení v návaznosti na koordinační výkresy – prostupy nosnými konstrukcemi		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP38/LS_R06 + ZLP56/LS_R08 + ZLP 146/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením prostupů pro rozvody instalací nosnými konstrukcemi v objektu Ležáckých sklepů v návaznosti na koordinační výkresy. Jedná se zejména o doplnění chybějících překladů nad otvory, vybourání otvorů v cihelném zdivu, vybourání otvorů v železobetonových stěnách i stropech, jadrové vrtání prostupů a doplnění prostupu do OK stropu ve 3.NP na ose N/29. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP38/LS_R06 + ZLP56/LS_R08 + ZLP 146/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1 439 362,65	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 439 362,65	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP38/LS_R06 + ZLP56/LS_R08 + ZLP 146/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 104		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Podrobné zpracování mobilních zábran u vjezdu a zahrazovacích sloupků		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP079/LS_R05		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících základových patek souvisejících s provedením mobilních zábran u vjezdu ze Sladové ulice a upřesňuje jejich počet včetně jejich osazení a ovládání. Dále změna upřesňuje počet a umístění pevných zahrazovacích sloupků.			
Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP079/LS_R05			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-2 929,67	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		38 487,21	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-41 416,88	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP079/LS_R05			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 106		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava výztuže vodorovného žebra u osy 25		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP107/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nově zjištěný stav stávající konstrukce na ose 25 v úrovni horní hrany vodní nádrže ve 4.NP a nutnost úpravy a rozšíření vyztužení žebra vodní nádrže . Změna řeší úpravu tloušťky stěny a úpravu výztuže ochozu vodní nádrže v místě napojení na stávající konstrukce. Tento stav konstrukcí nebyl v době přípravy DPS ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum odhalen. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP107/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		12888,06	Kč bez DPH
přípočty celkem:		12888,06	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP107/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		26.10.2022	
projektant /AD/ -		26.09.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		26.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- TDS		26.10.2022	
- cenová kontrola		26.10.2022	
ÚKEP		26.10.2022	

