

ZMĚNOVÝ LIST č. 3					
Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 01 Zpevněné plochy a SO 04 Terénní úpravy				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emilem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	
Přílohy / poč. listů	<i>soupis prací</i>				

1) Zdůvodnění:
Vzhledem k výrazně nižší únosnosti pláně, než předpokládala PD a podmáčenému podloží - došlo k úpravě konstrukčních vrstev komunikací a výškových úprav terénu.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH):
- vícepráce (Kč bez DPH) 1 179 620,16 Kč
- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby ano 30 dní

7) Předkladatel:	rozsah ověřil:				schválil na základě jediného řízení bez uveřejnění:
	<i>Petr Vykrut</i>			<i>Ing. Petr Stuchlík</i>	<i>Ing. Radek Michalák</i>
Datum:					
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum: