

## Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 998 - ÚPRAVA SVODIDEL

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 998 - ÚPRAVA SVODIDEL

Číslo SO/PS  
/ číslo Změny SO/PS:  
SO 998 / 01Číslo ZBV:  
09

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel: Energovod CZ, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

IČ: 04155637

## Rekapitulace ZBV č. 09 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.3	-77 496,78	6 705,38	-70 791,40

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09	-77 496,78	6 705,38	-70 791,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Evidenční číslo a název stavby:

600 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 998 - ÚPRAVA SVODIDEL

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 998 - ÚPRAVA SVODIDEL

Číslo SO/PS  
/ číslo Změny SO/PS:  
**SO 998 / 01**Číslo ZBV:  
**09.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Energovod CZ, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Popis Změny:

Dne 17.5.2022 na kontrolním dnu stavby objednatel vznesl požadavek na provedení podkladních betonů pod nově instalovanou betonovou svodidla nad rámeček řešení v zadávací dokumentaci PDPS. Provedení podkladních betonů je řešeno v rámci tohoto ZBV č.9.

Provedení podkladních betonů pod betonová svodidla objednatel určil v zápisu z kontrolního dne ze 17. 5. 2022 v bodě Řešení svodidel takto: Nové úseky podkladních betonů pod betonová svodidla budou respektovat výškové vedení (niveletu) krajnicí přilehlé vozovky. Vyhovující úseky původního podkladního betonu budou zachovány, úseky nevyhovující (výšková kolize nebo míra porušení betonu) budou vybourány a nahrazeny novými. V místech styků betonových svodidel bude podkladní beton pod koncovými částmi betonových svodidel rozšířen v souladu s TP 139 čl. 5.1.1 obr. 5 na hodnotu cca 80 mm (dle místních poměrů) od hrany podstavy betonového svodidla přiléhající k vozovce, délka rozšíření cca 1 m (0,5 m pod konci svodidel). Příčné spáry (po 5 m) a podélné spáry na styku nového podkladního betonu a curbkingu nebo vozovky budou profíznuté na hl. 25 a šířku 12 mm, opatřeny adhezním nátěrem a zalaty závlukou za horka TYPU N2 dle ČSN 14188-1.

Přílohou tohoto změnového listu zhotovitel předkládá položkový rozpočet provedené změny.

Vzhledem ke vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat se dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 jedná o změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3.

Přílohy změnového listu pro ZBV 9.3.:

Příloha č. 01-Souhlas s provozováním činnosti ARDES

Příloha č. 02-vážní lístek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-77 496,78</b>	<b>6 705,38</b>	<b>-70 791,40</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v sč ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Z ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osc jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba objednatele  
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18 / 2017 v platném  
znění)

jméno

datum

- 9 - 12 - 2022  
podpis**Zhotovitel**

jméno

jméno

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007 - Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava Číslo a název SO/PS: SO 998 - ÚPRAVA SVODIDEL Číslo a název rozpočtu: SO 998 - ÚPRAVA SVODIDEL								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	998-001-003	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	12,850	16,550	3,700	470,40	6 044,64	---	1 740,48	7 785,12	1 740,48	28,79
5	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	168,000	26,000	-142,000	115,80	19 454,40	-16 443,60	---	3 010,80	-16 443,60	-84,52
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	12,850	16,550	3,700	355,80	4 572,03	---	1 316,46	5 888,49	1 316,46	28,79
9	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m2	226,500	251,900	25,400	24,40	5 526,60	---	619,76	6 146,36	619,76	11,21
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,850	9,190	-3,660	827,40	10 632,09	-3 028,28	---	7 603,81	-3 028,28	-28,48
15	581104	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III	M3	10,280	7,360	-2,920	4 703,80	48 355,06	-13 735,10	---	34 619,96	-13 735,10	-28,40
26	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 150MM	m	168,000	26,000	-142,000	252,20	42 369,60	-35 812,40	---	6 557,20	-35 812,40	-84,52
27	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	m	168,000	26,000	-142,000	59,70	10 029,60	-8 477,40	---	1 552,20	-8 477,40	-84,52
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						146 984,02	-77 496,78	3 676,70	73 163,94	-73 820,08	-50,22
Nové položky													
168	113774.N	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	bm	0,000	8,460	8,460	303,00	0,00	---	2 563,38	2 563,38	2 563,38	100,00
169	931314.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	bm	0,000	8,460	8,460	55,00	0,00	---	465,30	465,30	465,30	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	3 028,68	3 028,68	3 028,68	100,00
		Celkem za všechny změnéné položky						146 984,02	-77 496,78	6 705,38	76 192,62	-70 791,40	-48,16

Za Zhotovitele:

Za TDI:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Datum: - 9 - 12 - 2022