

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL23
<b>Datum předložení TLZ:</b>	8.03.2022
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst. 5 ZZVZ
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	O2020/0082
<b>Ze dne:</b>	29. 04. 2020

<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	<b>Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví</b>
<b>Objekt:</b>	001 Stavební úpravy
<b>Název změny:</b>	Změny VZT včetně zrušení kanálu

<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
Změna z provozních a technických důvodů	
<b>Popis změny:</b>	
Změnový list řeší kompletní změny tras vedení a provedení vzduchotechniky.	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Souhlasím	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
001 Stavební úpravy	
<b>Přílohy:</b>	
Rozpočet méněprací a víceprací	

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	s dopadem:	Posunutí předání díla do 31.12.2022
<b>Orientační cenový dopad (bez DPH):</b>	Odpočet:	674 916,70Kč bez DPH
	Přípočet:	1 036 712,33Kč bez DPH
	Celkem:	361 795,63Kč bez DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	ZL23	

	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	<b>Razítko</b>
<b>Za objednavatele:</b>				
<b>Za TDI:</b>				
<b>Za projektanta:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>				