

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL26
Datum předložení TLZ:	22.03.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Změny Kuchyně

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna z provozních a technických důvodů	
Popis změny:	
Změnový list řeší změnu provedení centrálních kuchyněk.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
001 Stavební úpravy	
Přílohy:	
Rozpočet méněprací a víceprací	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	Posunutí předání díla do 31.12.2022
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	977 886,13Kč bez DPH
	Přípočet:	413 154,08 Kč bez DPH
	Celkem:	-564 732,05Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL26	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				