

Dodatek č. 12

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, [REDACTED]

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“).
- Objednatel mění oprávněné osoby ve věcech technických, čímž dochází ke změně přílohy č. 5 Smlouvy.
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla,

a proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 12

Dodatek č. 12 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 4 § 222 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 5 § 222 ZZVZ jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 2 - 32).

Smlouva se mění a upravuje takto:

A) Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1 dle těchto níže uvedených změnových listů:

ZL 026 – SO 101 část B 2. NP sanace kleneb

Změnový list řeší sanaci kleneb v prostorách koupelen v 2.NP. V průběhu stavební činnosti byla zjištěna skutečná skladba konstrukce stropu v koupelnách. Bylo zjištěno, že v částech stropu, kde byly díry a otvory po vzduchotechnice, je nutné doplnit rabicové pletivo, následně provést doplnění chybějící omítky a celoplošně zpevnit strop.

ZL 040 – 3.NP SDK požární úprava dveří

Změnový list řeší změnu zakrytí dveří jakožto protipožární opatření. Na základě požadavku památkářů, musí být provedeno celoplošné zakrytí dveří včetně obložek sádrokartonovými konstrukcemi tak, aby nebylo zasáhnuto do dřevěného obložení.

ZL 071 – SO 101 MaR přesun rozvaděčů

Změnový list řeší změnu pozice rozvaděčů v MaR RMR 6.1 a RMR 6.2. V projektové dokumentaci byla uvedena pozice umístění rozvaděčů v podkroví. V průběhu realizace stavebních prací zhotovitel zjistil, že uvedené pozice rozvaděčů nejsou přístupné. Z tohoto důvodu musel generální projektant najít nové pozice, kam rozvaděče umístit, aby byly přístupné. Změnový list zohledňuje prodloužení kabeláže k jednotkám.

ZL 072 – SO 101 základy vstupních ramp

Změnový list řeší základy venkovních ramp vedle hlavního venkovního schodiště. V projektové dokumentaci je popsáno řešení realizace, avšak ve smluvním rozpočtu předmětná činnost uvedena není. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení v projektové dokumentaci je nevhodné, a to z důvodu zdobného tvaru venkovních ramp.

ZL 074 – SO 101 bourání a TI – skladby střechy SV55,56

Změnový list řeší skladbu konstrukcí SV55 a SV56 ploché střechy ochozu atria. V projektové dokumentaci je uveden způsob řešení těchto konstrukcí. V průběhu stavebních prací na objektu byla odkryta skladba stavební konstrukce ploché střechy ochozu atria. Bylo zjištěno, že navržené řešení nelze realizovat. Je nutné provést bourací práce části souvrství stavebních konstrukcí a tepelné izolace spádovými klíny. Dále změnový list dopočítává výměry bouracích prací dle skutečnosti, které chyběly ve smluvním rozpočtu. Z důvodu, že navržené řešení v projektové dokumentaci nebylo možné realizovat, bylo nutné upravit skladbu konstrukcí a dopočítat chybějící výměry v bouracích pracích, které ve smluvním rozpočtu chyběly.

ZL 078 – SO 101 změna střešní krytiny – skladby SV55, SV56

Změnový list řeší změnu střešní krytiny na ochozu atria. Jedná se o skladbu SV55, SV56, kdy bylo v projektové dokumentaci uvažováno s krytinou z PVC. Naprojektované řešení bylo zvoleno na základě využití střechy ochozu. Z důvodu změny využití atria bylo vhodné zohlednit obslužnost technologických zařízení a kontrolu stavu střechy. Na základě řešení problematiky zastřešení ochozu atria bylo zjištěno, že projektová dokumentace neřeší přesahy.

ZL 086 – vnější fasáda – ZMĚNA

Změnový list řeší opravu vnější fasády na základě skutečně provedených prací a stavu omítky fasády. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci stavu omítky fasády není nutné opravovat celou fasádu a zároveň opravu fasády lze zařadit do kategorie opravy fasády do 20 %. Jedná se tak o novou skutečnost, která byla zjištěna až v průběhu prací, tj. reaguje na skutečný stav, který nebylo možné znát ve fázi projektování.

ZL 101 – SO 101 přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby

Změnový list řeší výmalbu přidružených místností č. 1.005 a 1.012, které nebyly uvedeny ve smluvním rozpočtu ani zpracované projektové dokumentaci.

ZL 136T – m.č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení

Změnový list řeší doplnění části chybějícího dřevěného obložení stěn v místnostech č. 3.007 a 3.015.

ZL 142 – SO 101 VZT úprava pro požární klapky

Změnový list řeší úpravy ve zdivu pro požární klapky. Ve smluvním rozpočtu byly uvedeny protipožární klapky pro vzduchotechnické rozvody, ale již nebylo navrženo provedení samotných průstupů ve zdivu.

ZL 176R – Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace – Lustry

Změnový list řeší restaurování lustrů na základě provedené pasportizace. V období 01-04/2020 byla ze strany zhotovitele provedena pasportizace všech dochovaných cenných prvků. Při této pasportizaci byly objeveny prvky nad rámec projektové dokumentace a smluvního rozpočtu. Změnový list tedy řeší obnovu těchto nově objevených prvků. Dále změnový list řeší výrobu náhradních skel k lustrům a formu pro výrobu náhradních skel.

ZL 189R – SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách

Změnový list řeší provedení konzervace a fixace pásových ornamentů z 19. století v m.č. 3.111, 3.114 a 1.120. Zhotovitel na základě stavební činnosti objevil pod novodobou malbou původní pásové ornamenty z 19. století, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny. Je tedy nutné provést konzervaci a fixaci pásových ornamentů.

ZL 193 – SO 101 vnitřní omítky

Změnový list reaguje na skutečný rozsah provedených vnitřních omítek oproti rozsahu, který byl uveden v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu. Důvodem změny rozsahu omítek je požadavek památkářů, aby byl zachován co nejvíce možný rozsah původních omítek. Dále změnový list reaguje na chybějící položky úprav povrchů skladby SS52, které nebyly uvedeny ve smluvním rozpočtu.

ZL 197 – SO 101 krov VZT přesun potrubí

Změnový list řeší přesun VZT potrubí v krovu. Zhotovitel v rámci provedených rozvodů požádal Technickou inspekci ČR (dále jen TIČR), aby provedl prohlídky. Z této prohlídky vzešel požadavek TIČR, že se musí přesunout rozvody VZT tak, aby bylo možné se dostat ke všem rozvodům.

ZL 212R – změna výmalby stropu v m.č. 3.004 a 3.017

Změnový list řeší původní obnovu stropů v místnostech č. 3.004 a 3.017. Při celoplošném odkrytí stropů byl pod novodobou malbou nalezen původní vzhled stropů. Na stropech byly nově objeveny barevné linky. Ve smluvním rozpočtu je se zhotovitelem zasmluvněno provedení fládrů na stropech. Na základě požadavku památkářů je nutné obnovit původní vzhled místností, tj. místo fládrů provést barevné linkování stropů.

ZL 217 – SO 101 zámečnické prvky

Změnový list řeší změny zámečnických prvků Z05, Z05a, Z12, Z16, Z02, Z11, Z10, Z32 a Z34 umístěných v objektu Císařských lázní. V projektové dokumentaci jsou tyto zámečnické prvky uvedeny a popsány včetně umístění. Změnový list reaguje na skutečnou potřebu využití těchto

prvků. Jedná se o nové poznání, kdy bylo až v průběhu stavební činnosti možné blíže a přesně specifikovat vlastnosti těchto prvků, tj. změn velikosti, změn počtů prvků a zrušení prvků.

ZL 218 – SO 101 stěrky, obklady, koupelen

Změnový list počítá s provedením keramických obkladů ve sprchách koupelen v 1.PP a dekorativních omyvatelných nátěrů koupelen.

ZL 219 – SO 101 ESI doplnění napájení ESL

Změnový list řeší propojení silnoproudých rozvodů s rozvaděči slaboproudu včetně dozbrojení rozvaděčů o jistící prvky, které byly opomenuty ve smluvním rozpočtu.

ZL 221R – Oprava a obnovení sádrových soklů

Změnový list řeší opravu a obnovu soklů na chodbách a na schodištích. V průběhu prováděných stavebních prací byl zjištěn skutečný stav soklů a rozsah chybějících soklů. Na základě jednání na místě s památkáři byl domluven rozsah obnovy soklů a to, že bude sokl obnoven tam, kde je na chodbách zdobná římsa. Dále bude dochovaný stávající sokl opraven. V projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu nebyla oprava a obnova soklů řešena. Jedná se o nové poznání, které vychází z původního stavu a zároveň požadavek památkářů na opravu a obnovu tohoto prvku.

ZL 224R – SO 101 Omítka chodby 3.010

Změnový list řeší opravu omítek stěn v chodbě 3.010. V průběhu restaurátorských prací na obnově omítek chodby a hlavního schodiště zhotovitel upozornil, že část omítek v 2.NP v části před Zanderovým sálem není ve smluvním rozpočtu řešena.

ZL 225 – VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Změnový list dopočítává vedlejší rozpočtové náklady k již uzavřeným změnovým listům, u kterých tyto náklady nebyly zohledněny.

ZL 226 – SO 101 atrium – odečty prvku X18 a stavební úpravy otvorů

Změnový list řeší zazdění otvorů do mezipater v atriu objektu Císařských lázní. V rámci projektové dokumentace – změna 3 byly otvory do mezipater v atriu řešeny prvkem X18. Jedná se o dvířka, která musí být s požární odolností. Při provádění stavebních prací v atriu zhotovitel zjistil, že otvory které jsou v atriu do mezipater, nejsou původní. Původní otvory jsou ve skutečnosti daleko větší.

ZL 228 – SO 101 m.č. 1.1012, 1.013 bourání rabicové příčky a nová vyzdívka

Změnový list řeší demontáž a zpětnou montáž truhlářského prvku H45, zbourání stávající rabicové příčky a vyzdění nové příčky z plných pálených cihel.

ZL 230 – SO 101 ZTI požární vodovod

Změnový list řeší navýšení výměr požárního vodovodu v důsledku změny trasy oproti projektové dokumentaci. V rámci projektové dokumentace byla část trasy požárního vodovodu naprojektována v sopouchu stávajícího komínu. Zhotovitel v průběhu prací zjistil, že komín je zabetonovaný a nelze tak realizovat navržené řešení dle projektové dokumentace. Bylo dohodnuto, že požární vodovod povede novou trasou, která bude respektovat všechny požadavky památkářů.

ZL 231 – SO 101 ZTI změna materiálu vodovodní potrubí

Změnový list řeší změnu materiálu vodovodního potrubí v nepřístupném kanále.

ZL 235 – SO 101 atrium VZT záměna TI na nátěry

Změnový list řeší záměnu tepelných izolací potrubí VZT pod střechou atria zařízení 1.01 – Větrání sálu nátěrem. Generální projektant při zpracování projektové dokumentace – Změna 3 navrhl kaučukovou izolaci potrubí VZT pod střechou atria „Zařízení 1.01. Větrání sálu“. Navržené řešení nebylo projektantem projednáno s hasiči. V rámci změny PBR bylo zjištěno, že navržené řešení není povolené a vhodné. Z tohoto důvodu dochází ke změně tepelné izolace a také nově k provedení nátěru.

ZL 236 – SO 102.1 PD elektro požadavky ČEZ

Změnový list řeší zpracování PD elektro dle požadavku ČEZ.

ZL 240R – SO 101 replika mřížek dle Z75

Změnový list řeší repliku krycích mřížek dle prvku Z75. Mřížky jsou umístěny nad místnostmi č. 3.011 a 3.012, které budou sloužit jako nasávací otvory. Mřížky nebyly ve smluvním rozpočtu uvedeny.

ZL 242R – SO 101 Štukové stropy L108

Změnový list řeší provedení 4 ks štukových stropů L108. Prvky L108 jsou v místnostech 3.123, 3.125, 3.131 3.129. Prvky L108, Štukové stropy, jsou uvedeny v projektové dokumentaci, ale byly opomenuty ve smluvním rozpočtu.

ZL 247 – SO 102 Trafostanice rozvaděče VN

Změnový list řeší doplnění a montáž rozvaděče VN dle požadavku ČEZ vyvolanou legislativní změnou tj. požadavky ČEZ.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 026, 040, 071, 072, 074, 078, 086, 101, 136T, 142, 176R, 189R, 193, 197, 212R, 217, 218, 219, 221R, 224R, 225, 226, 228, 230, 231, 235, 236, 240R, 242R, 247, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 12. Změny v projektové dokumentaci DPS č. 014, 040, 044 a 058 se týkají změnových listů č. 026, 086, 219 a 176R. Změna v projektové dokumentaci DPS č. 040 byla předána zhotoviteli v dodatku č. 10. Změna v projektové dokumentaci DPS č. 044 byla předána zhotoviteli v dodatku č. 6. Změny v projektové dokumentaci DPS č. 014 a č. 058 budou předány zhotoviteli po uzavření Dodatku č. 12 v listinné podobě ve dvou výtiscích.

B) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se snižuje cena díla o 1.125.004,63 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto dvacet pět tisíc čtyři koruny české a šedesát tři haléřů), tj. 1.361.255,60 Kč s DPH (slovy: jeden milion tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě padesát pět korun českých a šedesát haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 026, 040, 071, 072, 074, 078, 086, 101, 136T, 142, 176R, 189R, 193, 197, 212R, 217, 218, 219, 221R, 224R, 225, 226, 228, 230, 231, 235, 236, 240R, 242R, 247.

Z původních 825.290.313,20 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet pět milionů dvě stě devadesát tisíc tři sta třináct korun českých a dvacet haléřů), tj. 998.601.278,98 Kč s DPH (slovy: devět set devadesát osm milionů šest set jedna tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a devadesát osm haléřů) je tak **snížena cena díla na 824.165.308,57 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet čtyři milionů sto šedesát pět tisíc tři sta osm korun českých a padesát sedm haléřů), tj. 997.240.023,37 Kč s DPH (slovy: devět set devadesát sedm milionů dvě stě čtyřicet tisíc dvacet tři korun českých a třicet sedm haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 026, 040, 071, 072, 074, 078, 086, 101, 136T, 142, 176R, 189R, 193, 197, 212R, 217, 218, 219, 221R, 224R, 225, 226, 228, 230, 231, 235, 236, 240R, 242R, 247, které jsou přílohou č. 2 až 31 tohoto Dodatku č. 12.

C) Změna Příloha č. 5 Oprávněné osoby Smlouvy

Dochází ke změně oprávněné osoby ve věcech technických na straně objednatele, čímž dochází ke změně přílohy č. 5 Smlouvy. Příloha č. 5 Smlouvy se plně nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 12.

D) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 12 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 12 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Změna přílohy č. 5 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby
 - Příloha č. 2 - Přehled změn a dodatků
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 026
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 040
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 071
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 072
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 074
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 078
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 086
 - Příloha č. 10 - Změnový list č. 101
 - Příloha č. 11 - Změnový list č. 136T
 - Příloha č. 12 - Změnový list č. 142
 - Příloha č. 13 - Změnový list č. 176R
 - Příloha č. 14 - Změnový list č. 189R
 - Příloha č. 15 - Změnový list č. 193
 - Příloha č. 16 - Změnový list č. 197
 - Příloha č. 17 - Změnový list č. 212R
 - Příloha č. 18 - Změnový list č. 217
 - Příloha č. 19 - Změnový list č. 218
 - Příloha č. 20 - Změnový list č. 219
 - Příloha č. 21 - Změnový list č. 221R
 - Příloha č. 22 - Změnový list č. 224R
 - Příloha č. 23 - Změnový list č. 225
 - Příloha č. 24 - Změnový list č. 226
 - Příloha č. 25 - Změnový list č. 228
 - Příloha č. 26 - Změnový list č. 230
 - Příloha č. 27- Změnový list č. 231

Příloha č. 28 - Změnový list č. 235

Příloha č. 29 - Změnový list č. 236

Příloha č. 30 - Změnový list č. 240R

Příloha č. 31 - Změnový list č. 242R

Příloha č. 32 - Změnový list č. 247

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 12 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 12 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 12 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 12 a prohlašují, že si dodatek č. 12 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 12 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1445/12/22 ze dne 05.12.2022.

Objednatel


Zhotovitel

V Karlových Varech dne _____

V Praze dne _____

.....
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánek
hejtman

.....
**„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“**



Příloha č. 1

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Funkce	Oprávněná osoba ve věcech technických
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Funkce	Oprávněná osoba ve věcech autorského dozoru
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Funkce	Oprávněná osoba se všeobecnou působností
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Funkce	Výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Přehled změn a dodatků

Název akce:	0	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vykližení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdivky parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51,52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břidlice – skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 – Výztuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesářské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdivky otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešíř trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A - zabetonování stávajících kominů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplentování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelínového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálu	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiště	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 - 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
70	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
71	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
72	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
74	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
75	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámu	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
76	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových šachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
83	Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria	8	70 145 705,43	0,00	0,00	10 230 354,46	62 156 522,08	0,00	0,00	13 330 102,15	31 549 639,96	1 221 449,34	1 221 449,34
84	Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty	9	989 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 998,81	0,00	0,00
85	Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT	9	-125 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,90	1 375 488,12	0,00	0,00
86	Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT	9	1 552 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 278,22	2 779 248,23	0,00	0,00
87	Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8	9	770 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,69	798 292,17	0,00	0,00
88	Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02	9	16 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,55	0,00	0,00
89	Změnová list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37	9	7 546 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 668,06	0,00	0,00
90	Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37	9	28 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,15	0,00	0,00
91	Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení	9	157 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 281,07	0,00	0,00
92	Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů	9	80 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,92	135 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační omítky SV40	9	131 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,52	159 266,26	0,00	0,00
94	Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu	9	100 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,67	0,00	0,00
95	Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04	9	-578 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 539,78	55 384,86	0,00	0,00
96	Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06	9	25 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,56	0,00	0,00
97	Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás	9	15 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,31	0,00	0,00
98	Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985	9	68 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,87	0,00	0,00
99	Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky	9	57 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,98	0,00	0,00
100	Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísni mansardových oken	9	36 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	0,00	0,00
101	Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL	9	455 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,45	534 649,24	0,00	0,00
102	Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16	9	83 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,11	101 625,54	0,00	0,00
103	Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah	9	14 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,89	45 265,03	0,00	0,00
104	Změnový list 165 - SO 101 ESI změna světlidel M1, M2	9	3 408 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 874,30	4 725 000,00	0,00	0,00
105	Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů	9	17 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,78	0,00	0,00
106	Změnový list 174 - SO 101 skladby S330, 34 sádrová stěrka na stěny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 397,69	1 102 397,69
107	Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládrování	9	7 300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,38	0,00	0,00
108	Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10	9	-210 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,86	86 800,65	0,00	0,00
109	Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66	9	-118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,00	30 066,61	0,00	0,00
110	Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5	9	201 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 196,77	424 572,93	0,00	0,00
111	Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace	10	2 489 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 219,70	0,00	0,00
112	Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4	10	220 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,05	437 199,83	0,00	0,00
113	Změnový list č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu	10	806 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,05	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
114	Změnový list č. 147R – SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety	10	208 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,18	0,00	0,00
115	Změnový list č. 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1	10	96 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,82	153 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Změnový list č. 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085	10	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Změnový list č. 157 – SO 101 hromosvod	10	341 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 763,46	0,00	0,00
118	Změnový list č. 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609	10	36 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,54	0,00	0,00
119	Změnový list č. 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské práce	10	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 054,00	0,00	0,00
120	Změnový list č. 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů	10	216 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 917,34	0,00	0,00
121	Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků	10	152 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,97	0,00	0,00
122	Změnový list č. 172 – SO 101 vlysý – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014	10	204 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 222,26	410 761,40	0,00	0,00
123	Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016	10	63 845,62	0,00	0,00	55 593,61	119 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize svítidel mimo dobových	10	552 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 041,28	1 387 852,99	0,00	0,00
125	Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profilcarbonatační nátěr	10	203 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,42	0,00	0,00
126	Změnový list č. 187R – Císařská koupelna	10	1 097 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 357,67	2 051 894,37	0,00	0,00
127	Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41	10	-180 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 477,37	159 857,84	0,00	0,00
128	Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057	10	873 123,01	0,00	0,00	21 858,20	894 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky	10	605 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 217,58	0,00	0,00
130	Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňe prvků dle Y	10	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083	10	-83 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 233,02	0,00	0,00	0,00
132	Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro	10	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00
133	Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie	10	15 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,70	0,00	0,00
134	Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břidlice	10	54 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,87	0,00	0,00
	Změnový list č. 055 - krov SDK	11	2 493 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 362,48	3 370 497,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 132T - SO 101 repase zazděných oken N 602	11	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zazděných oken N609	11	63 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,37	0,00	0,00
	Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby kleneb	11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 1.007	11	17 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 195 - SO 101 adhezni můstek pro odstranění latexových nátěrů	11	183 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 185,05	0,00	0,00
135	Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových krabic do vlysů	11	324 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,70	353 915,40	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 3.01 a 4.01	11	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 956,65	1 252 750,65	0,00	0,00
	Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových dřevěných kcí	11	726 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 663,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní fasádě	11	236 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů původních maleb, m.č. 5.502	11	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN	11	32 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu nad hlavním vstupem	11	42 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 522,54	0,00	0,00
	Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb	12	397 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 190,34	0,00	0,00
	Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří	12	58 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,19	0,00	0,00
	Změnový list č. 071 - SO 101 MaŘ přesun rozvaděčů	12	286 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 836,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp	12	618 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 055,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby střechy SV55, 56	12	1 059 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 816,13	1 239 043,51	0,00	0,00
	Změnový list č. 078 - SO 101 změna sřešní krytiny - skladby SV55, SV56	12	27 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 524,04	386 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA	12	-2 500 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 708,04	10 129 119,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby	12	24 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení	12	95 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 962,15	0,00	0,00
	Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární klapky	12	27 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,69	0,00	0,00
	Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - Lustry	12	925 980,25	0,00	0,00	0,00	199 665,00	0,00	0,00	364 133,00	1 090 448,25	0,00	0,00
	Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách	12	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky	12	-5 601 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 734,68	3 980 734,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí	12	155 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 116,45	0,00	0,00
	Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017	12	-713 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 522,94	757 734,22	0,00	0,00
	Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky	12	22 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 950,27	284 786,73	0,00	0,00
	Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen	12	710 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL	12	209 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových soklů	12	808 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 778,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 224R - SO 101 Omítka chodby 3.010	12	206 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12	1 700 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 003,89	0,00	1 129 963,67	0,00	0,00
	Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů	12	109 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,28	177 019,33	0,00	0,00
	Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabcové příčky a nová vyzdívka	12	22 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod	12	23 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,84	0,00	0,00
	Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí	12	37 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377,20	88 474,00	0,00	0,00

Příloha č. 13 Zásad pro poskytování dotací z programu 134D220

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZT záměna TI za nátěry	12	-359 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 754,95	320 679,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ	12	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75	12	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108	12	97 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN	12	267 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 064,00	0,00	0,00
	CELKEM		139 194 221,05	0,00	0,00	21 437 915,95	76 990 609,07	1 624 587,06	29 477 390,87	58 820 065,38	125 821 311,32	37 046 734,93	25 834 213,11
	CELKEM (v %)		20,32%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	684 971 087,52
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	-102 557,88
Dodatek č. 3	6 626 279,53
Dodatek č. 4	4 787 024,98
Dodatek č. 5	7 938 874,69
Dodatek č. 6	-6 982,78
Dodatek č. 7	15 558 484,44
Dodatek č. 8	70 145 705,43
Dodatek č. 9	22 024 805,71
Dodatek č. 10	8 647 305,24
Dodatek č. 11	4 700 286,32
Dodatek č. 12	-1 125 004,63
Realizační cena CELKEM vč. změn	824 165 308,57

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
14,37%	4,54%	26,96%	15,58%

Verze dokumentu: 1.01

Změnový list č. 026

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 18. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

část B 2.NP sanace kleneb

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

397.190,34 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá sanaci kleneb v 2.NP části B.

Změnový list č. 026

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL026 SO 101 část B 2.NP sanace klenebStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

datum: 18. 8. 2022

Celková cena ZL**397 190,34**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										3 244 394,38		397 190,34		0,00		3 641 584,72	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
44	K	346481111	Zapientování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	7,76												
	PP		Zapientování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem														
	VV		otvory v 2.NP		8,37												
N1	K	61114201R	Vymodelování rastru klenby z ocelových prutů	m2													
	PP		Vymodelování rastru klenby z ocelových prutů, řemeslná práce														
	VV		výměra otvorů s modelací 2.NP		6,22												
N2	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2													
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů														
	VV		výměra otvorů		8,37												
N3	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2													
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů														
	VV		Celá plocha kleneb 2.NP		547,84												
N3	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2													
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%														
	VV		výměra kleneb -opravy do 10% 2.NP		10,34												
N4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2													
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%														
	VV		výměra kleneb -opravy do 30% 2.NP		173,50												
N5	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2													
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%														
	VV		výměra kleneb -opravy do 50% 2.NP		155,51												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6	K	611322423	Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin	m2										
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákny vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin											
	VV		oprava kleneb do 100% 2. NP		168,35									
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
N7	K	978035117R	Ruční odstranění poškozené omítky kleneb	m2										
	PP		Ruční odstranění poškozené omítky kleneb											
	VV		výměra opravovaných kleneb 2.NP		316,86									
N8	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m											
	VV		1 pojízdné kostka lešení x 25		25									
N9	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112											
	VV		1 měsíc		30									
N10	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus										
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m											
	VV		1 pojízdné kostka lešení x 25		25									
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot"		10,34									

Změnový list č. 040

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 11. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

3.NP SDK požární úprava dveří

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

58.731,19 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení požárních úprav dveří dle změny PD č.066 ve 3.NP.


Změnový list č. 040

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL040 SO 101 SDK požární úprava dveří														
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní														
Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně														
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení														
														datum: 11. 8. 2022
Celková cena ZL														58 731,19
rozsah dle SoD														
rozsah ZL														
Náklady soupisu celkem														
132 173,24														
58 731,19														
0,00														
190 904,43														
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		763	Konstrukce suché výstavby											
N1	K	763121467R3	SDK Záklap dveřních otvorů a interiérových oken - samostatně stojící pož.odolnost EI30 nebo 45 DP1 - profil CD+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací tl. 50 mm	m2	98,23									
	PP		SDK Záklap dveřních otvorů a interiérových oken - samostatně stojící pož.odolnost EI30 nebo 45 DP1 - profil CD+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací tl. 50 mm											
	VV		"výměra v ZL033" 3.NP výkres č. 144B, skladba SS45 část B m.č. 5.105, 5.107, 5.108, 5.110, 5.112, 5.505, 5.121, 5.123, 5.125, 5.126, 5.128" 11"1*2,2		24,20									
			3.NP výměry dle skutečnosti a změny PD č.066											
			"m.č. 5.105a" 2,73*2,47		6,74									
			"m.č. 5.107" 2,9*2,5		7,25									
			"m.č. 5.108" 2,91*2,5		7,28									
			"m.č. 5.110" 1,9*2,48		4,71									
			"m.č. 5.112" 2,14*2,5		5,35									
			"m.č. 5.505" 1,4*2,5		3,50									
			"m.č. 5.121" 2,16*2,48		5,36									
			"m.č. 5.123" 1,71*2,5		4,28									
			"m.č. 5.125" 2,8*2,48		6,94									
			"m.č. 5.126" 2,9*2,5		7,25									
			"m.č. 5.128" 2,72*2,48		6,75									
			Celkem		65,40									
			rozdíl oproti výměře v ZL033		41,20									
N2	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m										
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru											
	VV		3.NP výměry dle skutečnosti a změny PD č.066											
			"m.č. 5.105" 2,73		2,73									
			"m.č. 5.107" 2,9		2,90									
			"m.č. 5.108" 2,91		2,91									
			"m.č. 5.110" 1,9+2,48		4,38									
			"m.č. 5.112" 2,14+2,5		4,64									
			"m.č. 5.505" 1,4+2,5		3,90									
			"m.č. 5.121" 2,16+2,48		4,64									
			"m.č. 5.123" 1,71+2,5		4,21									
			"m.č. 5.125" 2,8		2,80									
			"m.č. 5.126" 2,9		2,90									
			"m.č. 5.128" 2,72+2,48		5,20									
			Celkem		41,21									
23	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		<i>presun hmot ZL</i>		379,24									

Změnový list č. 071

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 12. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 MaR přesun rozvaděčů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

286 836,90 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu umístění rozvaděčů MaR RMR 6.1 a RMR 6.2 dle požadavku bodu 98.1 z KD.

Rozvaděče musí být umístěny v místě, které není volně přístupné, zajištěné proti mrazu a

v dosahu místa pro napájení. Po zvážení více variant byla GP zvoleno umístění rozvaděče RMR 6.1

v m.č. 6.104 v části B va zdaní věži a rozvaděče RMR 6.2 v m.č. 6.010.

Rozvaděč RMR6.1 ovládá VZT jednotku 2 a RMR6.2 VZT jednotky 3 a 4.

Změnový list zohledňuje prodloužení kabeláže k jednotkám.

Změnový list č. 071

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL071 SO 101 MaR přesun rozvaděčůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.5 Měření a regulace, D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

datum: 12. 9. 2022

Celková cena ZL**286 836,90**

										rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										286 836,90		0,00		3 059 568,10	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
D.1.4.5 Měření a regulace															
D	D56		Montážní materiál												
2	K	Pol30	D+M Kabel stíněný J-Y-St-Y 2x2x0,8	m	800,00										
	PP		D+M Kabel stíněný J-Y-St-Y 2x2x0,8												
	VV		"rozvaděč RMR 6.2"		162,80										
3	K	Pol31	D+M Kabel stíněný JYTY 2x1	m	7 100,00										
	PP		D+M Kabel stíněný JYTY 2x1												
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		112,00										
			"rozvaděč RMR 6.2"		1424,50										
			Celkem		1536,50										
4	K	Pol32	D+M Kabel stíněný JYTY 4x1	m	5 600,00										
	PP		D+M Kabel stíněný JYTY 4x1												
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		192,00										
			"rozvaděč RMR 6.2"		1139,60										
			Celkem		1331,60										
5	K	Pol33	D+M Kabel stíněný JYTY 7x1	m	1 000,00										
	PP		D+M Kabel stíněný JYTY 7x1												
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		256,00										
			"rozvaděč RMR 6.2"		691,90										
			Celkem		947,90										
9	K	Pol37	D+M Kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	600,00										
	PP		D+M Kabel silový CYKY-J 3x2,5												
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		24,00										
			"rozvaděč RMR 6.2"		244,20										
			Celkem		268,20										
10	K	Pol38	D+M Kabel silový CYKY-J 5x1,5	m	1 200,00										
	PP		D+M Kabel silový CYKY-J 5x1,5												
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		16,00										
20	K	Pol48	D+M Ochranné pospojení - vodič CY6	m	1 100,00										
	PP		D+M Ochranné pospojení - vodič CY6												
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		8,00										
			"rozvaděč RMR 6.2"		40,70										
			Celkem		48,70										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
23	K	Pol51	D+M Kabelový žlab neděrovaný 125/50 mm, vč. víka, přepážky a příslušenství pro upevnění	m	160,00									
	PP		D+M Kabelový žlab neděrovaný 125/50 mm, vč. přepážky a příslušenství pro upevnění											
	VV		"rozvaděč RMR 6.2"		8,00									
32	K	Pol60	D+M Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů Variantně	m	950,00									
	PP		D+M Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů Variantně uložení svazku kabelů pod omítkou											
	VV		"rozvaděč RMR 6.1"		8,00									
36	K	Pol64	D+M Drobný montážní materiál hmoždinky, šrouby, podložky, příchytka a další pomocný materiál	soubor	1,00									
	PP		D+M Drobný montážní materiál hmoždinky, šrouby, podložky, příchytka a další pomocný materiál											
	VV		"pro oba rozvaděče"		0,27									
	D	D57	Ostatní											
6	K	Pol75	Montáž	soubor	1,00									
	PP		Montáž											
	VV		"pro oba rozvaděče" 60 h x 782,39		0,80									
7	K	Pol76	Demontáž demontáž stávajících kabelů a kabelových tras, stávajících prvků MaR	soubor	1,00									
	PP		Demontáž demontáž stávajících kabelů a kabelových tras, stávajících prvků MaR											
	VV		"pro oba rozvaděče" 24 h x 350		0,12									
9	K	Pol78	Stavební přípomocce vrtání větších děr, průrazy, osazení rozvaděčů	soubor	1,00									
	PP		Stavební přípomocce vrtání větších děr, průrazy, osazení rozvaděčů											
	VV		"pro oba rozvaděče" 52 h x 350		0,58									
	D	D1	Kabely											
14	M	Pol. 13	D CYKY-J 5x6	m	550,00									
	PP		D CYKY-J 5x6											
	VV		"rozvaděč RMR 6.2"		50,00									
N1	M		CYA 10 zž	m										
	PP		CYA 10 zž											
	VV		"rozvaděč RMR 6.2"		20,00									
	D	D4	Elektroinstalační materiál											
6	M	Pol. 140	D Kabelový žlab plný 100/50 - vč. víka, závěsů, spojek (s funkční integritou)	m	510,00									
	PP		D Kabelový žlab plný 100/50 - vč. víka, závěsů, spojek (s funkční integritou)											
	VV		"rozvaděč RMR 6.2"		8,00									
16	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		"montážní práce pro silnoproud" 24 hodin		24,00									

Změnový list č. 072

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 12. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 základy venkovních ramp

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

618.055,90 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá realizaci základů pod vstupní boční rampy dle výkresu D.1.2.b.03A R04, zaslané specifikace materiálu mailem ze dne 5. 3. 2021 a výpočtu výkopů dle skutečnosti.

Změnový list č. 072

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL072 SO 101 základy venkovních ramp																				
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																				
Objekt: SO 101 - Historická budova Císařské lázně																				
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení													datum: 12. 8. 2022							
Celková cena ZL													618 055,90							
rozsah dle SoD																				
rozsah ZL																				
Náklady soupisu celkem																				
													4 146 015,63		618 055,90		0,00		4 764 071,55	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenik / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL						
D	1		Zemní práce																	
N1	K	129951103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3																
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou																	
	VV		odvezené kamenivo dle VL 70 t /2,27t/m3		30,84															
N2	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3																
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných																	
	VV		(Výkop pro základy dle skutečnosti - bourání zdiva)*1/4 "ruční výkop" (88-30,84)/4		14,29															
N3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3																
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3																	
	VV		(Výkop pro základy dle skutečnosti - bourání zdiva)*3/4 (88-30,84)*3/4		42,87															
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3		795,07														
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4																	
	VV		ruční výkop		14,29															
N4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3																
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3																	
	VV		"přesun odvalu na staveništi na deponii a zpět" 2*(14,29+42,87)		114,32															

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3										
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m											
	VV		"přesun odvalu na staveništi na deponii a zpět" 2*(14,29+42,87)		114,32									
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,45									
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
	VV		odvezené kamenivo dle VL 70 t /2,27t/m3		30,84									
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 241,05									
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m											
	VV		30,84*18 'Přepočtené koeficientem množství		555,12									
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 248,21									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504											
	VV		odvezené kamenivo dle VL 70 t		70,00									
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	245,47									
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
	VV		"zásyp kolem základů" výkop - základy - podsyp 88-(19,44+5+5,36+45,43*0,25)		46,84									
	VV		"dosypání rampy z -2,39 na kótu -0,82m (384,47) (odečet skladby komunikací 0,35m), š. 2,65 m" 2*10,5*2,65*(2,39-0,82)/2		43,69									
			celkem		90,53									
N6	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t										
	PP		materiál pro zásyp pod dna anglických dvorků na v. 0,5 m											
	VV		90,53 -(30,84+14,29) m3 x 2,5 t/m3		83,43									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	2		Zakládání											
6	K	271532212.1R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm	m3	99,23									
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 32 mm											
	VV		"podsyp pod základové pasy" (10+10,5+10,5+10,2)*1,3*0,1		5,36									
N7	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3										
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15											
	VV		"podkladní beton pod základové pasy" "podkladní beton dle DL" 5m3		5,00									
N8	K	274352241	Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2										
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení											
	VV		2*(11*0,9*2 + 13*0,9*2)		86,40									
N9	K	274352242	Odstranění bednění základových pasů kruhového r přes 4 m	m2										
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění											
	VV		2*(11*0,9*2 + 13*0,9*2)		86,40									
N10	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3										
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30											
	VV		"základové pasy š. 0,45, v. 0,9 m" 2*(11+13)*0,45*0,9		19,44									
10	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	74,58									
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25											
	VV		"věnec na základové zdi pro uložení kamenných prvků š. 400 a v. 200 mm" 2*(11+13)*0,4*0,2		3,840									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N11	K	274362114	Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm	t										
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli, průměr prutu do 22 mm 10 505 (R) nebo BSt 500											
	VV		"výztuž pasů" (13+11)*2*(12+(0,45+0,9)*2*4)*0,4/1000		0,44									
N12	K	279113153R	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37	m2										
	PP		Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37											
	VV		dle skutečnosti * prořez 1,1 (19,5+21,8)*1,1		45,430									
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	44,45									
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500											
	VV		"R12 4 ks/m" (11+13)*2*4*0,9*0,00089		0,154									
			"R10 8 ks/m" (11+13)*2*8*0,00062		0,238									
			Celkem		0,392									
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 808,59									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m											
	VV		"přesun hmot - výztuž, betonáž, vyzdívky"		117,340									
	D	VRN4	Inženýrská činnost											
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor										
	PP		koordinace s GP, se statikem, zajištění výrobní dokumentace a koordinace s restaurátorskou firmou, která bude zpětně osazovat kamenné prvky											
	VV		0,78 % z částky ZL Kč(dle SoD)		0,001									

Změnový list č. 074

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 19. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 bourání a TI – skladyby střechy SV55, 56

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

1.059.227,38 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá bourací práce a provedení tepelných izolací skladeb SV55, 56 na ochozu atria dle změny PD č.023. Dále dopočítává výměry dle skutečnosti, bourací práce chyběly ve smluvním rozpočtu.

Změnový list č. 074

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL074 SO 101 bourání a TI - skladby střechy SV55, 56

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 19. 9. 2022

Celková cena ZL

1 059 227,38

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										17 001 084,40		1 239 043,51		-179 816,13		18 060 311,77	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	4		Vodorovné konstrukce														
N1	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3													
	PP		Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a vyzruže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, kamenných nebo betonových														
	VV		"zabetonování otvorů po světlicích" 1,4 m3 dle DL		1,40												
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
31	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	289,40												
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm														
	VV		"odečet z SoD" nov_SV55+nov_SV55_56											-289,40			
20	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	20,90												
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15														
	VV		"vyrovnávací mazanina SV56" 30-120 mm, (11,6+47,6+48,3)*(0,03+0,12)/2		8,06												
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání														
N2	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobotonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3													
	PP		Bourání mazanin škvárobotonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2														
	VV		"SV56" (6.202, 6.205, 6.207), tl. 250-350 mm, (11,6+47,6+48,3)*0,3		32,25												
	VV		"SV55" (6.206), tl. 200-250 mm, 181,9*0,225		40,93												
			Celkem		73,18												
N3	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3													
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2														
	VV		"SV55, 56" 289,4x0,02		5,79												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N4	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2										
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2											
	VV		"SV55, 56" 289,4		289,40									
N5	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m										
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti											
	VV		"výměra dle K121"		161,00									
	D	997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"přesun sutě z ZL"		156,15									
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"přesun sutě z ZL"		156,15									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		156,15*18 Přepočtené koeficientem množství		2 810,70									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"dlažba, podklady"		155,86									
13	K	997231101R	Odpad z železa - neodváží se na skládku, ale do sběru	t	-39,90									
	PP		Odpad z železa - neodváží se na skládku, ale do sběru											
			"demontáž lemování zdí"		-0,0018									
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot z ZL"		7,22									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		713	Izolace tepelné											
13	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	289,40									
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodové, jednovrstvá											
	VV		"skutečná výměra TI" tl.100 mm v ploše 316,73m2 + svislá TI u žlabu (9,3*2*0,44+48*0,67) a tl. 50 mm 292,1m2 (odečten žlábek)		316,73									
			"skutečná výměra TI" tl.100 mm svislá u žlabu (9,3*2*0,44+48*0,67)		40,34									
			"skutečná výměra TI" tl. 50 mm 292,1m2 (odečten žlábek)		292,10									
			Celkem		649,17									
			navýšení oproti SoD		359,77									
14	M	28375910	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm	m2	295,19									
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm											
	VV		"odečet z SoD"		-295,19									
8	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	1 141,17									
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm											
			"skutečná výměra TI tl. 100" (316,73+40,34)*1,15		410,64									
5	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	882,88									
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm											
			"skutečná výměra TI druhá vrstva" 292,13*1,15		335,92									
15	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	289,40									
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně											
	VV		"skutečná výměra TI"		316,73									
			rozdíl oproti SoD		27,33									
16	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	33,28									
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový											
	VV		"skutečná výměra TI" 316,73*(0,07 +0,13)/2*1,15		36,42									
			rozdíl oproti SoD		3,14									
N8	K	71314136R	Zpevnění hrany TI v místech odskoků a hrany spád.žlabu Z profilem z FeZn plechu tl. 0,8mm (bude přilepen k EPS podkladu PUR pěnou)	m										
	PP		Zpevnění hrany TI v místech odskoků a hrany spád.žlabu Z profilem z FeZn plechu tl. 0,8mm (bude přilepen k EPS podkladu PUR pěnou)											
	VV		žlab 78,3 bm + odskoky (2,9*2+0,5*2)		85,10									
23	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,20									
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,15									

Změnový list č. 078

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 5. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**SO 101 změna střešní krytiny – sklady SV55,
SV56**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

27.369,44 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu střešní krytiny skladeb SV55, 56 na ochozu atria dle změny PD č.023 z PVC folie na modifikované asfaltové pásy s vložkou ze skleněné tkaniny klasifikace Broof(t3), které jsou uživatelsky výhodnější s nižší jednotkovou cenou.

Dále ZL dopočítává navýšení výměr dle skutečnosti.

Změnový list č. 078

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL078 SO 101 změna střešní krytiny - skladby SV55, 56

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

datum: 5. 9. 2022

Celková cena ZL**27 369,44**

								rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem								547 547,52		386 893,48		-359 524,04		574 916,97	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
D	712		Povlakové krytiny												
2	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	362,54										
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým												
	VV		nov_SV55+nov_SV55_56 vodorovná		316,73										
			nov_SV55+nov_SV55_56 svislá (97*0,4)+(67*0,5)+(4+3)*2*0,5		79,30										
			Celkem		396,03										
			rozdíl oproti SoD		33,49										
3	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,11										
	PP		lak asfaltový penetrační												
	VV		33,49*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,01										
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	362,54										
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše												
	VV		nov_SV55+nov_SV55_56 celkem x 3 (parozábrana, podkladní pás, vrchní pás)		1 188,09										
			rozdíl oproti SoD		825,55										
5	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	416,92										
	PP		pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 - parozábrana												
	VV		396,03*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		455,43										
			rozdíl oproti SoD		38,51										
N6	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2											
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu - podkladní vrstva												
	VV		396,031,15 *Přepočtené koeficientem množství		455,43										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N7	M	62853008	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2										
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu - vrchní vrstva											
	VV		396,031,15 *Přepočtené koeficientem množství		455,43									
6	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	362,54									
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha											
	VV		"odečet z SoD"		-362,54									
7	M	28342413	fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm	m2	416,92									
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm											
	VV		-362,54*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		-416,92									
13	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44									
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,05									

Změnový list č. 086

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 30. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

vnější fasáda – ZMĚNA

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

-2 500 588,28 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení vnější fasády dle skutečnosti: zatřídění položek oprav v rozsahu do 20% a rozdělení jednotkových cen dle termínu realizace jednotlivých částí fasády.

Změnový list č. 086

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám




Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL086 SO 101 vnější fasáda - ZMĚNA																					
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																					
Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně																					
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení																					
															datum: 30. 9. 2022						
Celková cena ZL															-2 500 588,28						
rozsah dle SoD																					
rozsah ZL																					
Náklady soupisu celkem										21 635 605,79			10 129 119,76			-12 629 708,04			19 135 017,50		
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
			Odečet																		
N1	K	622325603	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu do 30%	m2	5 065,18																
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%																		
	VV		*odečet ze ZL080*		-5 065,18																
			Přípočet																		
N1a	K	622325602	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2																	
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%																		
	VV		plocha fasády realizovaná v termínu 21-II		2 632,684																
N1b	K	622325602	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2																	
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%																		
	VV		plocha fasády realizovaná v termínu 22-I		906,165																
N1c	K	622325602	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2																	
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%																		
	VV		plocha fasády realizovaná v termínu 22-II		1 526,331																
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
			Odečet																		
N6	K	978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 30%	m2	5 065,18																
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %																		
	VV		*odečet ze ZL080*		-5 065,18																
			Přípočet																		
N6a	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2																	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %																		
	VV		plocha fasády realizovaná v termínu 21-I		2 632,684																
N6b	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2																	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %																		
	VV		plocha fasády realizovaná v termínu 21-II		906,165																

N6c	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čísnosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spár a s očištěním zdíva stupně čísnosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %		
	VV		plocha fasády realizovaná v termínu 22-I		1 526,331
	D	997	Přesun sutě		
N12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	158,31
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m		
	VV		*přesun suti ze ZL*		-40,52
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
	VV		*přesun suti ze ZL*		-40,52
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	VV		-40,521*18 *Přepočtené koeficientem množství		-729,38
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904		
	VV		*přesun suti ze ZL*		-40,52
	D	998	Přesun hmot		
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m		
	VV		*Přesun hmot ze ZL*		-51,41

Změnový list č. 101

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 5. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

přidružené m. č. 1.005 a 1.012 malby

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

24.043,36 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení maleb v přidružených místnostech 1.005 a 1.012, které nebyly ve smluvním rozpočtu.

Změnový list č. 101

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 101 SO101 přidružené m.č. 1.005, 1.012 malby

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba

05.08.2022

Celková cena ZL**24 043,36**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										2 948 999,15		24 043,36		0,00		2 973 042,51	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV														
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 200,00												
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m														
	VV		3*5*2		30,00												
	D	PSV	Práce a dodávky PSV														
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety														
N1	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2													
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 m do 5,00 m														
	VV		m.č.1.005														
	VV		"stěna" 2*(5+3)*2,25- (3*3,1+2,2*2,05+1,2*0,75)+0,45*(1,2+2,45*2)+0,25*(2,2+2,95*2)		26,06												
	VV		"strop"15		15,00												
	VV		m.č.1.012														
	VV		"stěna" 2*(5+3)*2,25- (3*3,1+2,2*2,05+1,2*0,75)+0,45*(1,2+2,45*2)+0,25*(2,2+2,95*2)		26,06												
	VV		"strop"15		15,00												
	VV		Celkem		82,12												
N2	K	97803511R	Odstranění latexových nátěrů	m2													
	PP		Odstranění latexových nátěrů na stropech														
	VV		m.č.1.005 a 1.012. stropy		30,00												
N3	K	78415101R	Dvojnásobná aplikace adhezivního můstku FORTESIL	m2													
	PP		Dvojnásobná aplikace adhezivního můstku FORTESIL dle Technologického postupu														
	VV		m.č.1.005 a 1.012. stropy		15,00												

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	10 510,89									
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		m.č.1.005, m.č. 1.012 stěny: 26,06x2		52,12									
N4	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 m do 5,00 m	m2										
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m											
	VV		m.č.1.005, m.č. 1.012 stěny: 26,06x2		52,12									
6	K	784181123	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	5 569,80									
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		m.č.1.005, m.č. 1.012		82,12									
9	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	9 763,19									
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		m.č.1.005, m.č. 1.012		82,12									

Změnový list č. 136T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29.09.2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

m.č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

95 962,15 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění dřevěného obložení – repliky stávajícího obložení do m. č. 3.007 a 3.015 dle požadavku bodu 109.4 z KD.

Změnový list č. 136T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL136T SO 101 m.č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **Y - restaurační**

29.09.2022

Celková cena ZL

95 962,15

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										0,00		95 962,15		0,00		95 962,15	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	H	Truhlářské prvky														
N1	K	76611021R.1	T25a D+M Sténový obklad, fládrovaný masiv - smrkové dřevo - replika stávajícího	kus													
	PP		T25a D+M Sténový obklad, fládrovaný masiv - smrkové dřevo - replika stávajícího														
	VV		m.č. 3.007		1,000												
	VV		m.č. 3.015		2,000												
	VV		Součet		3,000												

Změnový list č. 142

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 4. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 VZT úpravy pro požární klapky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

27.799,69 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL řeší úpravy ve zdivu pro požární klapky.

Změnový list č. 142

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 142 SO 101 VZT úpravy pro požární klapky

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

datum: 4. 8. 2022

Celková cena ZL

27 799,69

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										12 868 798,03		27 799,69		0,00		12 896 597,73	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	D14		Zařízení 12.01 - Větrání slaboproudu														
6	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	5,00												
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu														
	VV		1.PP 12.01.01, (0,4+0,3)*2*0,7		0,98												
D	D15		Zařízení 12.02 - Větrání SLP, MaR a EPS														
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	3,00												
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu														
	VV		1.PP 12.02.01, (0,4+0,3)*2*0,7		0,98												
D	D16		Zařízení 12.03 - Větrání slaboproudu														
4	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	2,50												
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu														
	VV		1.PP 12.03.01, (0,4+0,3)*2*0,7		0,98												
D	D20		Zařízení 12.07 - Větrání Větrání technické místnosti														
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	2,50												
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu														
	VV		1.NP 12.03.01, (0,4+0,3)*2*0,7		0,98												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		D21	Zařízení 13.01 - Větrání skladu - sál											
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	2,50									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		1. PP (0,4+0,3)*2*0,7		0,98									
D		D22	Zařízení 13.02 - Větrání skladu											
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	2,50									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		1.PP (0,4+0,3)*2*0,7		0,98									
D		D23	Zařízení 13.03 - Větrání skladu											
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	2,50									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		1.NP (0,4+0,3)*2*0,7		0,98									
D		D24	Zařízení 13.04 - Větrání skladu											
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	1,00									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		1.NP (0,4+0,3)*2*0,7		0,98									
D		D25	Zařízení 13.05 - Větrání skladu											
5	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	1,00									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		1.NP (0,4+0,3)*2*0,7		0,98									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		D26	Zařízení 13.06 - Větrání technického zázemí - malý sál											
8	M	Pol19	<i>Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu</i>	m2	3,00									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		1.PP (0,4+0,3)*2*0,7		0,98									
D		D27	Zařízení 13.07 - Větrání technického zázemí - malý sál											
5	M	Pol19	<i>Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu</i>	m2	1,00									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		2.NP (0,4+0,3)*2*0,65		0,91									
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
48	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	154,00									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm											
	VV		otvory ve zdivu VZT potrubí 400x300, 10 ks		10									
D		997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		sut' z bourání otvorů		2,76									
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		sut' z bourání otvorů		2,76									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		2,76*18 'Přepočtené koeficientem množství		49,68									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		sut' z bourání otvorů		2,76									

Změnový list č. 176R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 02.09.2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**Nově nalezené historicky cenné prvky
z pasportizace – Lustry**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

925 980,25 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Na základě pasportizace prvků k restaurování – lustry - provedené v období leden - duben 2020 v rámci realizace projektu byly objeveny prvky nad rámec PD a rozpočtu, tzn. prvků, které nejsou součástí díla (jinými slovy byly nalezeny rozdíly oproti pasportu prvků předanému v rámci předání staveniště).

Předkládaný změnový list uvádí seznam těchto prvků a nacenění.

Změnový list č. 176R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL176R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace – lustry

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **Y - Restaurátoři**

02.09.2022

Celková cena ZL

925 980,25

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										1 270 624,40		1 290 113,25		-364 133,00		2 196 604,65	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		C	Lustry svítidla														
4	K	RES0244R	C4 D+M H3 - repase závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků	kus	13,00												
	PP		C4 D+M H3 - repase závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků														
	VV		počet v SOD		13,00												
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		10,00												
	VV		Celkem rozdíl		-3,00												
N1		RES0244R.N	C4 D+M H3 - replika závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků	kus													
	PP		C4 D+M H3 - replika závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků														
	PP		výroba nové repliky vč. patinace a povrchových úprav - restaurátor 97,5Nh / 925,50 Kč		90	236,25											
	PP		pomocné práce - 35,3Nh / 280,-Kč		9	884,00											
	PP		materiál -														
	PP		odmašťovací čistič (B7902 apod.)		45,00												
	PP		mosazný plech pro výrobu ozdobných limců, koncovek, krytek apod.		1	260,00											
	PP		mosazná tyčovina pro výrobu závěsu		365,00												
	PP		brusná pasta hrubá, brusná pasta jemná (Porzeleck apod.)		153,00												
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)		85,00												
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)		218,00												
	PP		konzervační a patinační vosky		260,00												
	PP		atypická skleněná svítidlová koule - replika		6	480,00											
	VV		počet v SOD		0,00												
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		3,00												
	VV		Celkem rozdíl		3,00												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
6	K	RES0246R	C6 D+M H5 - repase závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků	kus	11,00									
	PP		C6 D+M H5 - repase závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků											
	VV		počet v SOD		11,00									
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		10,00									
	VV		Celkem rozdíl		-1,00									
N2		RES0247R.N	C7 D+M H5 - replika závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků	kus										
	PP		C7 D+M H5 - replika závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků											
	PP		výroba nové repliky vč.patinace a povrchových úprav - restaurátor 97,5Nh / 925,50 Kč		90 236,25									
	PP		pomocné práce - 35,3Nh / 280,-Kč		9 884,00									
	PP		materiál -											
	PP		odmašťovací čistič (B7902 apod.)		45,00									
	PP		mosazný plech pro výrobu ozdobných limců, koncovek, krytek apod.		1 260,00									
	PP		mosazná tyčovina pro výrobu závěsu		365,00									
	PP		brusná pasta hrubá, brusná pasta jemná (Porzeleck apod.)		153,00									
	PP		lešticí ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)		85,00									
	PP		lešticí pasta na kov (Metal Polish apod.)		218,00									
	PP		konzervační a patinační vosky		260,00									
	PP		atypická skleněná svítidlová koule - replika		6 480,00									
	VV		počet v SOD		0,00									
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		2,00									
	VV		Celkem rozdíl		2,00									
N3	K	RES0250R.N	C10 D+M H8N - repase lustru ověskového 20x10W, LED, včetně nouzových modulů a světelných zdrojů, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků - Doplnění kruhového prvku s 20. světly do svítidla H8N	kus										
	PP		Doplnění kruhového prvku s 20. světly do svítidla H8N											
	PP		materiál - mosazný plech cena 9640,-Kč/kus		9 640,00									
	PP		umělecko-femeslné práce - restaurátor pasif - velmi náročná práce - ceník Unika 2022-23 960,- Kč/1Nh, celkem restaurátor 53,3 Nh/1ks, 53,3*3=160 Nh/3ks		51 200,00									
	PP		Jedná se o - vytvarování doplňovaných prvků, osazení do svítidel, podružné pasifské a montážní práce, finální barevné sjednocení											
	VV		počet v SOD		0,00									
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		3,00									
	VV		Celkem rozdíl		3,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
19	K	RES0259R	C19 D+M HV1 - repase venkovního závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků	kus	2,00									
	PP		C19 D+M HV1 - repase venkovního závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků											
	VV		počet v SOD		2,00									
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		0,00									
	VV		Celkem rozdíl		-2,00									
N4		RES0260R.N	C20 D+M HV1 - replika venkovního závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků	kus										
	PP		C20 D+M HV1 - replika venkovního závěsného svítidla 1x10W, LED, včetně světelného zdroje, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři C_lustr, svítidla_soupis prvků											
	PP		výroba nové repliky vč.patinace a povrchových úprav restaurátor 125,0N/h / 925,50 Kč	115 687,50										
	PP		pomocné práce - 39,0N/h / 280,-Kč	10 920,00										
	PP		materiál -											
	PP		odmašťovací čistič (B7902 apod.)	45,00										
	PP		kovový materiál pro výrobu ozdobného závěsu	840,00										
	PP		brusná pasta hrubá, brusná pasta jemná (Porzelaek apod.)	143,00										
	PP		lešticí ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)	85,00										
	PP		lešticí pasta na kov (Metal Polish apod.)	218,00										
	PP		konzervační a patinační vosky	260,00										
	PP		atypická skleněná svítidlová koule - replika	8 380,00										
	VV		počet v SOD		0,00									
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele		2,00									
	VV		Celkem rozdíl		2,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N5		L6/C19	Lustr skleněný 6.ramenný - restaurování	kus										
PP			Lustr skleněný 6.ramenný - restaurování											
PP			restaurovátkové práce vč.výroby a doplnění replik poškozených a chybějících kovových prvků a skleněných ověsů, kompletace, povrchové scelení a patinace, příp.demontáž a zpětná montáž		37 020,00									
PP			restaurovátk 40,0Nh / 925,50 Kč											
PP			pomocné práce - 25,0Nh / 280,-Kč		7 476,00									
PP			materiál -											
PP			odmašťovací čistič (B7902 apod.)		30,00									
PP			čistič křišťálových a kovových lustrů (např.Tableau apod.)		184,00									
PP			utěrka z mikrovlákn (např.Tableau apod.)		68,00									
PP			lešticí ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)		56,00									
PP			lešticí pasta (Metal Polish apod.)		50,00									
PP			konzervační vosk (Motip apod.)		36,00									
VV			počet v SOD										0,00	
VV			skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele										2,00	
VV			Celkem rozdíl										2,00	
N9		nové	Forma pro výrobu náhradních skel	kus										
PP			Forma pro výrobu náhradních skel pro H14 + H15 a H11											
PP			formovací materiál		720,00									
PP			méně náročná práce - restaurátor - ceník Unika 2022-23 600,- Kč/1Nh, celkem restaurátor 10,5 Nh/1ks,		6 300,00									
PP			Jedná se o materiál a práci pro výrobu formy pro výrobu nových replik skel											
VV			počet v SOD										0,00	
VV			skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele										2,00	
VV			Celkem rozdíl										2,00	
N10		H14, H15	H14 a H15 - náhradní sada skel	kpl										
PP			náhradní sada skel											
PP			cena požadovaného skla - 915,- Kč/1ks		915,00									
PP			energie pro výrobu skleněných replik - pec 750,- Kč/1ks, celkem		750,00									
PP			velmi náročná práce - výroba skleněných replik - Unika 2022-23 960,- Kč/1Nh, 6,0 Nh/1ks		5 760,00									
PP			Jedná se o vyfouknutí skel, zabroušení, zetažení skel, zabalení do přepravních boxů - každé sklo zvlášť											
VV			počet v SOD										0,00	
VV			skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele										20,00	
VV			Celkem rozdíl										20,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N11		H11	H11 - náhradní sada skel	ks	0,00									
	PP		náhradní sada skel											
	PP		<i>cena požadovaného skla - 915,- Kč/1ks</i>			915,00								
	PP		<i>energie pro výrobu skleněných replik - pec 750,- Kč/1ks, celkem</i>			750,00								
	PP		<i>velmi náročná práce - výroba skleněných replik - Unika 2022-23 960,- Kč/1Nrh, 6,0 Nrh/1ks</i>			5 760,00								
	PP		<i>Jedná se o vyfouknutí skel, zabroušení, zestaření skel, zabalení do přepravních boxů - každé sklo zvlášť</i>											
	VV		počet v SOD										0,00	
	VV		skutečnost dle pasportizace a požadavku objednatele										5,00	
	VV		Celkem rozdíl										5,00	

Změnový list č. 189R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 18. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova Císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v
koupelnách**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

9.894,76 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení konzervace a fixace pásových ornamentů z 19.století v m. č. 3.111, 3.114 a 1.120.

Změnový list č. 189R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL189R SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: Y - Restaurátoři

18.08.2022

Celková cena ZL**9 894,76**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										0,00		9 894,76		0,00		9 894,76	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D LM Štuky, malby, fládry, oprava KONZERVACE A FIXACE pásových ornamentů z 19.stol. (bez zákresů pozic)																	
N1	K	R-1	Původní pásový ornament malovaný do šablon š.10cm	m													
	PP		<i>Původní pásový ornament malovaný do šablon š.10cm, 3.NP</i>														
	VV	1.NP	"m.č. 1.120" 3 bm		3,000												
	VV	2.NP	"m.č. 3.110" 11,2 bm		11,200												
			"m.č. 3.114" 13,1 bm		13,100												
			Celkem		27,300												
N2	K	R-2	Pásový ornament malovaný do šablon 5cm - tečkovaný a uzlíkový vzor, 3.NP	m													
	PP		<i>Pásový ornament malovaný do šablon 5cm - tečkovaný a uzlíkový vzor, 3.NP</i>														
	VV		"m.č. 3.114" 3,1 bm		3,100												
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
N3	K	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus													
	PP		<i>Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m</i>														
	VV		1 pojezdné kostka lešení x 2		2												
N4	K	946111212	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus													
	PP		<i>Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -1112</i>														
	VV		1 den		1												
N5	K	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus													
	PP		<i>Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m</i>														
	VV		1 pojezdné kostka lešení x 2		2												

Změnový list č. 193

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 vnitřní omítky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 5.601.000,67 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení vnitřních omítek dle skutečnosti a doplnění chybějících položek úprav povrchů skladby SS52 (nebylo ve smluvním rozpočtu).

Změnový list č. 193

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL193 SO 101 vnitřní omítkyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

02.09.2022

Celková cena ZL**-5 601 000,67**

		rozsah dle SoD				rozsah ZL								
Náklady soupisu celkem				18 613 244,87		3 980 734,01		-9 581 734,67		13 012 244,21				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
1	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	1 122,48									
		PP	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných											
			"mezipatra - věž"		66,29									
			"1.NP"		89,28									
			"2.NP"		44,52									
			"3.NP"		552,37									
			Celkem		752,46									
			změna oproti SoD		-370,02									
2	K	611181003	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních kleneb nebo skořepin	m2	1 861,39									
		PP	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin											
			"1.NP"		743,27									
			"2.NP"		209,82									
			"3.NP"		200,61									
			Celkem		1 153,70									
			změna oproti SoD		-707,69									
N1	K	611181013	Příplatek k cenám sádrové stěrky kleneb nebo skořepin - navýšení materiálu	m2										
		PP	Příplatek k cenám sádrové stěrky kleneb nebo skořepin - navýšení materiálu											
			"1.NP"		743,27									
			"2.NP"		209,82									
			"3.NP"		200,61									
			Celkem		1 153,70									

3	K	611181005	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2	228,47
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků		
			"mezipatra věž B - schodiště"		44,41
			"schodiště S4, 6.504"		44,46
			"schodiště S2, S3, S5"		198,55
			"schodiště S8"		42,91
			Celkem		330,33
			změna oproti SoD		101,86
4	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	111,91
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných		
	VV		"1.PP"		28,43
			"1.NP"		53,68
			"3.NP"		117,50
			Celkem		199,61
			změna oproti SoD		87,70
N2	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin		
	VV		"1.PP"		524,45
6	K	611331113	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	291,16
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin		
	VV		"2.PP"		112,76
			"2.NP"		8,16
			"3.NP"		12,14
			Celkem		133,06
			změna oproti SoD		-158,10
7	K	611335423	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	2 621,96
	PP		Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%		
	VV		odečet z SoD		-2 621,96

N3	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%		
	VV		"1.NP"		5,60
			"2.NP"		16,63
			"3.NP" (rovný + klenby)		759,18
			Celkem		781,40
N4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%		
	VV		"1.NP"		30,00
N5	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným	m2	
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%		
			"1.PP"		619,61
			"2.NP"		27,89
			"3.NP" (klenby)		10,00
			Celkem		657,50
9	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 224,47
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		
			odečet z SoD		-1 224,47
10	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	5 287,25
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%		
			odečet z SoD		-5 287,25
11	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	88,00
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2		
			odečet z SoD		-88,00
N6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%		
	VV		"mezipatra věž"		315,10
			"schodiště S4, 6.504"		44,46
			"2.PP"		88,59
			"1.NP"		1 482,00
			"2.NP"		668,15
			"3.NP"		1 165,89
			Celkem		3 764,20

N7	K	61232545R	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10% - navýšení spotřeby materiálu	m2	
	PP		Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10% - navýšení spotřeby materiálu		
	VV		"50 % opravované plochy dle skutečnosti"		1 882,10
N8	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%		
	VV		"1.NP"		2 222,36
			"2.NP"		1 757,34
			"3.NP"		264,03
			krov		221,28
			Celkem		4 465,00
N9	K	61232545R2	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěnv rozsahu přes 10 do 30 % - navýšení materiálu	m2	
	PP		Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěnv rozsahu přes 10 do 30 % - navýšení materiálu		
	VV		"50 % opravované plochy dle skutečnosti"		2 232,50
12	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	2 402,53
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%		
	VV		"výtahy"		359,52
	VV		"1.NP"		277,25
			"2.NP"		324,30
			"3.NP"		1 154,66
			Celkem		2 115,72
			změna oproti SoD		-286,81
N10	K	61232545R3	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěnv rozsahu přes 30 do 50 % - navýšení materiálu	m2	
	PP		Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěnv rozsahu přes 30 do 50 % - navýšení materiálu		
	VV		"50 % opravované plochy dle skutečnosti"		1 057,86
N11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		
	VV		"1.PP"		3 790,29
N12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn		
	VV		"1.PP"		1 786,15
			"1.NP"		123,19
			"2.NP"		98,03
			"3.NP"		493,09
			"3.NP ostění mansardových oken N609" 18 ks x 2 m2		36,00
			Celkem		2 536,47

N13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn		
	VV		"3.NP ostění mansardových oken N609" x 8 (na tl.50mm)		288,00
N14	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	5 635,98
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svíslých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti		
	VV		"mezipatra věž B - stěny"		270,69
			"1.NP"		3 587,80
			"2.NP"		1 213,11
			"3.NP"		1 720,76
			Celkem		6 792,36
	VV		změna oproti SoD		1 156,38
N2(ZL 174)	K	612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	2 033,88
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti		
	VV		navýšení stěrky v ZL		2 451,19
			změna oproti SoD		417,31
N15	K	613142012	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů rabicovým pletivem	m2	
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů		
	VV		"3.NP ostění mansardových oken N609" 18 ks x 2 m2		36,00
N16	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	
	VV		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvámic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm		
			"krov" skladba SS52		139,00
N17	M	63152400	<i>deska tepelné izolační minerální fasádní s profílovanou drážkou po obvodu lambda=0,036 tl 100mm</i>	<i>m2</i>	
	PP		deska tepelné izolační minerální fasádní s profílovanou drážkou po obvodu lambda=0,036 tl 100mm		
			"výměra skladby S52 x ztratné 1,2		166,80
D	998		Přesun hmot		

1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m		
	VV		"přesun hmot pro ZL"		-37,20
	D	S106	Ošetření zdiva - odsolení		
2	K	98522043R	Proškrábání spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	10 709,95
	PP		Proškrábání spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet rozměry z SoD"		-10 709,95
	VV		první, druhý a třetí cyklus - rozměry dle skutečnosti		6 422,40
			Celkem		-4 287,55
3	K	98522044R	Očištění stávajícího zdiva ocelovými kartáči, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	9 732,97
	PP		Očištění stávajícího zdiva ocelovými kartáči, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet rozměry z SoD"		-9 732,97
	VV		první, druhý a třetí cyklus - rozměry dle skutečnosti		3 910,00
			Celkem		-5 822,97
4	K	98522045R	D+M Omítka jádrová vápenná ručně - odsolovací omítka (obětovaná), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	6 989,10
	PP		D+M Omítka jádrová vápenná ručně - odsolovací omítka (obětovaná), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet rozměry z SoD"		-6 989,10
	VV		první, druhý a třetí cyklus - rozměry dle skutečnosti		2 267,40
			Celkem		-4 721,70
5	K	98522046R	Vlhčení omítky (z důvodu zamezení vysychání), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	6 989,10
	PP		Vlhčení omítky (z důvodu zamezení vysychání), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet rozměry z SoD"		-6 989,10
	VV		rozměry dle skutečnosti		2 267,40
			Celkem		-4 721,70
6	K	98522047R	Otlučení odsolovacích omítek plnoplošně, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	6 989,10
	PP		Otlučení odsolovacích omítek plnoplošně, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet rozměry z SoD"		-6 989,10
	VV		rozměry dle skutečnosti		2 267,40
			Celkem		-4 721,70

7	K	98522048R	Sanace zasoleného zdiva parním čištěním (propařováním zdiva), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	7 558,79
	PP		Sanace zasoleného zdiva parním čištěním (propařováním zdiva), bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet výměry z SoD"		-7 558,79
	VV		výměra dle skutečnosti		2 836,19
			Celkem		-4 722,60
8	K	98522049R	Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	7 558,78
	PP		Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G		
	VV		"odečet výměry z SoD"		-7 558,78
	VV		první cyklus - výměra dle přiloženého výkresu		2 836,19
			Celkem		-4 722,59

Změnový list č. 197

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 26. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 VZT krov – přesun potrubí

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

155 116,45 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL řeší přesun VZT potrubí v krovu.

Změnový list č. 197

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:




Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 197 SO 101 VZT krov - přesun potrubí

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

datum: 26. 8. 2022

Celková cena ZL

155 116,45

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										1 330 575,91		155 116,45		0,00		1 485 692,36	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
N1	M	7133490833R	Demontáž tepelné izolace	m2													
	PP		Demontáž tepelné izolace														
	VV		"demontáž TI dle skutečnosti"		4,5												
N2	M	751344825	Demontáž tlumiče hluku z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,600 m2	ks													
	PP		Demontáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2														
	VV		"demontáž pro zpětné použití" 2 kusy		2												
N3	M	751344125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2	ks													
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2														
	VV		"zpětná montáž tlumiče hluku" 2 kusy		2												
N4	M	751398892	Demontáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm	ks													
	PP		Demontáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm														
	VV		"demontáž pro zpětné použití" 2 kusy		2												
N5	M	751398092	Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm	ks													
	PP		Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm														
	VV		"zpětná montáž" 2 kusy		2												
3	K	Pol279	Demontáž stávajících VZT potrubí a zařízení vč. související přípomocí	kg	2 300,00												
	PP		Demontáž stávajících VZT potrubí a zařízení vč. související přípomocí														
	VV		"demontáž potrubí" 250 kg		248												
			"demontáž podpěrné koe" 168 kg		162												
			Celkem		410												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6	M	Pol20R	Úprava spiropotrubi u napojení do kominů	ks										
	PP		Úprava spiropotrubi u napojení do kominů											
	VV		3 kusy		3									
19	M	Pol19	Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu	m2	540,00									
	PP		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu											
	VV		"dodávka potrubí" 29,84bm		29,84									
42	M	Pol26	Protipožární izolace 30 min, připevňovaná na samolepící trny k potrubí do vnitřního prostředí	m2	8,00									
	PP		Protipožární izolace 30 min, připevňovaná na samolepící trny k potrubí do vnitřního prostředí											
	VV		"nová izolace"		3,94									
N7	M	R-pol	Nové patky o nosníky ke kcím pro VZT potrubí	kpl										
	PP		Nové patky o nosníky ke kcím pro VZT potrubí											
	VV		12 kusů		12									
4	K	Pol280	Montáž celkem (15% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Montáž celkem (15% z celkové dodávky)											
	VV		15% z ceny patek a potrubí		0,02									
5	K	Pol281	Kompletace (4% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Kompletace (4% z celkové dodávky)											
	VV		kompletace z ceny ZL		0,06355									
6	K	Pol282	Doprava (2% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Doprava (2% z celkové dodávky)											
	VV		doprava z ceny ZL		0,06619									

Změnový list č. 212R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 19. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 713.788,72 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Od začátku května 2022 probíhaly v místnostech č. 3.004 a 3.017 práce na podkladních kcích pro fládrování stropů

Při těchto pracích byly objeveny historické malby s linkováním na stropech.

Dle bodu z KD č.102.1 bylo rozhodnuto o změně v provedení výmalby stropů v místnostech 3.004 a 3.017, bylo zrušeno fládrování stropů a nahrazeno historickou malbou s linkováním na základě požadavků OPP a NPÚ. Návrh a nálezy jsou patrné v příloze tohoto ZL.

Změnový list č. 212R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet
- ZL212R zakres linek

ZL212R SO 101 změna výmalby stropu v m.č. 3.004 a 3.017

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **Y - Restaurátoři**

19.08.2022

Celková cena ZL

-713 788,72

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										1 628 422,94		757 734,22		-1 471 522,94		914 634,22	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	LM		Štuky, malby, fládry, oprava														
N4	K	RES0751R	Monochromní výmalba s linkováním	m2	101,96												
	PP		Monochromní výmalba s linkováním														
	VV		"m.č. 3.004"														
			Celkem														
N4a	K	RES0751R1	Monochromní výmalba s linkováním - změna na 5 linek	m2													
	PP		Monochromní výmalba s linkováním - změna na 5 linek														
	VV		"m.č. 3.004"														
			Celkem														
N5	K	RES0752R	Replika štukové výzdoby - obvodová římsa	m2	37,20												
	PP		Replika štukové výzdoby - obvodová římsa														
	VV		"m.č. 3.004"														
			"m.č. 3.017"														
			Celkem														
N6	K	RES0753R	Replika fládrování stropu - iluzivní kazetování fládrem	m2	63,33												
	PP		Replika fládrování stropu - iluzivní kazetování fládrem														
	VV		"m.č. 3.004"														
			"m.č. 3.017"														
			Celkem														

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6a	K	RES0753R1	Replika výmalby stropu	m2										
	PP		Replika výmalby stropu											
	VV		"m.č. 3.004"				25,40							
			Celkem				25,40							
N6b	K	RES0753R2	Replika výmalby stropu dle 3.004	m2										
	PP		Replika výmalby stropu dle 3.004											
	VV		"m.č. 3.017"				18,73							
			Celkem				18,73							
N7	K	RES0754R	Replika stěn - rekonstrukční práce šablonové výzdoby	m2			39,30							
	PP		Replika stěn - rekonstrukční práce šablonové výzdoby											
	VV		"m.č. 3.017"				-39,30							
N7a	K	RES0754R1	Monochromní výmalba s linkováním - 5 linek	m2										
	PP		Monochromní výmalba s linkováním - 5 linek											
	VV		"m.č. 3.017"				39,30							

MC. 3.004; 3.014

šēta' šūetama'
9274

so. 9271

šedlūēd. šeluk. 9268

šūma' 9003 mika 9003 S

šūma' 9008

šūma' 9003 mika 9003 S

šedlūēd. šeluk. 9268

šeda' 9525 strop

šeda' 9525 stēma

~~šūma' 9003~~
šūma' 9010 S

so. 9241

šūma' šūla'
9295

šedlūēd. šeluk.
9268



Změnový list č. 217

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

SO 101 zámečnické prvky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

22 836,46 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá rozměrové změny prvků pororoštů a zábradlí Z05, Z05a, Z12, Z16,

změnu počtu krycích dvířek Z02, Z11 a zrušení prvků Z10, Z32 a Z34.

Změnový list č. 217

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL217 SO 101 změny zámečnických prvkůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

21.09.2022

Celková cena ZL**22 836,46**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										1 209 811,49		284 786,73		-261 950,27		1 232 647,96	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		767	Konstrukce zámečnické														
2	K	76711002R.1	Z02 D+M Krycí dvířka el.rozvaděče - děrovaný plech dle původního vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4.pásová ocel 30/3, 650x2150 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	9,00												
	PP		Z02 D+M Krycí dvířka el.rozvaděče - děrovaný plech dle původního vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4.pásová ocel 30/3, 650x2150 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010														
	VV		"počet dle skutečnosti"		7,00												
			"odečet"		-2,00												
6	K	76711006R	Z05 D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací zařízení kanalizace, materiál: pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárově zinkováno, 1100x1600 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00												
	PP		Z05 D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací zařízení kanalizace, materiál: pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárově zinkováno, 1100x1600 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010														
N6	K	76711006R.1	Navýšení množství materiálu prvku Z05: změny rozměru a změna výšky pororoštu, kvůli nosnosti: Z05 D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací zařízení kanalizace, materiál: pororošt 34/38/40/2, L profil 45/45/5, žárově zinkováno, 1060x1950 mm	kus													
	PP		Z05 Demontovatelný pororošt														
	VV		"počet dle skutečnosti"		1,00												
7	K	76711007R	Z05a D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací zařízení kanalizace, materiál: pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárově zinkováno, 600x600 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00												
	PP		Z05a D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací zařízení kanalizace, materiál: pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárově zinkováno, 600x600 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010														

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
N7	K	76711007R.1	Navýšení množství materiálu prvku Z05a: změny rozměrů a změna výšky pororoštu, kvůli nosnosti: Z05a D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací zařízení kanalizace, materiál: pororošt 34/38/40/2, L profil 45/45/5, žárově zinkováno, 580x530 mm	kus											
	PP		Z05a Demontovatelná pororošt												
	VV		"počet dle skutečnosti"		1,00										
12	K	76711012R	Z10 D+M Ocelové rošty pro rozvaděč v 1. mezipatře, U profily a jákly, plocha, 5,15 m2, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00										
	PP		Z10 D+M Ocelové rošty pro rozvaděč v 1. mezipatře, U profily a jákly, plocha, 5,15 m2, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010												
	VV		prvek zrušen - odečet z SoD		-1,00										
13	K	76711013R.1	Z11 D+M Krycí mříž VZT v Zanderově sále, Děrovaný plech dle původního vzoru 510x1750 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	6,00										
	PP		Z11 D+M Krycí mříž VZT v Zanderově sále, Děrovaný plech dle původního vzoru 510x1750 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010												
	VV		Rozděleno na Z11a,Z11b,Z11c,Z11d (dle skutečných rozměrů a počtu kusů, které se neshodovaly se zadáním)												
			Z11a Změny: - Laserovaný tahokov 510x1750 → 210x467 mm		2,00										
			Z11b Změny: - Laserovaný tahokov 510x1750 → 210x982 mm		2,00										
			Z11c Změny: - Laserovaný tahokov 510x1750 → 735x460 mm		2,00										
			Z11d Změny: - Laserovaný tahokov 510x1750 → 735x1210 mm		2,00										
			Celkem		8,00										
			Navýšení počtu oproti SoD		2,00										
14	K	76711014R	Z12 D+M Lichoběžníkový kryt okna na zadním schodišti doplňující zábradliocel profil L 30x30x4, děrovaný plech dle původního vzoru 1200x1200/700 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00										
	PP		Z12 D+M Lichoběžníkový kryt okna na zadním schodišti doplňující zábradliocel profil L 30x30x4, děrovaný plech dle původního vzoru 1200x1200/700 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010												
N14	K	767110014R.1	Navýšení množství materiálu prvku Z12: - Rámeček z L 30x30x4 → plochá ocel 50x3 - Laserovaný tahokov 1200x1200x(700) mm → 1400x1400x(700) mm	kus											
	PP		Z12 Lichoběžníkový kryt na okna												
	VV		"počet dle skutečnosti"		1,00										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
18	K	76711018R	Z16 D+M Zábradlí na ochozu balneocentra, pásová ocel S 355, sloupky 60x10, 1000x15400 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00									
	PP		Z16 D+M Zábradlí na ochozu balneocentra, pásová ocel S 355, sloupky 60x10, 1000x15400 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010											
N18	K	767110018R.1	Navýšení délky prvku Z16 o 9 bm - Délka zábradlí 15,4 m → 24,4 m - Změna materiálu 50x10/60/10 → 30x10	m										
	PP		Z16 Zábradlí na ochozu balneocentra											
	VV		navýšení o 9bm		9,00									
22	K	76711022R	Z20 D+M Ocelový rošt pro rozvaděče, svařené U profily a jákly 3m2, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00									
	PP		Z20 D+M Ocelový rošt pro rozvaděče, svařené U profily a jákly 3m2, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010											
N22	K	76711022R.1	Navýšení plochy prvku Z20 D+M Ocelové rošty pro rozvaděč v 6,104 z profilů L 40x40x5 a L 40x35x5 včetně základního nátěru a nátěru barvou s výplní z roštů 6 ks 1000x1000 oko 30x30 a 12 ks 1500x1000 oko 30x30 s povrchovou úpravou zinkováním, plocha, 24 m2.	m2										
	PP		Z20 D+M Ocelový rošt pro rozvaděče											
	VV		"počet dle skutečnosti (6.104 24,3 m2 + 6.504 1,37 m2)" navýšení o (24,3+1,37)-3 = 22,67 m2		22,67									
36	K	76711036R.1	Z32 D+M Větrací mříž do atria, ocel pásová svařovaná 30x8 mm, 800x200 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	12,00									
	PP		Z32 D+M Větrací mříž do atria, ocel pásová svařovaná 30x8 mm, 800x200 mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010											
	VV		prvek zrušen - odečet z SoD		-12,00									
38	K	76711038R	Z34 D+M Podlahová větrací mříž nad konvektorem, ocel pásová svařovaná 30x8 mm, 420x(2000-2800) mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010	kus	1,00									
	PP		Z34 D+M Podlahová větrací mříž nad konvektorem, ocel pásová svařovaná 30x8 mm, 420x(2000-2800) mm, bližší a přesná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010											
	VV		prvek zrušen - odečet z SoD		-1,00									
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81									
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,0001									

Změnový list č. 218

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 13. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 stěrky, obklady koupelen

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

710.934,40 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení keramických obkladů ve sprchách v koupelnách 1.PP

a dekorativních omyvatelných nátěrů ala stěrka ve všech koupelnách dle zákresu GP.

Tyto práce nebyly součástí smluvního rozpočtu, jedná se o chybu PD.

Změnový list č. 218

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL218 SO 101 stěrky, obklady koupelenStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

13.10.2022

Celková cena ZL**710 934,40**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										3 152 473,26		710 934,40		0,00		3 863 407,67	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
N1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2													
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou														
	VV		"podlahová plocha"		494,02												
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5 500,00												
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou														
	VV		"dveře" 1,1*2,4*24ks, 0,7*2,1*56 ks, 0,8*2,1*6ks "okna" 1,25*1,2*8ks, 1,25*2,2*14 ks, 1*1*8 ks		155,76 58,50												
			Celkem		214,26												
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
22	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	159,82												
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu														
	VV		"výměra původní stěrky do sprch dle náčrtu GP"		133,18												
25	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42												
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m														
	VV		přesun hmot ze ZL		2,33												
D 781 Dokončovací práce - obklady																	
5	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	615,87												
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2														
	VV		"výměra původní stěrky do sprch dle náčrtu GP"		133,18												
6	M	59761042R	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	677,46												
	PP		obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2														
	VV		133,18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		146,50												
7	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	792,79												
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel														
	VV		"výměra původní stěrky do sprch dle náčrtu GP"		133,18												
8	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	792,79												
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu														
	VV		"výměra původní stěrky do sprch dle náčrtu GP"		133,18												
9	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54												
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
	VV		přesun hmot ze ZL		0,26												

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety											
6	K	784181123	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	5 569,80									
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		"04a, b strop RAL 7024"		89,19									
			"6a nad obkladem RAL 7024"		84,39									
			"nátěr v tmavé a světlé barvě dle zákresu GP"		1 273,09									
			Celkem		1 446,67									
N2	K	78438500R	Dvojnásobný nátěr latexovou omyvatelnou barvou ve vybraném odstínu dle vzorníku výrobc s protiplísňovou přísadou	m2										
	PP		Dvojnásobný nátěr latexovou omyvatelnou barvou ve vybraném odstínu dle vzorníku výrobc s protiplísňovou přísadou											
	VV		"04a, b strop RAL 7024"		89,19									
			"6a nad obkladem RAL 7024"		84,39									
			"nátěr v tmavé a světlé barvě dle zákresu GP"		1 273,09									
			Celkem		1 446,67									
N3	K	78438500R1	Dvojnásobný nátěr latexovou omyvatelnou barvou v bílé barvě s protiplísňovou přísadou	m2										
	PP		Dvojnásobný nátěr latexovou omyvatelnou barvou v bílé barvě s protiplísňovou přísadou											
	VV		"06b výmalba bílá"		61,86									
			"10b barva bílá"		74,84									
			Celkem		136,70									
N4	K	7843110023R	Příplatek k cenám nátěrů za provádění styku 2 barev	m2										
	PP		Příplatek k cenám nátěrů za provádění styku 2 barev (rozměření, olepení)											
			"výměra nátěrů omyvatelnou barvou"		1 583,37									
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání											
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 200,00									
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m											
	VV		"podlahová plocha" x 0,5		247,01									

Změnový list č. 219

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 28. 7. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 ESI doplnění napájení ESL

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

209 282,31 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění napájení ESL dle změny PD č.058.

Změnový list č. 219

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL219 SO 101 ESI doplnění napájení ESL

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Úroveň 3: D.1.4.5 Měření a regulace, D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 Slaboproudá zařízení, D.1.4.9 EPS

datum: 28. 7. 2022

Celková cena ZL

209 282,31

rozsah dle SoD									rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									209 282,31		0,00		5 376 562,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D D1 Kably														
2	M	Pol. 2	D CYKY-J 3x1,5	m	35	600,00								
	PP		D CYKY-J 3x1,5											
	VV		620 bm		620									
4	M	Pol. 4	D CYKY-J 3x2,5	m	20	950,00								
	PP		D CYKY-J 3x2,5											
	VV		160 bm		160									
23	M	Pol. 22	D CHKE-V 3x1,5	m	8	300,00								
	PP		D CHKE-V 3x1,5											
	VV		430 bm		430									
24	M	Pol. 23	D CHKE-V 3x2,5	m	650	0,00								
	PP		D CHKE-V 3x2,5											
	VV		720 bm		720									
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2	000,00								
	PP		Montážní práce											
	VV		96 hodin		96									
D D2 Rozvaděče, podlahové a zásuvkové skříně														
N2	M	Pol. 47.1	D Rozvaděč 1R01.1 - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč 1R01.1											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 301 R01		1									
N3	M	Pol. 48.1	D Rozvaděč 1R01.2 - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč 1R01.2											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 302 R02		1									
N4	M	Pol. 53.1	D Rozvaděč 1R01.7 - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč 1R01.7											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 307 R01		1									
N5	M	Pol. 55.1	D Rozvaděč Rbufet - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč Rbufet											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 309 R01		1									
N6	M	Pol. 59.1	D Rozvaděč 1R1.4 - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč 1R1.4											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 314 R01		1									
N7	M	Pol. 60.1	D Rozvaděč 1R1.5 - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč 1R1.5											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 315 R01		1									
N8	M	Pol. 83.1	D Rozvaděč 1R5.2 - doplnění	ks										
	PP		D Rozvaděč 1R5.2											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 335 R01		1									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N9	M	Pol. 84.1	D Rozvaděč 1R5.3 - doplnění		ks									
	PP		D Rozvaděč 1R5.3											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 336 R01		1									
N10	M	Pol. 98.1	D Rozvaděč 1R6.3 - doplnění		ks									
	PP		D Rozvaděč 1R6.3											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 347 R02		1									
N11	M	Pol. 100.1	D R-PBŘ II - doplnění		ks									
	PP		D R-PBŘ II											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 322 R02		1									
N12	M	Pol. 101.1	D R-PBŘ III - doplnění		ks									
	PP		D R-PBŘ III											
	VV		doplnění rozvaděče dle výkresu č. 344 R02		1									
66	K	Pol. 109	Montážní práce	hod			1 500,00							
	PP		Montážní práce											
	VV		40 hodin		40									
	D	D3	Instalační přístroje											
9	M	Pol. 118	D Zásuvka 230V/16A, IP 20		ks		384,00							
	PP		D Zásuvka 230V/16A, IP 20											
	VV		doplnění zásuvek		7									
25	K	Pol. 134	Montážní práce	hod			500,00							
	PP		Montážní práce											
	VV		4 hodiny		4									
	D	D4	Elektroinstalační materiál											
14	M	Pol. 148	D krabice KPR 68		ks		250,00							
	PP		D krabice KPR 68											
	VV		doplnění krabic		7									
38	K	Pol. 172	Montážní práce	hod			600,00							
	PP		Montážní práce											
	VV		4 hodiny		4,00									
	D	D24	Demontáže											
10	K	Pol. 352	Stavební přípomoc	kpl			1,00							
	PP		Stavební přípomoc											
	VV		"drážkování v hotových stěnách + zapravení"											
			50 bm x 350 Kč/bm = 17 500 Kč		0,03									
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%			1,50							
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,12									

Změnový list č. 221R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 7. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova Císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

Oprava a obnovení sádrových soklů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

808 778,80 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá opravu a obnovení sádrových soklů na chodbách a na schodištích.

Změnový list č. 221R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:


Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL221R SO 101 Oprava a obnovení sádrových soklů

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **Y - Restaurátoři**

19.09.2022

Celková cena ZL

808 778,80

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										15 973 112,72		808 778,80		0,00		16 789 956,82	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
Přípravné práce																	
N1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2													
	PP		Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie														
	VV		"1.PP chodba-1.021+schod. 69,615m"		69,62												
			"1.NP chodba 1.008+ schod. 73,0m"		73,00												
			"1.NP chodba-ochoz 1.162 196,20m"		196,20												
			"1.NP vestibul 1.002 20,0m"		20,00												
			"1 NP chodba-ochoz, neplastické sokly pod okny 72,5m"		72,50												
			"3.NP chodba 3.010+schod. 60,66m"		60,66												
			"3.NP chodba-ochoz 3.155 166,29m"		166,29												
			"3.NP chodba-ochoz. neplastické sokly pod okny 65,20m"		65,20												
			"5.NP chodba-ochoz 5.133 208,99		208,99												
			<i>součet celkem</i>		932,46												
			<i>celkový počet bm * 1,5 m</i>		1 398,68												
N2	M	28323152	fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 1,8mx33m	m2													
	PP		fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 1,8mx33m														
	VV		celková plocha * 1,05		1 468,62												
Zhotovení nových replik plastických soklů vč.vybourání																	
N3	K	965081601R	Odsekání poškozených plastických soklů rovných i schodišťových (50% z celkové výměry plastických soklů)	m													
	PP		Odsekání poškozených plastických soklů rovných i schodišťových (50% z celkové výměry plastických soklů)														
	VV		"1.PP chodba-1.021+schod. 69,615m"		69,62												
			"1.NP chodba 1.008+ schod. 73,0m"		73,00												
			"1.NP chodba-ochoz 1.162 196,20m"		196,20												
			"1.NP vestibul 1.002 20,0m"		20,00												
			"3.NP chodba 3.010+schod. 60,66m"		60,66												
			"3.NP chodba-ochoz 3.155 166,29m"		166,29												
			"5.NP chodba-ochoz 5.133 208,99 - počítáno v repasích														
			<i>součet celkem</i>		585,77												
			"50% z celkové výměry soklů"		292,88												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N4	K	777111000R	Broušení odsekaného podkladu	m										
	PP		<i>Broušení odsekaného podkladu</i>											
	VV		výměra odsekaných soklů v. 0,25 m		292,88									
N5	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2										
	PP		<i>Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn po odsekání poškozených plastických soklů maltou vápenocementovou tl.do 10mm</i>											
	VV		"délka odsekaných soklů x výška 0,25 m"		73,22									
N6	K	612135091	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2										
	PP		<i>Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn po odsekání poškozených plastických soklů maltou vápenocementovou za každých dalších 5mm tl. (+10mm)</i>											
	VV		73,22 x 2		146,44									
N7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2										
	PP		<i>Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn</i>											
	VV		"penetrace soklu" délka odsekaných soklů x výška 0,25 m		73,22									
N8	K	RES LM281R.1	Zhotovení nového taženého sádrového soklu v.do 25cm, tl.1,0-2,0 cm pouze práce	Nh										
	PP		<i>Zhotovení nového taženého sádrového soklu v.do 25cm, tl.1,0-2,0 cm pouze práce</i>											
	VV		výměra odsekaných soklů (m)		397,38									
			Skladba položky:											
			<i>výroba šablony</i>		5,00									
			<i>výroba vodících lišt + osazení</i>		18,00									
			<i>montáž kotevnic prvků</i>		32,00									
			<i>tažení profilu soklů na místě</i>		225,00									
			<i>tažení profilu soklů dílensky</i>		68,00									
			<i>osazení, krepování rohů</i>		45,00									
			<i>překletování</i>		60,00									
			<i>utažení klíhovou vodou</i>		13,00									
			součet celkem (Nh)		466,00									
N9	M	HAS.94820	HASIT 152 Gipsbandputz sádrová omítka	t										
	PP		<i>směs suchá sádrová, spotřeba 0,013t/1m2/1cm</i>											
	VV		0,013*1,5=0,0195/1m2/1,5cm											
			výměra odsekaných soklů v. 0,25 m		73,22									
			73,22*0,0195 (t)		1,43									
			ztratné 5%		0,07									
			součet celkem (t)		1,50									
N10	K	612132000R	Nátěr hladkých povrchů replik soklů	m2										
	PP		<i>Nátěr hladkých povrchů replik soklů</i>											
	VV		výměra odsekaných soklů v. 0,25 m		73,22									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N11	M	WBR.H7075	Hloubkový zpevňovač omítek Weber	kg										
	PP		Hloubkový zpevňovač omítek Weber											
	VV		spotřeba 0,2 l/m2, výměry odsekaných soklů x 0,2 l/m2		14,64									
N12	K	R-01	Finální povrchová úprava nových replik soklů	m2										
	PP		Finální povrchová úprava nových replik soklů											
	VV		výměra odsekaných soklů v. 0,25 m		73,22									
Repase zachovalých plastických a neplastických soklů														
N13	K	97803511R	Odstranění latexových nátěrů	m2										
	PP		Odstranění degradovaného latexového nátěru podkladu z ponechaných (nebouraných) plastických i neplastických soklů oškrábáním											
	VV		50% ponechaných z celkové výměry		292,88									
			"1 NP chodba-ochoz, neplastické sokly pod okny 72,5m"		72,50									
			"3.NP chodba-ochoz, neplastické sokly pod okny 65,20m"		65,20									
			"5.NP chodba-ochoz 5.133 208,99 m		208,99									
			Celkem bm		639,57									
			639,5725*0,25		159,89									
N14	K	777111000R	Broušení oškrábaného podkladu	m										
	PP		výměra ponechaných (nebouraných) plastických i neplastických soklů											
	VV		Celkem bm		639,57									
N15	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2										
	PP		Vyrovnání oškrábaného podkladu ponechaných plastických i neplastických soklů tmelem tl.2mm											
	VV		"výměra repasovaných soklů"		159,89									
N16	K	612135011R	Příplatek za ztížené tmelení členitých zalomených a rohových ploch soklů	m2										
	PP		Příplatek za ztížené tmelení členitých zalomených a rohových ploch soklů											
	VV		"výměra repasovaných soklů"		159,89									
N17	K	629999022	Příplatek k soklům za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2										
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm											
	VV		"40 % výměry repasovaných soklů"		63,96									
N18	K	612132000R	Nátěr hladkých povrchů repasovaných soklů	m2										
	PP		Nátěr hladkých povrchů repasovaných soklů											
	VV		"výměra repasovaných soklů"		159,89									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N19	M	WBR.H7075	Hlubkový zpevňovač omítek Weber	kg										
	PP		Hlubkový zpevňovač omítek Weber											
	VV		spotřeba 0,2 l/m2, výměra soklů*0,2		31,98									
N20	K	R-02	Ochranná úprava repasovaných plastických i neplastických soklů nanášená ručně	m2										
	PP		Ochranná úprava repasovaných plastických i neplastických soklů nanášená ručně											
	VV		"výměra repasovaných soklů"		159,89									
N21	K	R-01.1	Finální povrchová úprava nových repasí soklů	m2										
	PP		Finální povrchová úprava nových repasí soklů											
	VV		"výměra repasovaných soklů"		159,89									
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
N22	K	952902021	Čištění budov zametení podlah	m2										
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením											
	VV		"celková plocha pro úklid"		1 398,68									
	D	997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"sut' ze ZL"		3,050									
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"sut' ze ZL"		3,050									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		3,05*18 *Přepočtené koeficientem množství		54,90									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"sut' ze ZL"		3,05									
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		6,42									

Změnový list č. 224R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 30. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 Omítka chodby 3.010

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

206.253,29 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení opravy omítek v chodbě 3.010.

Změnový list č. 224R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):


nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL224R SO 101 Omítka chodby 3.010

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 30. 8. 2022

Celková cena ZL **206 253,29**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	164 897,10	rozsah ZL			
			206 253,29	0,00	371 150,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
33	K	RES0703R.1	L65 D+M Omítky členěné horizontálně a vertikálně (bosování), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků	m2	54,00									
	PP		L65 D+M Omítky členěné horizontálně a vertikálně (bosování), bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků											
	VV		plocha (0,3+0,34+0,73+0,73+3,15+0,19+0,59+0,59+0,17+3,15+0,72+0,73+0,32+0,3)*4,41+(2,65+2,68)*4,27-(2*(2,1*2,6))+2,74 = 67,54 m2		67,54									

Změnový list č. 225

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 7. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

1 700 967,56 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá s VRN spojenými z realizací ZL.

Změnový list č. 225

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL225 VRN - Vedlejší rozpočtové nákladyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Úroveň 3

datum: 21. 7. 2022

Celková cena ZL**1 700 967,56**

		rozsah dle SoD				rozsah ZL								
Náklady soupisu celkem				17 713 000,00		1 700 967,56		0,00		19 413 967,56				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady											
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce											
7	K	013002001R	Projektové práce - Projekt skutečného provedení	soubor	1,00									
	PP		Projektové práce - Projekt skutečného provedení		1		1 173 625,60							
D	VRN4		Inženýrská činnost											
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00									
	PP		Zkoušky a ostatní měření - veskeré zkoušky a měření (znutnění pláse, znutnění konstrukčních vrstev, měření radonu, tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd... Pořebné k úspěšnému zprovoznění jednotlivých částí stavby.		1		197 024,58							
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00									
	PP		Kompletační a koordinační činnost - koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předávání informací a podkladů všem zúčastněným, zakreslování změn do výkresové dokumentace, koordinace uložení vybraných prvků do depozitu.		1		218 389,02							
6	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,00									
	PP		Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené.		1		111 928,36							

Změnový list č. 226

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 19. 9. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**SO 101 atrium – odečet prvku X18 a stavební
úpravy otvorů**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

109.212,05 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Dle požadavku bodu č.107.1 z KD změnový list odečítá prvek X18, který se nebude realizovat a dopočítává stavební úpravy otvorů ve fasádě atria.

Změnový list č. 226

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL226 SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3 D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

19.09.2022

Celková cena ZL**109 212,05**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									17 098 463,41		177 019,33		-67 807,28		17 207 675,45	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání													
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	501,45											
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm													
	VV		"bourání zazděných oken" 36 ks x 1,1*1,1		43,56											
			"bourání zazděných oken" 2 ks x 2,4*1,1		5,28											
			Celkem		48,84											
29	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	5,50											
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m													
	VV		"vybourání 38 ks l profilů dl. 1,4m" 38*1,4*0,00594		0,32											
	D	997	Přesun sutě													
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45											
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m													
	VV		"sut' ze ZL"		13,15											
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45											
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km													
	VV		"sut' ze ZL"		13,15											
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10											
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km													
	VV		13,145726088*18 'Přepočtené koeficientem množství		236,62											
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49											
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904													
	VV		"sut' ze ZL"		13,15											
	D	998	Přesun hmot													
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75											
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m													
	VV		"přesun ze ZL"		6,62											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 3			Svislé a kompletní konstrukce											
41	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,16									
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm											
	VV		"zazdívký 36 oken" 1,1*1,1*36		43,56									
			"zazdívká 2 k oken se schody" 2 ks x 1,1*1,1		2,42									
			Celkem		45,98									
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
N1	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus										
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2											
	VV		"N221" 21 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		21,00									
			"N410a,b" 25 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		25,00									
			Celkem		46,00									
N2	K	612345213R	Sádrová hladká stěrka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus										
	PP		Sádrová hladká stěrka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách											
	VV		"N221" 21 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		21,00									
			"N410a,b" 25 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		25,00									
			Celkem		46,00									
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety											
6	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	5 569,80									
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		"N221" 21 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		9,45									
			"N410a,b" 25 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		11,25									
			Celkem		20,70									
9	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	9 763,19									
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		"N221" 21 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		9,45									
			"N410a,b" 25 ks, plocha: (1,2+1,55*2+0,7*3,14)*0,07=0,45 m2		11,25									
			Celkem		20,70									
D OST			Ostatní											
18	K	OST11018R	X18 D+M Dvoukřídlá revizní dvířka do prostoru nad vanami stávající, ocelová, 900x11mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	8,00									
	PP		X18 D+M Dvoukřídlá revizní dvířka do prostoru nad vanami stávající, ocelová, 900x11mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		"odečet"		-8,00									

Změnový list č. 228

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 5. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabicové
příčky a nová vyzdívka**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

22.219,31 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Dle požadavku bodu č.106.4 počítá ZL demontáž truhlářského prvku H45, zbourání stávající rabicové příčky a novou vyzdívku z plných pálených cihel.

Změnový list č. 228

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL228 SO 101 m.č. 1.012, 1.013 bourání rabicové příčky a nová vyzdívkaStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

datum: 5. 8. 2022

Celková cena ZL**22 219,31**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									15 973 112,72		22 219,31		0,00		15 995 332,01	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce													
N1	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2												
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm													
	VV		"výměra zazdívek"		6,3000											
	D	998	Přesun hmot													
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75											
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m													
	VV		"přesun hmot ZL"		1,4800											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
N2	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus												
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m													
	VV		1 kus		1,0000											
N3	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus												
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113													
	VV		3 dny		3,0000											
N4	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus												
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m													
	VV		1 kus		1,0000											

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N5	K	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2										
	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm											
	VV		"výměra bourání"		6,3000									
	D	997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		přesun sutě		0,6300									
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		přesun sutě		0,6300									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		0,63*18 "Přepočtené koeficientem množství		11,34									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		přesun sutě		0,6300									
	D	766	Konstrukce truhlářské											
N6	K	766R	Demontáž dřevěného prvku H45 k opětovnému použití	kus										
	PP		Demontáž dřevěného prvku H45 k opětovnému použití s použitím hydraulického zvedáku											
	VV		komplet		1,00									

Změnový list č. 230

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 1. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova Císařské lázně
D 1.4.1. Zdravotechnika**

Název změny:

SO 101 ZTI požární vodovod

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

23 549,84 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Navýšení výměr požárního vodovodu v důsledku změny tras oproti PD

Změnový list č. 230

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL230 SO 101 ZTI požární vodovodStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.4.1 - ZTI**

01.08.2022

Celková cena ZL**23 549,84**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										82 059,37		23 549,84		0,00		105 609,21	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	D1.4		Potrubí požární vodovod														
1	K	Pol. 23.1	D+M DN25 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	46,00												
	PP		<i>Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%</i>														
	VV		<i>Navýšení 2.NP</i>											22,000			
2	K	Pol. 24.1	D+M DN32 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	89,00												
	PP		<i>Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%</i>														
	VV		<i>Navýšení 1.PP</i>											18,000			

Změnový list č. 231

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 19. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova Císařské lázně
D 1.4.1. Zdravotechnika**

Název změny:

**SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního
potrubí**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

37 096,80 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Materiál přechodu potrubí v kanále V8 dle PD nevyhovuje životnostnímu standartu budovy. Dle PD potrubí ocelové, dle SoD potrubí oproti PD potrubí plastové. Potrubí V19 změna trasování trasy do kanálu 2PP, dále změna umístění stoupacího vodovodního potrubí V1 v rámci šachty 1.703.

Změnový list č. 231

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL231 SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA

19.08.2022

Celková cena ZL**37 096,80**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										524 566,22		88 474,00		-51 377,20		561 663,02	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	1		Zdravotně technické instalace - vodovod														
	V19																
D	D1.1		Potrubí studená voda														
4	K	Pol. 4.1	D+M Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	160,00												
	PP		D+M Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI														
	VV		odečet z SoD											-8,00			
N1	K	722140115	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 35x 1,5 mm	m													
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 35/1,5														
	VV		výměra dle SoD											8,00			
D	D1.2		Potrubí teplá voda														
3	K	Pol. 12.1	D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	75,00												
	PP		D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16														
	VV		odečet z SoD											-8,00			
N2	K	722140114	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 28x1,2 mm	m													
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 28/1,5														
	VV		výměra dle SoD											8,00			
D	D1.3		Potrubí cirkulační voda														
2	K	Pol. 18.1	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	180,00												
	PP		D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI														
	VV		odečet z SoD											-8,00			
N3	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 22x1,2 mm	m													
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 22/1,2														
	VV		výměra dle SoD											8,00			

V8					
D	D1.1 Potrubí studená voda				
3	K	Pol. 3.1	D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	75,00
PP			D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16		
VV			odečet z SoD		-8,00
N2	K	722140114	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 28x1,2 mm	m	
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 28/1,5		
VV			výměra dle SoD		8,00
D	D1.2 Potrubí teplá voda				
2	K	Pol. 11.1	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	200,00
PP			D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16		
VV			odečet z SoD		-8,00
N3	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 22x1,2 mm	m	
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 22/1,2		
VV			výměra dle SoD		8,00
D	D1.3 Potrubí cirkulační voda				
1	K	Pol. 17.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	170,00
PP			D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16		
VV			odečet z SoD		-8,00
N4	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 18x1 mm	m	
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 18/1,2		
VV			výměra dle SoD		8,00
V1					
D	D1.1 Potrubí studená voda				
7	K	Pol. 7.1	D+M DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	11,00
PP			Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované		
VV			odečet z SoD		-11,00
N4	K	722140111	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 15x1 mm	m	
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 15/1		
VV			výměra dle SoD		11,00
8	K	Pol. 8.1	D+M DN20 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	17,00
PP			Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované		
VV			odečet z SoD		-13,00
N5	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojené lisováním D 18x1 mm	m	
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním D 18/1,2		
VV			výměra dle SoD		13,00

D	D1.2	Potrubí teplá voda			
6	K	Pol. 15.1	D+M DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	7,00
	PP	Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované			
	VV	odečet z SoD			-7,00
N4	K	722140111	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1 mm	m	
	PP	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním D 15/1			
	VV	výměra dle skutečnosti (navýšení o 4 bm oproti PD)			11,00
7	K	Pol. 16.1	D+M DN20 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	23,00
	PP	Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované			
	VV	odečet z SoD			-13,00
N5	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	
	PP	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním D 18/1,2			
	VV	výměra dle SoD			13,00
D	D1.3	Potrubí cirkulační voda			
6	K	Pol. 22.1	D+M DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	15,00
	PP	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16			
	VV	odečet z SoD			-15,00
N4	K	722140111	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1 mm	m	
	PP	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním D 15/1			
	VV	výměra dle skutečnosti (navýšení o 3 bm oproti PD)			18,00

Změnový list č. 235

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 7. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 atrium VZT záměna TI za nátěry

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 359.075,95 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL řeší záměnu tepelných izolací potrubí VZT pod střechou atria zařízení 1.01 – Větrání sálu nátěrem.

Změnový list č. 235

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL235 SO 101 atrium VZT záměna TI za nátěryStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika, D.1.1, D.1.2, D1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 7. 10. 2022

Celková cena ZL**-359 075,95**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									679 754,95		320 679,00		-679 754,95		320 679,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
D		D41	Zařízení 01.01 - Větrání sálu													
N41	K	Pol34	Nenasákavá kaučuková izolace tl. 6 mm - pro potrubí a distribuční prvky pod stropem sálu	m2	535,00											
	PP		Nenasákavá kaučuková izolace tl. 6 mm - pro potrubí a distribuční prvky pod stropem sálu													
	VV		"odečet"				-535,00									
D		783	Dokončovací práce - nátěry													
N1	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2												
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým													
	VV		"připočet"				535,00									
N2	K	78933821R	Krycí dvojnásobný nátěr VZT potrubí DN nad 600 metalickou barvou RAL7024	m2												
	PP		Krycí dvojnásobný nátěr VZT potrubí DN nad 600 metalickou barvou RAL7024													
	VV		"připočet"				535,00									

Změnový list č. 236

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 12. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102.1 Servisní trakt

Název změny:

PD elektro dle požadavků ČEZ

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

59.500,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá zpracování PD dle požadavků ČEZu k odsouhlasení dle bodu č.103.5 schváleného na KD 112.

Změnový list č. 236

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL236 SO 102.1 PD elektro požadavky ČEZStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba**

datum: 12. 8. 2022

Celková cena ZL**59 500,00****Náklady soupisu celkem**

rozsah dle SoD

0,00

rozsah ZL

59 500,00**0,00****59 500,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady											
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce											
N1	K	013002004R	Zpracování projektové dokumentace elektro dle požadavků ČEZu	soubor										
PP			Zpracování projektové dokumentace elektro dle požadavků ČEZu											
VV			1 soubor		1,000									

Změnový list č. 240R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 7. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

SO 101 replika mřížek dle Z75

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

87.676,00Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá repliku krycích mřížek dle prvku Z75 v souladu s požadavkem bodu 111.1 z KD.

Změnový list č. 240R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL240R SO 101 replika mřížek dle Z75																																											
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																																											
Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně																																											
Y - Restaurátoři												datum: 7. 10. 2022																															
Celková cena ZL												87 676,00																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">rozsah dle SoD</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">rozsah ZL</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">87 676,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">87 676,00</td> </tr> </table>														rozsah dle SoD										rozsah ZL				0,00										87 676,00		0,00		87 676,00	
rozsah dle SoD										rozsah ZL																																	
0,00										87 676,00		0,00		87 676,00																													
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL																													
Y - Restaurátoři																																											
	D	PSV	Práce a dodávky PSV																																								
	D	J	Výústky, mřížky																																								
N1	K	RES0545R1.1	Výroba a montáž repliky mřížky dle prvku Z75 pro otvory v m.č. 3.011 a 3.012. Povrchová úprava základní suříková barva a vrchní nátěr v odstínu starého bronzu akrylovou barvou	ks																																							
	PP		Výroba a montáž repliky mřížky																																								
	VV		2 kusy		2,00																																						

Změnový list č. 242R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 31. 8. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 Štukové stropy L108

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

97 870,36 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení 4 ks Štukových stropů L108 chybějících ve smluvním rozpočtu.

Změnový list č. 242R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL242R SO 101 Štukové stropy L108Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně****Y - Restaurátoři**

datum: 31. 8. 2022

Celková cena ZL**97 870,36**

Náklady soupisu celkem		rozsah dle SoD		rozsah ZL										
		97 870,36		97 870,36	0,00	195 740,72								
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	PSV		Práce a dodávky PSV											
D	798		Restaurátorské práce 1.etapa											
D	LM		Štuky, malby, fládry, oprava											
63	K	RES0733R	L108 D+M Kazetové stropy s podélnými profilovanými rámy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků	ks	4,00									
PP			L108 D+M Kazetové stropy s podélnými profilovanými rámy, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků											
PP			die SOD (3.123, 3.125, 3.129, 3.131)		4,00									
PP			skutečnost (3.123, 3.125, 3.129, 3.131, 3.115, 3.117, 3.137, 3.139)		8,00									
VV			rozdíl		4,00									

Změnový list č. 247

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 10. 2022

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:


INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102 Servisní trakt - novostavba

Název změny:

SO 102 Trafostanice rozvaděč VN

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

267.064,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá dobavu a montáž rozvaděče VN dle požadavku ČEZu vyvolanou legislativní změnou.

Změnový list č. 247

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL247 SO 102 Trafostanice rozvaděč VN

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 102 - Servisní trakt - novostavba**

Úroveň 3: **D.1.4.6. - Elektroinstalace silnoproudá**

datum: 6. 10. 2022

Celková cena ZL **267 064,00**

										rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										267 064,00		0,00		451 838,20	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
										rozsah dle SoD					
										184 774,20					
D	D2		Rozvaděče												
N1	K		VN rozvaděč Normafix 24kV 2G IS-CD	ks											
	PP		VN rozvaděč Normafix 24kV 2G IS-CD												
	VV		1 komplet		1,00										
7	K	Pol147	Montážní práce	hod		220,00									
	PP		Montážní práce												
	VV		80 hodin		80,00										
7	K	Pol30	Revize	hod		40,00									
	PP		Revize												
	VV		8 hodin		8,00										