

Dodatek č.1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 62 21 14 4039

na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
na akci „DPS Bedřichovická“

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800

K podpisu dodatku č.1 je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/007 schůzi konané dne 30.11.2022, bod č.67 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických:

(dále jen Příkazce)

Příkazník:

MENHIR projekt, s.r.o
se sídlem: Horní 729/32, 639 00 Brno
kontaktní osoba: Ing. Vít Ševčík, jednatel společnosti
tel.:
email:
IČO: 63470250
DIČ: CZ63470250
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 372613043/0300

(dále jen Příkazník)

- I. Dne 27.10.2021 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“, jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „DPS Bedřichovická“, (dále jen „Stavba“).
Příkazní smlouvou č. 6221 14 4039 uzavřenou dne 22.10.2021 byl u této akce sjednán mezi Příkazcem a Příkazníkem výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který vykonává pro Příkazce jako stavebníka technický dozor stavebníka dle § 153 odst. 4 Stavebního zákona (zák. 183/2006 Sb. v platném znění), a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.
Odměna příkazníka byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí celkem 202.000,- Kč bez DPH, 244 420,- Kč vč. DPH, po dobu realizace stavby, tj. 11 kalendářních měsíců (335 dnů) ode dne předání staveniště. Stavba byla předána a zhotovitelem zahájena dne 29.11.2021, termín dokončení stavby byl stanoven dnem 29.10.2022.
Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby – společnosti „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“, byla v rámci dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo č. 6221 05 3820 prodloužena doba plnění celkem o 152 dní, tj. do 31.3.2023, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu TDS a BOZP v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 31. 3. 2023.

II. Za pokračování výkonu TDI a BOZP po dobu od původního termínu dokončení stavby, tj. od 30.10.2022 do 31.3.2023 přísluší příkazníkovi odměna za řádný výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v celkové výši 91 653,74 bez DPH, 110 901,02 Kč vč. DPH. Z toho:

- odměna za vypracování dodatku plánu BOZP činí **1 814,93 Kč** bez DPH (2 196,06 Kč vč. DPH). Odměna odpovídá poměrné částce za 152 dny trvání víceprací z celkové částky 4 000,- Kč bez DPH (4 840,- vč. DPH). Celková cena za vypracování plánu BOZP bude činit 5 814,93 Kč (7 036,06 Kč vč. DPH).
- navýšení odměny za řádnou kontrolní činnost koordinátora BOZP o **19 964,18 Kč** bez DPH, (24 156,66 Kč včetně DPH). Odměna odpovídá poměrné částce za 152 dny trvání víceprací z celkové částky 44 000,- Kč bez DPH (53 240,- vč. DPH). Celková cena za kontrolní činnost koordinátora BOZP po celou dobu realizace stavby bude činit 63 964,18 bez DPH, tj. 77 396,66 včetně DPH.
- navýšení odměny za řádný výkon technického dozoru stavebníka o **69 874,63 Kč** bez DPH (84 548,30 včetně DPH). Odměna odpovídá poměrné částce za 152 dny trvání víceprací z celkové částky 154 000,- Kč bez DPH, (186 340,- Kč vč. DPH). Celková odměna za výkon TDS po celou dobu realizace stavby bude činit 223 874,63 bez DPH, tj. 270 888,30 Kč.

Celková odměna za výkon TDS a BOZP po celou dobu realizace stavby bude nově činit 293 653,74 bez DPH, 355 321,03 Kč vč. DPH.

III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 6221 14 4039 byl projednán a schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/007, konané dne 30.11.2022

V Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna

Ing. Vít Ševčík, jednatel
MENHIR projekt, s.r.o.