

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <p style="text-align: center;">"Stavební úpravu stravovacího objektu ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí"</p> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - VCP Demontáž skladby stávající střechy 002 - VCP Podlaha 2.NP 003 - VCP Bourací práce chladící box v 1.PP 004 - VCP Demontáž chladicích agregátů 005 - MNP podlaha 1.NP 006 - MNP podlaha 2.NP	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: green;">01</div>
---	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **uzavřené dne 13.6.2022**

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem Náměstí č.p.3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Moravská Ostrava

TDS: K+H správci staveb, Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice

Přílohy: 1) Položkový rozpočet VCP Demontáž skladby stávající střechy 2) Položkový rozpočet VCP Podlaha 2.NP 3) Položkový rozpočet MNP Podlaha 1.NP a 2.NP 4) Položkový rozpočet VCP Bourací práce chladící box v 1.PP 5) Položkový rozpočet VCP Demontáž agregátů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Město Frýdlant nad Ostravicí</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	Město Frýdlant nad Ostravicí
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						
1 x	Město Frýdlant nad Ostravicí						

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Demontáž skladby stávající střechy: během realizace vyvstal požadavek ze strany investora na vzhledem ke špatné kondici stávající skladby střechy k její demontáži a zaizolování.
- 2) Podlaha 2.NP: Při provádění bouracích prací podlah po odstranění požadovaných vrstev bylo zjištěno, že podkladní vrstva je ve špatném stavu vykazují narušení a trhliny a proto bylo investorem rozhodnuto o její vybourání a provedení nově navržené skladby podlahy.
- 3) Bourací práce v 1.PP chladící box: Během provádění bouracích prací bylo rozhodnuto vzhledem ke zvětšení prostoru a lepšímu komfortu skladovacích prostorů o odstranění dělící stěny chladícího boxu a s tím souvisejících prací podlah.
- 4) Demontáž chladicích agregátů: Vzhledem k nefunkčnosti a nevyužití stávajících chladicích agregátů v 1.PP bylo rozhodnuto o jejich demontáži a likvidaci.
- 5) Podlaha 1.NP: Vzhledem ke zjištění stavu stávající skladby podlahy a odsouhlasení nové skladby, se některé položky z původní skladby podlahy nebudou realizovat
- 6) Podlaha 2.NP: Vzhledem ke zjištění stavu stávající skladby podlahy a odsouhlasení nové skladby, se některé položky původní skladby podlahy nebudou realizovat

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-303 208,60	-1,18%	2 021 497,96	7,87%	1 718 289,36

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno

TDS: jméno

Zhotovitel: jméno

Objednatel: jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.

Číslo paré:

1