

## **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3036/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/551 372 0005, 551 372 0006**

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

**Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „společník 2“)

společníci společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.06.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČO: 45306605, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.06.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/0074; 2020/0075**

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Důvodem pro úpravu termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla je skutečnost, že při zajišťování procesu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. p. č. 337/2 v k.ú. Dolní Chrastava, jenž je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) a který je dotčen předmětnou stavbou, nepřistoupil SPÚ na podmínky pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a požaduje tyto podmínky projednat přímo s Objednatelem. Následkem toho dochází k prodloužení lhůty pro nabytí právní moci stavebního povolení o čtyři měsíce. Důvody posunu termínu jsou způsobené třetí stranou a nelze je přičíst k tíži Objednatele ani Zhotovitele.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (*viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018*).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 5, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 4 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 4.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, uzavřené dne 20. 08. 2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, takto:

### 1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se původní znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

### 2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se původní znění odst. 5.15, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/04/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20
  - c) Zvláštní technické podmínky
    - „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“
    - „Rekonstrukce ŽST Chrastava“
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
  - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Správce společnosti

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.





## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dodatečných průzkumů dle ZTP, zpracování technickoekonomického posouzení na přestavbu železničního mostu v ev. km 10,650, zpracování architektonické a technické koncepce využití stávajících konstrukcí stávajícího zastřešení nástupišť do nových návrhů řešení stanic	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně stanovení nákladů stavby, vizualizace zpracované dle požadavků ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Architektonická studie výpravní budovy v ŽST Hrádek nad Nisou k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanou vybranou variantou architektonické studie bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4c. Dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)

		Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 31 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla
<b>6. Dílčí etapa AD</b>	<b>15 měsíců</b> (předpoklad 09/2023 – 11/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 11/2024</b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)