

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava zpevněných ploch a kol. č. 15u v areálu SSM Hradec Králové“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 044 300 22

ev. č. registru VZ: 64022052

číslo jednací: 36448/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117882713/0300

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem, a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Office Park

U Nákladového nádraží 3146/6

130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava zpevněných ploch a kol. č. 15u v areálu SSM Hradec Králové“, číslo smlouvy objednatele: S 640 044 300 22, číslo smlouvy zhotovitele: S23-023-0003, uzavřené dne 11. 10. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části SO 01 – Oprava koleje č. 15u a zpevněné plochy

- Z důvodu zjištěné nevyhovující materiálové skladby vyzískaného materiálu, který měl být použit k dalšímu účelu, byl tento materiál odvezen k likvidaci na skládku a byl nahrazen novou štěrkodrtí.
- Objednatel dodal kolejnice odlišné délky, než byl předpoklad v zadávací dokumentaci. Z uvedeného důvodu byl proveden vyšší počet řezů a svarů kolejnic.
- Byla zjištěna nevyhovující konstrukce nájezdů k budově skladu. Z uvedeného důvodu byly nájezdy zdemolovány a zřízeny nové.

V části SO 104 – Změna rozsahu úpravy ploch

- Při vytyčení inženýrských sítí byl odhalen optický kabel, který by byl v kolizi s nově navrženými konstrukčními vrstvami skladovací plochy. Z uvedeného důvodu došlo k zmenšení rozsahu zřizovaných ploch.
- Zatěžovací zkouškou byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně. Došlo proto k úpravě konstrukčních vrstev skladovací plochy.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 1 320 002,65 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 1 399 296,81 Kč
Celková změna ceny díla:	- 79 294,16 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **6 464 904,02 Kč**

(slovy: šest milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc devět set čtyři korun českých dva haléře)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 79 294,16 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých šestnáct haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 6 385 609,86 Kč

(slovy: šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc šest set devět korun českých osmdesát šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 385 609,86 Kč

slovy: šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc šest set devět korun českých osmdesát šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavce:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 9. 2022 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy

1. Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
dne 12. 12. 2022

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
dne 9. 12. 2022

.....
Mgr. Viliam Perknovský
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
jednatel

elektronicky podepsáno
dne 9. 12. 2022

.....
Ing. Pavel Pechač
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
jednatel

Příloha č. 1

Soupis víceprací a méněprací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3232975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54029a5d-aed0-453d-9940-691528596caf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2022 09:33:06



5078bea3-6cb8-4d8f-ab60-54e9df51f604