

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/264 ze dne 29. 7. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

IČO: 477 81 483

DIČ: CZ47781483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3901

zastoupená: Alešem Adamem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s. Děčín
číslo účtu: 277913507/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Tisá 225 – oprava a TZ“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tisá 225 – oprava a TZ“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/264 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na pozdní předání staveniště a čekací lhůtu na dodávku oken se z důvodu stávajících nevhodných klimatických podmínek posouvá termín pro provedení dílčího plnění - nátěru fasády do 30. 4. 2023. Zbylé plnění dle smlouvy bude zhotovitelem provedeno do 31. 12. 2022.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy týkající se ceny za dílo:

Původní cena:	2 166 686,31 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 12 245,95 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 222 378,27 Kč bez DPH
Nová cena:	2 376 818,63 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1, věta první smlouvy, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 376 818,63 Kč bez DPH**, slovy dva miliony tři sta sedmdesát šest tisíc osm set osmnáct korun českých a šedesát tři haléřů bez DPH.“*

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. odst. 3, věta první smlouvy, který zní nově takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 smlouvy **nejpozději do 31.12.2022**. **Nátěr fasády** bude proveden z důvodů nevhodných stávajících klimatických podmínek (nelze dodržet technologický postup) **nejpozději do 30. 4. 2023**..“*


III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – rozpočet – méněpráce, vícepráce
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Děčíně, dne:
Za objednatele

V, dne:
Za zhotovitele

.....

Lesy České republiky s.p.

.....
Aleš Adam
jednatel společnosti
Děčínský stavební podnik s.r.o.