

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2016/258



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Tomášem Pospíšilem,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s.r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Nad Jezernou**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/258**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. Jedná se o méněpráce zapříčiněné zákazem provedení části příkopu z důvodu výskytu vzácné rostliny a vícepráce týkající se doplnění čela propustku a přípravy podkladu cesty rozpojením balvanů. Podrobněji viz změnový list stavby.

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	975 001,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	42 291,50 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 15 293,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 1 001 999,50 Kč bez DPH

slovy: jedenmillionjedentisícdevětsetdevadesátdevětkorun, padesáthaléřů.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Šumperku, dne: 14. 9. 2016

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Františkova 130/919, IČ: 000 000 000
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
Ředitel KŘ Šumperk

V Hradci králové, dne: 15.9.2016



Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
jednatel společnosti

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

POPR spol. s r.o. ©
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 1.9.2016	
Název veř. zakázky: LC Nad Jezernou			
Zhotovitel: POPR spol. s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí			
Objednatel: LČR s.p., KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou, Kociánov č. 37, 788 11 Loučná nad Desnou			
Název akce (majetku): LC Nad Jezernou	Charakter akce: NP	Číslo objektů: 123031	Stavební díly: Lesní cesta
Popis změny: U LC Nad Jezernou došlo ke změně položek v rozpočtu. Snížilo se množství délky čištění příkopů v položce č. 938902113. Tato vzdálenost se neprovedla z důvodu zákazu provádění příkopu od CHKO Jeseníku, protože v dané lokalitě se nachází chráněná rostlina. Byla tedy neprovedena položka odstranění nánosů a travin v příkopách v délce 205m u čištění příkopů 0,5m3/m. Dále byla rozšířena položka č. R311214003 – Doplnění čela propustku – kamenná rovinanina nasucho o množství 5 m3, protože až při odstranění zeleně a křovin bylo zjištěno, že nebyla čela vyskládána z kamene už od trouby propustku. Na LC Nad Jezernou byla doplněna položka č. 100001903R – Příprava podkladu cesty rozpojením balvanů v hornině č. 7 v množství 43,5 m3.			
Zdůvodnění změny: Vzdálenost příkopy se neprovedla z důvodu zákazu provádění příkopu od CHKO Jeseníku, protože v dané lokalitě se nachází chráněná rostlina. Byla tedy neprovedena položka odstranění nánosů a travin v příkopách v délce 205m u čištění příkopů 0,5m3/m. Dále při rozrytí povrchu LC Nad Jezernou v požadované mocnosti se na povrch vyoraly balvany, které nebylo možno pomlít frézou do požadované hloubky dle výkazu výměr a cesta se stala neprůjezdnou. Proto bylo nutné provést rozpojení balvanů. Dále byla rozšířena položka Doplnění čela propustku – kamenná rovinanina nasucho o množství 5 m3, protože až při odstranění zeleně a křovin bylo zjištěno, že nebyla čela vyskládána z kamene už od trouby propustku.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]		Datum: 8.9.2016	Podpis: [redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 15.293,-
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 42.291,50
	Konečná celková cena akce před změnou		975.001,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.001.999,50 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 9.9.2016	Podpis
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 9.9.2016	Podpis
Lesní správce - jméno:		Datum: 9.9.2016	Podpis
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Nabídkový rozpočet			
Poznámka:			

Nabídkový rozpočet

Stavba: LC Nad Jezernou

Objekt: Vícepráce

Část:

Objednatel: LS Loučná nad Desnou

Datum: 29.8.2016

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				26 998,50
1	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	m	-205,000	74,60	-15 293,00
2	R311214003	Doplnění čela propustu - kamenná rovnání na suchu	m ³	5,000	1 420,00	7 100,00
1		Zemní práce				35 191,50
3	100001903R	Příprava podkladu cesty rozpojením balvanů v horní tř. 7	m ³	43,500	809,00	35 191,50
Celkem						26 998,50

POPR spol. s r.o. ©
 Stavební 1148
 500 03 Hraječ Králové
 IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

POČASÍ: POLOJASNO
 PRÁCE: ČT 312 (VAČČAN, HÝLKA)
 ČT 412 (PROBŠT, VÁZVA)
 PRÁČOVNÍCI: DAVÍD ARDIČEK, KOLÍHAL
 LUKAŠ, KOTHA JOSEF
 PRÁCE: OPRÁVA PRAVÝCH ČLŮ
 DOPLNĚNÍ LK
 MÍSTNÍ PRÁČOVNÍ

16.8.2016

ZÁPIS TDI:

JNE 16.8.2016 BYLY DOBĚHÁNY PROPUSTKY NA LC NA JEZERNOU. DOJDE
 K POROVNÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KAMENNÉ
 ROVNANINY NA ŮLECH PROPUSTKŮ.

16.8.2016

POČASÍ: POLOJASNO 10/24°C
 PRÁCE: ČT 312 (HÝLKA, VAČČAN); FORD KERP
 ČT 412 (PROBŠT, JARVA)
 PRÁCE: ROZRYTÍ, POSKLAD
 VĚRŠE KAMENNÝ ROZRYTÝ KLADIVEM
 FROBŠT, POUČEN V M 0,00 - 0,400
 UPOVNAŠÍ DO POŽADOVANÉHO ŘÍZOV
 MURŮLÍ VYBRACOVÁNÍ DĚLÁNÍ

17.8.2016

ZÁPIS Z KD:

PRÍTOHNI: ING. JOSEF KUBÍČEK
 PAVEL VÍŠA

18.8.2016

NESYLA ZHOTOVENA PŘÍKOPA VE STAVIČENÍ 0,910km - 1,115km. 205m BUDE
 ZHOTOVITELEM VYŠLENO JAKO NĚVPRÁČE. PO KONTROLE PROPUSTKŮ A PORO-
 VNÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA OPRÁVU PROPUSTKŮ (ZHOTOVENÍ ŮEL) A SKUTEČNÉHO
 STAVU BYLY ZJIŠTENY VÍCEPRÁČE. VYZÍVÁH ZHOTOVITELE O VYŠLENI
 VÍCEPRÁČÍ NA PROPUSTCÍCH, KTERÉ BUDOU DOSSOUHLAŠENY. JAKÉ PROSÍH O VYŠLENI
 VÍCEPRÁČI SBÍJECH KADIVEM, KDY PO ROZRYTÍ POVRCHU VLEZLY KAMENY, KTERÉ

Denní záznamy stavby:

List č. 0006

Datum

ZEMNÍ FREZA NENÍ SCHOPNA POHLIT. TERMÍN NA VYČÍŠLENÍ MĚNĚ - A
VÍCE PRACÍ STANOVUJÍ DO 2.9.2016.

VÝŠE ZMÍNĚNÁ PŘÍKOPA NENÍ ZHOTOVENA NA ŽÁDOST CHKOJ.

POČASÍ: POKOJNĚ 9°/21°C
PRACOVNÍ: ČT 432 (PRVNÍ JARNA)
FELD. (MILHA VÁCLAV)

19.8.2016

PRÁCE: ROZBÝTÍ PODKLADU V KM 0,400 - 1,00
POUŽITÍ KLADIVA NA VĚTĚ LK
FRÉZOVÁNÍ + UROVNĚNÍ + HURNĚNÍ
ČISTĚNÍ PŘÍKOPU

POČASÍ: POKOJNĚ 8°/26°C
PRACOVNÍ: ČT 432 (PRVNÍ JARNA)
FELD. (MILHA VÁCLAV)

22.8.2016

PRÁCE: ROZBÝTÍ PODKLADU V KM 1,00 - 1,60
POUŽITÍ KLADIVA NA VĚTĚ LK
FRÉZOVÁNÍ + UROVNĚNÍ + HURNĚNÍ

POČASÍ: POKOJNĚ 7°/25°C
PRACOVNÍ: ČT 432 (PRVNÍ JARNA)
FELD. (MILHA VÁCLAV)

23.8.2016

PRÁCE: ROZBÝTÍ PODKLADU V KM 1,60 - 1,90
FRÉZOVÁNÍ + UROVNĚNÍ + HURNĚNÍ
ČISTĚNÍ PŘÍKOPU