

Č.j. Dodatku č. 4 objednatele: SPU 455526/2022/129/Str.

Č.j. Dodatku č. 4 zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radvanov

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 996-2017-529101 uzavřené dne 13. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 16.5.2019 a Dodatku č. 3 ze dne 21.10.2022 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Radvanov (dále jen „KoPÚ“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Petra Herzogová, pověřený pracovník Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r. o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zhotovitel zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	252 27 751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni pod č. j. C10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. a Čl. VI., odstavce 6.3.

**Článek I.
Vymezení rozsahu změn**

1. Změna MJ a termínů plnění dílčích částí Smlouvy

Počet MJ a termíny plnění dílčích částí Smlouvy u FC 3.4.2., 3.4.3. a 3.5.i.a) se mění následovně :

Původní údaj:						
	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	189	1 000	189 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	29	3 000	87 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	131	2 500	327 500	30.07.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	4 000	44 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	10 000	20 000	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	4 000	80 000	31.01.2023

Nový údaj:						
	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	189	1 000	189 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	3 000	90 000	31.01.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	2 500	332 500	31.01.2023

3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	4 000	44 000	30.07.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	10 000	20 000	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	4 000	84 000	31.01.2023

2. Změna Článku VI. bodu 6.1 Smlouvy

Článek VI. bod 6.1 Smlouvy se mění následovně :

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Původní údaj	Nový údaj
• Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč	980 500	988 500
• Návrhové práce celkem (3.5.1.– 3.5.3.) bez DPH v Kč	420 400	424 400
• Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	87 200	87 200
• Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000	150 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 638 100	1 650 100
DPH 21 % v Kč	344 001	346 521
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 982 101	1 996 621

3. Odůvodnění:

Důvodem zvýšení MJ u FC 3.4.2., 3.4.3. a 3.5.i.a) je rozšíření obvodu řešeného území KoPÚ. Cesta VC4 je navrhována za účelem propojení místní komunikace MK1 s lesní cestou LC1 (parcela KN 86/1), která je mimo obvod pozemkové úpravy. Délka šetřené hranice je 126 m, tj. 2 MJ.

U FC 3.4.2. dojde k navýšení o 1 ha, u FC 3.4.3. navýšení o 2 MJ a u FC 3.5.i.a) o 1 ha.

Změna obvodu je řešena v etapě 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, u kterého je termín ukončení k datu 31.01.2023.

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 9. 12. 2022

V Plzni dne 8. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.