

**Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
MUZ/2/2021**

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha

bankovní spojení:

zastoupená PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

AVERS, spol. s r.o.

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 3445

bankovní spojení:

zastoupená jednatelem Janem Koškou a Martinem Koškou

e-mail: avers@avers.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely dne 08.01.2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.01.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.12.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 11.7.2022, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy, Praha, Nové Město č.p. 1554, Na Poříčí 52“, realizaci částečné rekonstrukce objektu na pozemku parc. č. 228 v k.ú. Nové Město (dále jen „**Budova**“) a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla a zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu (dále jen „**Smlouva**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

při provádění stavebních prací na základě Smlouvy zjistil Zhotovitel, že je třeba:

- a) změnit postup stavebních prací, jež si vyžádal zjištěný stav po započetí prací, který nebylo možno předvídat,
- b) zohlednit nové požadavky orgánu památkové péče, a
- c) provést další dodatečné změny vyžádané Objednatelem na základě návrhu projektanta stavby a změny technologického procesu,

z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na změně sjednaného Díla a uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě:

A. V čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.3. se vkládá písm. f) ve znění:

„f) Méněprací a víceprací, jejichž rozsah je vymezen ve změnových listech, které obsahují oznámení o změně, soupis prací a jejich ocenění (dále vše dohromady jen jako „**změnový list**“): změnový list č. 27 ze dne 1.12.2022, č. 29a ze dne 30.9.2022, změnový list č. 30a ze dne 1.12.2022,

změnový list č. 31a ze dne 30.9.2022, změnový list č. 32a ze dne 11.11.2022, změnový list č. 33a ze dne 1.12.2022, změnový list č. 34a ze dne 30.9.2022, změnový list č. 35 ze dne 8.9.2022, změnový list č. 36b ze dne 1.12.2022, změnový list č. 37 ze dne 11.11.2022, změnový list č. 38a ze dne 1.12.2022, změnový list č. 39 ze dne 11.11.2022, změnový list č. 40 ze dne 8.9.2022, změnový list č. 41a ze dne 30.9.2022, změnový list č. 43a ze dne 1.12.2022, změnový list č. 44 ze dne 1.12.2022, změnový list č. 45a ze dne 1.12.2022, změnový list č. 46 ze dne 11.11.2022, změnový list č. 48a ze dne 1.12.2022, změnový list č. 49 ze dne 1.12.2022, a které včetně rekapitulace objektů stavby a soupisu prací – dodatek 4 ze dne 1.12.2022 zpracované Martinem Krejčíkem a změnové listy č. 27, 29a až 41a, 43a, 44, 45a, 46, 48, 49 tvoří souhrnně nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 16.“

- B. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se část textu ve znění:

„Cena Díla bez DPH:	133 758 725,10 Kč
DPH 21 %:	28 089 332,40 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH:	161 848 058,11 Kč“

nahrazuje novým textem ve znění:

„Cena Díla bez DPH:	135 587 751,94 Kč
DPH 21 %:	28 473 427,91 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH:	164 061 179,85 Kč“

- C. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se na konec čtvrté věty za slova „a Přílohy č. 15 této Smlouvy“ vkládá text ve znění:

„a Přílohy č. 16 této Smlouvy.“

- D. Spolu s již platnými přílohami ke Smlouvě se nedílnou součástí Smlouvy stává příloha:

Příloha č. 16: Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací – dodatek 4 ze dne 1.12.2022 zpracované Martinem Krejčíkem a změnové listy č. 27, 29a až 41a, 43a, 44, 45a, 46, 48, 49.

- E. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny nedotčena.

- F. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- G. Tento dodatek ke Smlouvě je podepisován elektronickým podpisem zástupců obou Smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

- H. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Muzeum hlavního města Prahy

AVERS, spol. s r.o.

V Praze dne

V Praze dne

PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

Jan Koška
jednatel

Martin Koška
jednatel