

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	+420 725 900 759
E-mail :	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018, ve znění předchozích dodatků (dále jen „smlouva“):

Článek II. Obsah dodatku

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 – KoPÚ v k. ú. Libštát

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce				
3.5.1.	ha	933	600	559 800	30.11.2022
3.5.i.a)	ha	400	500	200 000	
3.5.i.b)	100 bm	250	50	12 500	
3.5.i.c)	100 bm	80	50	4 000	
3.5.2.	ha	925	600	555 000	

se ve výše uvedeném ruší a nahrazuje obsahem následujícího znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce				
3.5.1.	ha	909	600	545 400	31.01.2023

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	500	51 500	31.01.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	204	50	10 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	50	200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	925	600	555 000	1.11.2023

Článek III. Zvláštní ustanovení

Dílo pro výše uvedené dílčí etapy bude provedeno v rozsahu počtu MJ a termínech plnění uvedených v Čl. II tohoto dodatku.

U dílčí části 3.5.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **909 MJ** (tj. o 24 MJ).

U dílčí části 3.5.i.a) – *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* - dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **103 MJ** (tj. o 297 MJ).

U dílčí části 3.5.i.b) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **204 MJ** (tj. o 46 MJ).

A nakonec u dílčí části 3.5.i.c) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **4 MJ** (tj. o 76 MJ).

V souvislosti s výše uvedeným se cena dílčí části 3.5.1. **snižuje** o 14 400,- Kč bez DPH (z původních 559 800,- Kč bez DPH na 545 400,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 17 424 Kč včetně DPH** (z původních 677 358,- Kč s DPH na 659 934 Kč s DPH).

V souvislosti s výše uvedeným se také cena dílčí části 3.5.i.a) **snižuje** o 148 500,- Kč bez DPH (z původních 200 000,- Kč bez DPH na 51 500,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 179 685 Kč včetně DPH** (z původních 242 000,- Kč s DPH na 62 315 Kč s DPH).

V souvislosti s výše uvedeným se také cena dílčí části 3.5.i.b) **snižuje** o 2 300,- Kč bez DPH (z původních 12 500,- Kč bez DPH na 10 200,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 2 783 Kč včetně DPH** (z původních 15 125,- Kč s DPH na 12 342,- Kč s DPH).

A v souvislosti s výše uvedeným se také cena dílčí části 3.5.i.c) **snižuje** o 3 800,- Kč bez DPH (z původních 4 000,- Kč bez DPH na 200,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 4 598,- Kč včetně DPH** (z původních 4840,- Kč s DPH na 242,- Kč s DPH).

K těmto změnám dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předané dokumentace PSZ, výškopisného zaměření zájmového území, podélných profilů a příčných řezů pro navržená opatření. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.1., včetně jejich částí, v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě zrealizovaných prací (dokumentace PSZ, výškopisné zaměření, podélné profily a příčné řezy pro navržená opatření). Celková cena etapy 3.5.1., vč. jejích částí se tak v souvislosti s výše uvedeným **snižuje o 169 000,- Kč bez DPH**, tj. pokles **o 204 490 Kč včetně DPH**. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem.

Důvodem pro provedení změny termínu předání dílčích částí díla etapy 3.5.1. byla nutnost vyřešení obdržných připomínek (zejména požadavku provedení přírodovědného průzkumu či hodnocení) od příslušných dotčených orgánů státní správy k návrhu plánu společných zařízení. Za tím účelem bylo svoláno jednání se zástupci těchto správních orgánů. Zpracovatel při jednání poukázal na skutečnost, že do zpracovatelského týmu na své náklady a nad rámec smluvních závazků zapojil při zpracování PSZ ke zpracování hodnocení osobu oprávněnou podle §45i odst. 3 ZOPK a v souladu s § 67 tohoto zákona. Po uskutečnění této schůzky (dne 13. 9. 2022) byly příslušné orgány státní správy opět vyzvány k novému písemnému vyjádření.

Následně po zapracování připomínek vzešlých z jednání Regionální dokumentační komise, uskutečněném dne 16. 11. 2022, bude plán společných zařízení postoupen zastupitelstvu Městyse Libštát ke schválení. Jednání zastupitelstva dle sdělení starosty proběhne v průběhu měsíce ledna 2023.

Termín pro dokončení etapy plnění 3.5.1. byl, po zvážení výše uvedených okolností a po dohodě přes se zpracovatelem, stanoven na 31. 1. 2023.

V souvislosti s posunem etapy 3.5.1. dochází i k časovému posunu termínu ukončení navazující etapy 3.5.2. o 9 měsíců, tedy adekvátně s původním položkovým výkazem Smlouvy (tj. cca 9 měsíců od ukončení etapy vypracování plánu společných zařízení).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 30. 11. 2022

Za zhotovitele: 28. 11. 2022

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o