

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2021 na zhotovení díla

Stavební úpravy objektu čp. 1 Kleneč - zřízení klubovny pro zájmový spolek

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Kleneč

se sídlem: Hlavní 95, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 00263800

bankovní spojení: číslo účtu: 13728471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupená: Bc. Aleš Kraus, starosta obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

LIMPA s.r.o

se sídlem Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 287 43 466

DIČ: CZ28743466

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 30157

bankovní spojení: č.ú.: 43-9358800257/0100 vedený u Komerční banka a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Duchoň - na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: p. David Váňa – stavbyvedoucí – tel. 774 994709

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav objektu čp. 1 Kleneč - zřízení klubovny pro zájmový spolek (dále jen „smlouva“);
- (B) v průběhu provádění díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Stavební úpravy za účelem změny užívání stavby hospodářského objektu v areálu č.p.1 Kleneč - zřízení klubovny pro zájmový spolek“, vypracované T-PROJEKT - Renata Tůmová, Ing. Eliška Řezáčová, ČKAIT 0402127, uvedeny a očekávány, a vyvstala potřeba provést změnu rozsahu díla, což má dopad i do ceny díla a termínu pro provedení díla,

se smluvní strany dohodly v souladu s odst. 17.8. smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.



I. Předmět dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to na rozšíření díla o dodatečné stavební práce popsané ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a zúžení rozsahu díla o méněpráce, které jsou popsány tamtéž.

1.2. Smluvní strany se s ohledem na provedení změny rozsahu prací majících charakter dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly v souladu s odst. 5.4. a 17.8. smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny díla. Smluvní strany se proto dohodly, že se v článku V. smlouvy mění cena díla sjednaná v odst. 5.1. takto:

Cena díla bez DPH:	5 989 277,04 Kč
DPH 21 % ve výši:	1 257 748,18 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	7 247 025,22 Kč

V ceně díla uvedené výše jsou tak nově zahrnuty dodatečné stavební práce ve výši 3 487 542,90 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 757 323,98 Kč bez DPH, celkové navýšení ceny díla vyplývající z tohoto dodatku je tak ve výši 1 730 218,92 Kč bez DPH.

1.3. Smluvní strany se dále dohodly na odpovídající úpravě změny termínu pro provedení díla s ohledem na změnu rozsahu díla. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.1.3., 3.1.5. a 17.8. smlouvy, že se v článku III. smlouvy **mění** odstavec 3.1. takto:

*3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat **bez vad a nedodělků** objednateli, nejpozději do termínu **9. 12.2022**.*

1.4. Soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy, se doplňuje o Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které jsou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

1.5. Ostatní součásti smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.


2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3. Objednatel, Obec Kleneč, ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění potvrzuje, že ohledně tohoto právního jednání byly splněny veškeré náležitosti požadované zákonem o obcích pro jeho platnost. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Obce Kleneč dne 2.12.2022 usnesením č.12/2022.

V Klenči, dne 5.12.2022

za objednatele
Obec Kleneč

Bc. Aleš Kraus



V Roudnici nad Labem, dne 5.12.2022

za zhotovitele
LIMPA s.r.o.

Ing. Miloslav Duchon

LIMPA s.r.o.
Pracovna 758, 413 01 Roudnice n.L.
IČO: 287 43 466, DIČ: CZ28743466
tel. 416 831 911

