

DODATEK Č. 9

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

ISPROFOND: **5813120002**

a

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695
zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmárovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 9 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 9 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 9:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválených změnových listů stavby č. 46, 52, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 75 a 78 (dále jen „ZL“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
46	5 775 435,69 Kč	9 157 831,03 Kč	-3 382 395,34 Kč
52	20 598 748,55 Kč	0,-- Kč	20 598 748,55 Kč
54	1 919 739,12 Kč	0,-- Kč	1 919 739,12 Kč
55	5 558 130,35 Kč	1 767 298,83 Kč	3 790 831,52 Kč
64	878 383,84 Kč	0,-- Kč	878 383,84 Kč
65	303 216,33 Kč	27 810,74 Kč	275 405,59 Kč
66	1 933 879,45 Kč	0,-- Kč	1 933 879,45 Kč
67	3 310 256,89 Kč	1 020 542,65 Kč	2 289 714,24 Kč
75	198 030,00 Kč	0,-- Kč	198 030,00 Kč
78	2 442 109,85 Kč	0,-- Kč	2 442 109,85 Kč
Celkem	42 917 930,07 Kč	11 973 483,25 Kč	30 944 446,82 Kč

1.2. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 9:

Cena díla dle Dodatku č. 8 bez DPH	2 952 694 878,62 Kč
<u>Změna Ceny díla dle Dodatku č. 9 bez DPH</u>	30 944 446,82 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 9 bez DPH	2 983 639 325,44 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
2 983 639 325,44 Kč.

slovy: **dvěmiliardydevětsetosmdesátřímiliónůšestsetřicetdevěttisícitřistadvacetpět korun českých čtyřicetčtyři haléřů.**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 9.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 9
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle předmětných ZL, jsou součástí těchto změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 12.12.2022

V Ústí nad Labem dne 6.12.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

5.12.2022

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

7.12.2022

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

7.12.2022

.....
Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 9

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 9

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 8 v Kč	Vícepráce ZL č. 46,52,54,55,64,65, 66,67,75,78	Méněpráce ZL č. 46,55,65,67	Cena dle Dodatku č. 9 v Kč
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)						
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	56 337 385,28			56 337 385,28
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40			19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 591 232,90			20 591 232,90
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91			1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	320 102 443,26			320 102 443,26
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	22 076 453,85			22 076 453,85
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 287 563,07			16 287 563,07
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 232 688,37			2 232 688,37
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56			322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	12 676 269,08			12 676 269,08
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97			657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	27 637 271,25			27 637 271,25
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 398,85			2 116 398,85
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	8 319 942,80	878 383,84		9 198 326,64
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	12 237 746,48			12 237 746,48
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98			578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 843 922,70			51 843 922,70
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 664 132,47			7 664 132,47
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT	0,00			0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87			95 332,87
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)						
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 206 805,24			3 206 805,24
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	12 461 787,23			12 461 787,23
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	3 280 855,66			3 280 855,66
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	1 969 740,01			1 969 740,01
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 047 168,71			3 047 168,71
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	2 540 497,22			2 540 497,22
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64			716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	296 350,33			296 350,33
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48			195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	785 608,80			785 608,80
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	440 001,41			440 001,41

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 8 v Kč	Vícepráce ZL č. 46,52,54,55,64,65, 66,67,75,78	Méněpráce ZL č. 46,55,65,67	Cena dle Dodatku č. 9 v Kč
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	603 886,67			603 886,67
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41			204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 759 942,95			1 759 942,95
PS 41-22-21	ŽST Dětmorovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	270 114,08			270 114,08
PS 41-22-22	ŽST Dětmorovice, informační zařízení	11 876 165,85	11 876 165,85			11 876 165,85
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	163 959,21			163 959,21
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 194 234,43			2 194 234,43
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 971 322,80			2 971 322,80
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	249 457,64			249 457,64
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 046 782,88			11 046 782,88
PS 41-22-41	Žst. Dětmorovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 168 484,57			1 168 484,57
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 027 476,26			1 027 476,26
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 471 149,49			3 471 149,49
	D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)					
PS 41-26-01	Žst. Dětmorovice, úprava DŘT	615 942,28	634 422,80			634 422,80
PS 41-26-02	TM Dětmorovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75			3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92			1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88			2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62			688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 699 223,95			2 699 223,95
PS 41-23-21	ŽST Dětmorovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 006 003,18			12 006 003,18
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 815 246,35			7 815 246,35
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 778 164,59			14 778 164,59
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09			1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 670 918,29			4 670 918,29
	D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)					
PS 41-24-01	ŽST Dětmorovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 281 294,51			4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 419 755,79			4 419 755,79
	E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)					
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmorovice, železniční svršek	204 295 629,13	211 106 126,18			211 106 126,18
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmorovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46			5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmorovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 844 750,72			76 844 750,72
SO 42-33-01.1	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	56 084 392,19	2 551 766,55	1 875 742,45	56 760 416,29
SO 42-33-01.2	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65			2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	69 888 846,50			69 888 846,50
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 161 489,52	231 069,45	71 123,88	39 321 435,09

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 8 v Kč	Vícepráce ZL č. 46,52,54,55,64,65, 66,67,75,78	Méněpráce ZL č. 46,55,65,67	Cena dle Dodatku č. 9 v Kč
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50			811 534,50
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 710 400,65			30 710 400,65
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	123 134 327,85	1 749 716,01	4 655 904,66	120 228 139,20
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13			4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	133 277 558,32			133 277 558,32
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	279 024 471,21	590 959,48	2 354 275,87	277 261 154,82
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59			6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	73 152 847,31			73 152 847,31
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	23 255 399,11			23 255 399,11
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36			1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	31 049 287,03			31 049 287,03
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	18 613 752,97	651 924,20	200 784,17	19 064 893,00
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35			974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 763 489,78			17 763 489,78
SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	3 009 967,23			3 009 967,23
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75	11 977 595,29			11 977 595,29
SO 44-14-01	Zastávka Závada., nástupiště	3 086 330,29	3 218 560,26			3 218 560,26
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 909 249,53			17 909 249,53
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 722,18			2 752 722,18
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 166 926,56			3 166 926,56
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 868 565,87			1 868 565,87
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 812 957,13			1 812 957,13
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29			2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	831 721,43			831 721,43
	E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)					
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	22 772 683,64			22 772 683,64
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	36 813 083,40			36 813 083,40
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	1 106 120,08			1 106 120,08
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 745 572,87			3 745 572,87
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovi	32 428 181,94	33 542 993,13	1 919 739,12		35 462 732,25
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 672 931,78			2 672 931,78
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	3 157 765,33			3 157 765,33
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	18 895 930,02			18 895 930,02
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 408 180,60	198 030,00		6 606 210,60
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	238 000 896,70			238 000 896,70
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	29 130 062,40	5 558 130,35	1 767 298,83	32 920 893,92
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	2 065 467,83			2 065 467,83

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 8 v Kč	Vícepráce ZL č. 46,52,54,55,64,65, 66,67,75,78	Méněpráce ZL č. 46,55,65,67	Cena dle Dodatku č. 9 v Kč
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	11 151 377,11			11 151 377,11
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77			525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01			621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36			653 542,36
	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)					
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14			722 944,14
	E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)					
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 627 269,23			7 627 269,23
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69			950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT	0,00			0,00
	E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)					
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11			1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29			465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	4 407 643,48			4 407 643,48
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89			1 988 382,89
	E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)					
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	27 752 121,13	3 310 256,89	1 020 542,65	30 041 835,37
	E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)					
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 283 318,76			4 283 318,76
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	5 904 427,76			5 904 427,76
	E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)					
SO 41-40-01	Žst. Dětmárovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	1 923 759,54			1 923 759,54
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmárovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	234 551,98			234 551,98
SO 41-40-02	Žst. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 082 451,88			6 082 451,88
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTR	358 641,44	401 426,74			401 426,74
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 100 537,47			4 100 537,47
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	284 751,38			284 751,38
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 192 261,89			9 192 261,89
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 398 697,66			1 398 697,66
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	758 792,52			758 792,52
SO 41-41-01	Žst. Dětmárovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13			6 750 884,13
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 141 759,20			1 141 759,20
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 796 242,50			1 796 242,50
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50			575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmárovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00			452 036,00

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 8 v Kč	Vícepráce ZL č. 46,52,54,55,64,65, 66,67,75,78	Méněpráce ZL č. 46,55,65,67	Cena dle Dodatku č. 9 v Kč
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43			101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91			592 720,91
	E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí (60-*)					
SO 41-60-01	ŽST Dětmárovice, trakční vedení	47 983 015,12	48 446 424,89			48 446 424,89
SO 41-60-02	ŽST Dětmárovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14			2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmárovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	119 813 449,75			119 813 449,75
SO 42-60-02	Dětmárovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99			2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	125 552 328,00	23 040 858,40		148 593 186,40
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16			342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39			8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 582 014,86			21 582 014,86
	E.3.4 Ohřev výměn (64-*)					
SO 41-64-01	ŽST Dětmárovice, úprava EOv	14 250 110,42	14 250 110,42			14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 270 864,46			2 270 864,46
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	25 895 053,97			25 895 053,97
	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)					
SO 41-63-01	ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 051 380,40	303 216,33	27 810,74	11 326 785,99
SO 41-63-02	ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13			4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmárovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 068 218,87			1 068 218,87
SO 41-63-04	ŽST Dětmárovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 415,04			911 415,04
SO 41-63-05	ŽST Dětmárovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	773 328,07			773 328,07
SO 42-63-06	Dětmárovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 681 449,45			12 681 449,45
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 515 016,33			1 515 016,33
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 665 242,68			2 665 242,68
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 091 696,04			2 091 696,04
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	13 212 718,08			13 212 718,08
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 377 974,78			6 377 974,78
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99			5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	3 003 040,80			3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08			7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	4 064 516,48			4 064 516,48
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57			2 013 634,57
	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)					
SO 41-61-01	ŽST. Dětmárovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53	3 339 213,53	1 933 879,45		5 273 092,98
SO 42-61-01	Dětmárovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 214 587,56			3 214 587,56
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 438 452,95			3 438 452,95

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 8 v Kč	Vícepráce ZL č. 46,52,54,55,64,65, 66,67,75,78	Méněpráce ZL č. 46,55,65,67	Cena dle Dodatku č. 9 v Kč
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67			654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	855 948,19			855 948,19
	E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)					
SO 41-65-01	ŽST Dětmárovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	271 559,46			271 559,46
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	557 269,17			557 269,17
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	550 797,87			550 797,87
	Všeobecný objekt (98)					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	22 231 270,27			22 231 270,27
Cena celkem		2 657 239 183,80	2 952 694 878,62	42 917 930,07	11 973 483,25	2 983 639 325,44

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3233662

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2293c29-d9e1-4c6c-a17f-6c6a56f18a4b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2022 12:18:01



33abdeea-e92e-44c8-915b-652290ad3b7c