

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220027

na akci: Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 – 78,738

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03

Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:

závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Osoba oprávněná k podpisu:

XXX

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

V&J Stavební, a.s.

Adresa sídla:

Jetenovice 48, 341 01

Statutární orgán:

Janusz Gawlik, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu:

Janusz Gawlik, člen představenstva

Zástupce pro věci technické:

Janusz Gawlik, člen představenstva

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

Bankovní spojení:

XXX

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B vložka 1397

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700220027 ze dne 24. 6. 2022 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 12. 2022**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **do 28. 2. 2023**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Hlavní součástí díla je oprava kamenných patek, na který je používán materiál z nedalekého kamenolomu Litice nad Orlicí, tak jak bylo navrženo v rámci projektové dokumentace a následně odsouhlaseno objednatel.

Při realizaci stavby se zjistilo, že aktuální kapacitní možnosti lomu nepokryjí potřebu vhodného materiálu na opravu patek. Tato skutečnost byla prověřena zástupcem objednatele, který se přímo dotazoval vedení kamenolomu v Liticích nad Orlicí.

Dne 23. 11. 2022 požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla ze současného termínu 15. 12. 2022 na 28. 2. 2023 a to z výše uvedených důvodů.

Tuto skutečnost nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat a proto se objednatel rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět a posunout termín dokončení díla.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:

XXX

ředitel závodu

podepsán elektronicky

za zhotovitele:

Janusz Gawlik

člen představenstva

podepsán elektronicky