

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb**

## **Název zakázky:**

**A: Rekonstrukce TZZ Přelouč –  
Prachovice, 1. etapa – výstavba  
nástupišť v ŽST Heřmanův  
Městec**

**B: Rekonstrukce přejezdu  
P5043 v km 13,750 trati  
Přelouč – Prachovice**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3029/2022

ISPROFOND: A: 5533530035

B: 5533530036

Společnost „**Rekonstrukce TZZ - HM**“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,  
spisová značka B 1441

bankovní spojení: xxx

Zastoupená: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Petr Janeček, DiS, člen představenstva (společník)

a

**STARMON s.r.o.**

se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 4338

Bankovní spojení:xxx

Zastoupená: Ladislav Mikulecký, na základě plné moci

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 29. 08. 2022 společností **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361

**Korespondenční adresa:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy vedoucího společníka: 2022/1011/0645

číslo smlouvy společníka: V21/2022

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb s názvem A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice, která nabyla účinnosti dne 30. 9. 2022.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně harmonogramu postupu prací a celkovému prodloužení lhůty pro provedení Díla. Důvodem této změny je kolize se stavbou „Autobusový terminál Heřmanův Městec“ (dále jen „Terminál“), který je realizován pro Město Heřmanův Městec, kdy rozsah staveniště Terminálu zasahuje až na komunikaci, která tvoří jediný přístup na stavbu dle Smlouvy a omezuje tak Zhotoviteli přístup na staveniště. V důsledku této skutečnosti nestihne Zhotovitel dokončit a včas předat část Díla dle původního harmonogramu postupu prací Smlouvy o dílo.

Dalším důvodem pro změnu harmonogramu postupu prací je zamítnutí uzávěry železničního přejezdu ze strany ŘSD, z důvodu vedení jiné objízdné trasy pro další stavbu, kdy je ze strany ŘSD navrhována realizace v datu 3. – 18. 4. 2023.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

### 2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

*„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

*Stavební práce budou dokončeny do **30. 4. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31. 10. 2023.**“*

2.1.2 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 **Harmonogram postupu prací** dle dodatku č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 12.12.2022

V Pardubicích 30.11.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

30.11.2022

.....  
**Ladislav Mikulecký**  
Zmocněnec na základě plné moci  
STARMON s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Harmonogram postupu prací - dle dodatku č. 2**