

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

RH-INPROJEKT s.r.o., Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna, IČO: 03194086

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

RH-INPROJEKT s.r.o., Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna, IČO: 03194086

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72 ,370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude doplněn při předání staveniště

Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal tel. č. [REDACTED]

e-mail: jan.klepal@eurovia.cz

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Jůn tel. [REDACTED] e-mail: michal.jun@eurovia.cz

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic“, č. objednatele SDL/ODSH/192/22, č. zhotovitele 1505.2082034JKL.01 ze dne 30. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	714 972,18 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	521 000,00 Kč
SO 101 - Silnice II/105	6 422 032,49 Kč
SO 102 – Silnice III/10585	2 466 119,74 Kč
SO 197 - Trvalé dopravní značení	348 123,00 Kč
SO 199 - Dopravně inženýrské opatření – celková etapa	29 640,00 Kč
SO 199.1 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 1	30 600,00 Kč
SO 199.2 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 2	73 545,00 Kč
SO 199.3 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 3	73 545,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace	1 335 777,75 Kč
SO 801 Sadové úpravy	257496,00 Kč
Celkem bez DPH	12 272 851,16 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 577 298,76 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	14 850 149,92 Kč

Vícepráce: 670 308,00 Kč bez DPH 811 072,68 Kč s DPH
Méněpráce: - 363 790,05 Kč bez DPH - 440 185,96 Kč s DPH
Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací: 306 517,95 Kč bez DPH 370 886, 72 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	714 972,18 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	521 000,00 Kč
SO 101 - Silnice II/105	6 655 818,44 Kč
SO 102 – Silnice III/10585	2 466 119,74 Kč
SO 197 - Trvalé dopravní značení	348 123,00 Kč
SO 199 - Dopravně inženýrské opatření – celková etapa	29 640,00 Kč
SO 199.1 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 1	30 600,00 Kč
SO 199.2 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 2	73 545,00 Kč
SO 199.3 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 3	73 545,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace	1 408 509,75 Kč
SO 801 Sadové úpravy	257496,00 Kč
Celkem bez DPH	12 579 369,11 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 641 667,51 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	15 221 036,62 Kč

Vícepráce: 547 565,12 Kč bez DPH 662 553,79 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 2:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	741 345,78 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	521 000,00 Kč
SO 101 - Silnice II/105	7 089 941,09 Kč
SO 102 – Silnice III/10585	2 553 188,61 Kč

SO 197 - Trvalé dopravní značení	348 123,00 Kč
SO 199 - Dopravně inženýrské opatření – celková etapa	29 640,00 Kč
SO 199.1 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 1	30 600,00 Kč
SO 199.2 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 2	73 545,00 Kč
SO 199.3 - Dopravně inženýrské opatření – etapa 3	73 545,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace	1 408 509,75 Kč
SO 801 Sadové úpravy	257 496,00 Kč
Celkem bez DPH	13 126 934,23 Kč
DPH 21 %	2 756 656,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 883 590,41 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
2. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.


Příloha: změnový list č. 2

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-4527492
4, o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18808226, cn=Ing.
Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2022.12.07
15:32:13 +01'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Stavba : Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Akiprojekt s r.o., České Budějovice
TDS : RH-INPROJEKT s.r.o., Horní Pěna
Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavební objekt	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
SO 001 Smluvní požadavky	714 972,18	0,00	714 972,18	26 373,60	741 345,78
SO 002 Požadavky objednatele	521 000,00	0,00	521 000,00		521 000,00
SO 101 Silnice II/105	6 422 032,49	233 785,95	6 655 818,44	434 122,65	7 089 941,09
SO 102 Silnice III/10585	2 466 119,74	0,00	2 466 119,74	87 068,87	2 553 188,61
SO 197 Trvalé dopravní značení - JčK	348 123,00	0,00	348 123,00		348 123,00
199.0 Dopravně inženýrské opatření - celková etapa	29 640,00	0,00	29 640,00		29 640,00
199.1 Dopravně inženýrské opatření - etapa 1	30 600,00	0,00	30 600,00		30 600,00
199.2 Dopravně inženýrské opatření - etapa 2	73 545,00	0,00	73 545,00		73 545,00
199.3 Dopravně inženýrské opatření - etapa 3	73 545,00	0,00	73 545,00		73 545,00
SO 301 Odvodnění komunikace	1 335 777,75	72 732,00	1 408 509,75		1 408 509,75
SO 801 Sadové úpravy	257 496,00	0,00	257 496,00		257 496,00
CENA STAVBY BEZ DPH	12 272 851,16	306 517,95	12 579 369,11	547 565,12	13 126 934,23
DPH 21%	2 577 298,74	64 368,77	2 641 667,51	114 988,67	2 756 656,19
CENA VČETNĚ DPH	14 850 149,90	370 886,72	15 221 036,62	662 553,79	15 883 590,41

Stavba : Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic

číslo a název SO: 101 Silnice II/105

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
MĚNĚPRÁCE						
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
VÍCEPRÁCE						
1 nová	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200 MM	m2	0,000	118,000	118,000
8	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	1 011,000	1 090,200	79,200
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	1 408,500	1 487,700	79,200
38	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	267,990	310,230	42,240
28	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	m2	760,000	1 491,000	731,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilançe (vice a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
8	9	10	11
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
469,00	0,00	55 342,00	55 342,00
374,16	378 275,76	407 909,23	29 633,47
42,00	59 157,00	62 483,40	3 326,40
762,48	204 337,02	236 544,17	32 207,16
429,02	326 055,20	639 668,82	313 613,62
	967 824,98	1 401 947,62	434 122,65
	203 243,24	294 409,00	91 165,76
	1 171 068,22	1 696 356,62	525 288,40
	967 824,98	1 401 947,62	434 122,65
	203 243,24	294 409,00	91 165,76
	1 171 068,22	1 696 356,62	525 288,40

Schválil:

zadavatel: Jihočeský kraj	
Milan Veleba	
TDS: RH-INPROJEKT s.r.o.	
Ing. Radek Hajna	
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.	
Bc. Jan Klepal	
Projektant: Akiprojekt s.r.o.	
Ing. Martin Jáchym	

datum :

2. 2022
2. 2022
2. 2022
2. 2022

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1982/2
 370 78 České Budějovice (10)

RH-INPROJEKT S.R.O.
 Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna
 IČ: 03194086, Telefon: 723 967 327

www.rhinprojekt.cz

AKIPROJEKT Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.

B. Němcové 12 2. 370 01 České Budějovice 7
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
 www.akiprojekt.cz

EUROVIA
 EUROVIA CS, s.r.o.
 Odbor dopravy a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1982/2
 370 78 České Budějovice
 IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961

Stavba : Křižovatka silnic II/105 a III/10585 a autobusová zastávka u Bavorovic

číslo a název SO: 102 Silnice III/10585

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měna jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
MÉNĚPRÁCE						
				0,000	0,000	0,000
Méněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
VICEPRÁCE						
28	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	m2	0,000	38,500	38,500
19	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	m2	732,600	771,100	38,500
18	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	666,000	704,500	38,500
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	865,800	945,800	80,000
4	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	448,000	472,000	24,000
21	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	152,000	175,000	23,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilance (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
429,02	0,00	16 517,27	16 517,27
404,84	296 585,78	312 172,12	15 586,34
385,24	256 569,84	271 401,58	14 831,74
236,54	204 796,33	223 719,53	18 923,20
374,16	167 623,68	176 603,52	8 979,84
531,76	80 827,52	93 058,00	12 230,48
	1 006 403,16	1 093 472,03	87 068,87
	211 344,66	229 629,13	18 284,46
	1 217 747,82	1 323 101,15	105 353,33
	1 006 403,16	1 093 472,03	87 068,87
	211 344,66	229 629,13	18 284,46
	1 217 747,82	1 323 101,15	105 353,33

Schválil:

zadavatel: Jihočeský kraj	
Milan Veleba	
TDS: RH-INPROJEKT s.r.o.	
Ing. Radek Hajna	
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.	
Bc. Jan Klepal	
Projektant: Akiprojekt s.r.o.	
Ing. Martin Jáchym	

datum :

12. 2022
12. 2022
12. 2022
12. 2022

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1982/2
370 76 České Budějovice (10)

RH-INPROJEKT S.R.O.

Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna

IČ: 03194086, Telefon: 723 967 327

www.rhinprojekt.cz



Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.

B. Němcové 12 2, 370 01 České Budějovice 7

IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961

www.akiprojekt.cz



EUROVIA
VINETIS
EUROVIA CS, a.s.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1982/2
370 76 České Budějovice
IČ: 03194086, Telefon: 723 967 327
www.rhinprojekt.cz

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) SO101, SO001 - doplnění konstrukčních vrstev vozovky v jízdním pruhu směr ČB

V odfrézovaném jízdním pruhu směr ČB, v místě, kde dochází k úpravě stávajícího jednostranného sklonu na sklon střechy (staničení cca 0,200 – 0,280), byla provedena sonda, při které bylo zjištěno, že se pod zbylým asfaltobetonem o min. tl. cca 4 cm nenachází téměř žádné konstrukční vrstvy, pouze cca 15 cm podkladu z hrubého drceného kamene HDK 32/63. Na tomto podkladu byla provedena statická zatěžovací zkouška s nedostatečným výsledkem $E_{def2} = 48,7$ MPa.

Po dohodě s projektantem bylo rozhodnuto, že v úseku, kde byla vlivem odfrézování asfaltobetonových vrstev oslabena podkladní vrstva z asfaltobetonu pod tl. 20 cm, bude provedena podkladní vrstva ze štěrkodrti o tl. 300 mm, SC 8/10 o tl. 200 mm a podkladní asfaltobetonová vrstva ACP 22 o tl. 8 cm.

Změna byla schválena projektantem a TDS a zaznamenána ve stav. deníku dne 25.10.2022, v zápisu z KD stavby č. 13 a proběhlo také geodetické zaměření opravované plochy.

2) SO101 - zvětšení plochy podkladního asfaltobetonu ACP 22

Podkladní vrstvy stávající vozovky byly oproti předpokladu PD značně nehomogenní a na opravě délky cca 400 m byly nalezeny 3 varianty podkladních vrstev. Jak již bylo řešeno v bodě 1. tohoto změnového listu a také ve změnovém listu č. 1 v bodě 1., bylo nutné provést konstrukční vrstvy nové, čímž došlo i k navýšení plochy podkladního asfaltobetonu ACP 22.

Navýšení plochy asfaltobetonu vychází z geodetického zaměření skutečně položených ploch a doložení vážních lístků z obalovny.

Změna byla schválena projektantem a TDS, zaznamenána v zápisech z KD 7, 8, 9 a 13, ale její vyúčtování bylo možné provést až po dokončení celé pokládky asfaltobetonů na základě geodetického zaměření a kontroly vážních lístků z obalovny, tak aby mohl TDS provést kontrolu vážních lístků všech vrstev (podkladní, ložní i obrusné).

3) SO102 - rozšíření zpevněné krajnice

I přes skutečnost, že točna pro autobusy byla navržena dle vlečných křivek, bylo během uvedení komunikace do provozu zjištěno, že navrhovaná zpevněná krajnice podél části silnice III/10585, která slouží jako rezerva pro najetí autobusu, nemá dostatečnou šířku pro bezproblémové otočení některých typů autobusů. Po konzultaci projektanta s dopravcem a stavebníkem byla zpevněná krajnice rozšířena.