



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1: BSMV/67-30/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo Ubytovna Veleslavín – zateplení pláště objektu
č. BSMV/67 – 5/2021 ze dne 24.8.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2022
a Dodatku č. 2 ze dne 20.7.2022

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
datová schránka: mjigh6r
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní osoba ve věcech právních:
(dále jen „objednatel“)

a

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo / adresa: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
Zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 239297
tel.:
e-mail:
datová schránka: ww8ymk3
kontaktní osoby:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo – Ubytovna Veveslavín – zateplení pláště objektu č. BSMV/67-5/2021 ze dne 24.8.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 20.7.2022 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením jejího článku VI. odst. 6 tento Dodatek č. 3:

1. V Článku IV. Cena díla se v odstavci 1 mění první věta, která zní:
„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která nepřekročí **48 284 111,01 Kč** (slovy: čtyřicet osm milionů dvěstě osmdesát čtyř tisíc sto jedenáct korun českých jeden haléř); **daň odvede objednatel.**“.
2. Celková cena díla byla navýšena o částku **486 663,22 Kč bez DPH**, a to na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech číslo ZL 12 s položkovým rozpočtem, číslo ZL 13 s položkovým rozpočtem, číslo ZL 14 s položkovým rozpočtem, číslo ZL 15 s položkovým rozpočtem, číslo ZL 16 s položkovým rozpočtem, číslo ZL 17 s položkovým rozpočtem, číslo ZL 18 s položkovým rozpočtem a číslo ZL 19 s položkovým rozpočtem, které tvoří v příloze nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změna č. 12 (ZL č.12) je zapříčiněna tím, že původní řešení neobsahovalo zednické začištění oken z interiéru, které je nutno provést.
4. Změna č. 13 (ZL č.13) je zapříčiněna tím, že původní závazek byl rozšířen o elektrorozvod dle požadavku objednatele.
5. Změna č. 14 (ZL č. 14) je zapříčiněna tím, že původní řešení neobsahovalo zednické začištění nových vyzdívek, které je nutno provést.
6. Změna č. 15 (ZL č. 15) je zapříčiněna tím, původní řešení obsahovalo AL výplně z tenkých profilů, u kterého nebylo možné doložit Uw, proto byly čtyři sestavy AL výplní nahrazeny dvěma sestavami z masivnějších profilů a skel, u kterých bylo možno splnit požadavek uvedený v PD na Uw.
7. Změna č. 16 (ZL č. 16) je zapříčiněna tím, že původní závazek obsahoval výměnu dveří do trafostanice společnosti PRE. Zástupci společnosti PRE nesouhlasili s výměnou dveří, proto bude proveden repas stávajících ocelových dveří.
8. Změna č. 17 (ZL č. 17) je zapříčiněna tím, že původní řešení neobsahovalo opravu podlah a vyspravení omítek balkónů, které je nutno provést.
9. Změna č. 18 (ZL č. 18) je zapříčiněna tím, že objednatel požaduje vyrovnání omítek přízemí a výmalbu schodiště.
10. Změna č. 19 (ZL č. 19) je zapříčiněna tím, že Odbor životního prostředí vydal nesouhlasné stanovisko ke kácení dřevin a náhradní výsadbě, proto nebude prováděna.
11. V důsledku změn uvedených v odstavcích 3. až 10. tohoto dodatku se mění článek III. odst. 5. Smlouvy, který zní:
„Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 16. prosince 2022.“.

12. Kromě příslušně upraveného harmonogramu prací ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
13. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

14. Nedílnou součástí toho dodatku jsou:

- Příloha č. 1 – změnový list č. ZL 12 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 2 – změnový list č. ZL 13 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 3 – změnový list č. ZL 14 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 4 – změnový list č. ZL 15 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 5 – změnový list č. ZL 16 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 6 – změnový list č. ZL 17 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 7 – změnový list č. ZL 18 s položkovým rozpočtem,
Příloha č. 8 – změnový list č. ZL 19 s položkovým rozpočtem.

V Praze dne 12. prosince 2022

V Praze dne 12. prosince 2022

Za objednatele:



Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393



Změnový list číslo 12

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský

Předmět změnového listu

Začištění oken

Část díla dotčená změnovým listem

omítky interiér

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení neobsahoval zednické začištění oken z interiéru.

Nové řešení :

Začištění oken

Zdůvodnění změny :

Původní závazek neobsahoval zednické začištění oken z interiéru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, ve stavebním deníku

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	76 379,66 Kč
--------------------------------------	---------------------


Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	76 379,66 Kč
-------------------------------------------------	---------------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:



Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	1	ZL - Zednické začištění oken P28, P38 a nástavby 7.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 174,22
1	345311621R00	Zidky z betonu prostého C 20/25 (3*6+4*1)*0,15*0,1	m3	0,33000	3 725,00	1 229,25
				0,33000		
2	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných - zřízení (3*6+4*1)*0,1	m2	2,20000	498,00	1 095,60
				2,20000		
3	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných - odstranění	m2	2,20000	222,00	488,40
4	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou (3*6+4*1)/1	m	22,00000	831,00	18 282,00
				22,00000		
5	13285202R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500A, d 6 mm 0,22*22*0,3*1,05	kg	1,52460	51,80	78,97
				1,52460		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				54 684,45
6	6123201	Stěny - začištění plochy a penetrace podkladu (3*2+1,5*2)*2*0,5	m2	9,00000	69,34	624,06
				9,00000		
7	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (3*2+1,5*2)*2*0,5	m2	9,00000	234,50	2 110,50
				9,00000		
8	6123255	Přeštukování stávající omítky stěn (3*2+1,5*2)*2*0,5	m2	9,00000	144,71	1 302,39
				9,00000		
9	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (3*2+1,5*2)*2*0,5	m2	9,00000	303,50	2 731,50
				9,00000		
10	622311554R00	Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 40 mm (2,4*2+3)*0,15*6+(2+2,2+0,7+1,3+1,38)*0,25*2+(0,7+2,53+0,7+2,53)*0,25*2+(2+2,2+0,7+1,2+1,3)*0,25*2+(0,7+1,36+0,7+1,36)*0,25*2	m2	19,80000	2 420,00	47 916,00
				19,80000		
Díl: 998		Přesun hmot				520,99
11	99801101	Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t	1,57100	331,63	520,99
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,83447		0,83447		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,08648		0,08648		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00198		0,00198		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,00152		0,00152		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,33903		0,33903		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,03249		0,03249		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,27502		0,27502		
Celkem						76 379,66

Změnový list číslo 13	
Identifikace akce	
Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veveslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský
Předmět změnového listu	
Elektrorozvody	
Část díla dotčená změnovým listem	
Elektrorozvody	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení bylo doplněno o elektrorozvody	
Nové řešení :	
Elektrorozvody	
Zdůvodnění změny :	
Původní závazek byl rozšířen o elektrorozvody dle požadavku objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Ne	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	59 996,98 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	59 996,98 Kč
Za zhotovitele:	
	Změnového listu

Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	2	ZL - elektrorozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				59 996,98
1	Rpol_01	Přívody elektro pro garážová vrata	soubor	2,00000	5 157,75	10 315,50
2	R_pol_02	Přemístění dvojtlačítek osvětlení vč.vedení na druhou stranu garážových vrat	soubor	1,00000	1 931,80	1 931,80
3	R_pol_03	Úprava-přemístění instalace nad garážovými vraty (kabely, trubky, hadice, sv.)	soubor	1,00000	1 615,90	1 615,90
4	R_pol_04	Ukončení stávajících vývodů na stropě průjezdu	soubor	1,00000	1 820,00	1 820,00
8	R_pol_05	Oprava instalace na schodišti k recepci	soubor	1,00000	6 799,00	6 799,00
6	9591006	Dodávka a montáž LED svítidel navíc mezi recepcí a chodbou	kus	2,00000	1 507,39	3 014,78
7	R_pol_06	Zaměna svítidel v přízemí a na schodišti	kus	25,00000	1 380,00	34 500,00

Celkem						59 996,98
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Změnový list číslo 14	
Identifikace akce	
Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veveslavín - zateplení pláště objektu
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský
Předmět změnového listu	
Omítky výlezu 7.NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
vnitřní omítky	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení neobsahovalo zednické začištění nových vyzdívek	
Nové řešení :	
vnitřní omítky	
Zdůvodnění změny :	
Původní závazek byl rozšířen o vnitřní omítky a malby nových vyzdívek v prostarách výlezu na střechu 7.NP.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Ne	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	16 421,97 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv změny na cenu díla bez DPH:	16 421,97 Kč
[Redacted area]	

Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	3	ZL - výlezy 7.NP omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				10 861,31
1	602013111RT7	Omítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 25 mm 1,3*1,38*2+2,53*1,3*2+1,25*1,3*2+1,36*1,3*2	m2	16,95200	496,00	8 408,19
				16,95200		
2	6123255	Přeštukování stávající omítky stěn 1,3*1,38*2+2,53*1,3*2+1,25*1,3*2+1,36*1,3*2	m2	16,95200	144,71	2 453,12
				16,95200		
Díl: 998		Přesun hmot				270,52
3	99801101	Přesun hmot pro budovy v do 36 m Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,76369 Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,05204	t	0,81573	331,63	270,52
				0,76369		
				0,05204		
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 290,14
4	7845001	Malby stěn a stropů bílé vč penetrace 19,33*2,67*2	m2	103,22220	51,25	5 290,14
				103,22220		
Celkem						16 421,97

Změnový list číslo 15

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský

Předmět změnového listu

Úprava AL výplní

Část díla dotčená změnovým listem

AL výplně

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení obsahovalo AL výplně z tenkých profilů u kterého nebylo možné doložit Uw, proto byly čtyři sestavy AL výplní a jedna fixní AL výplň nahrazeny dvěma sestavami z masivnějších profilů a skel u kterých bylo možno splnit požadavek uvedený v PD na Uw.

Nové řešení :

AL výplně 75mm

Zdůvodnění změny :

Původní závazek obsahoval AL výplně z tenkých profilů u kterého nebylo možné doložit Uw, proto byly čtyři sestavy AL výplní a jedna fixní AL výplň nahrazeny dvěma sestavami z masivnějších profilů a skel u kterých bylo možno splnit požadavek uvedený v PD na Uw.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano v zápisech z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 373 833,14 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - 373 833,14 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - Kč

Za zhotovitele:

a:

změnového listu

Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	4	ZL - úprava Al výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
1	7674040	AL40 - hliníkový výkladec s dvoukřídlymi dveřmi - 3230x2300 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	-1,00000	95 468,09	-95 468,09
2	7674041	AL41 - hliníkový výkladec s dvoukřídlymi dveřmi - 3240x2390 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	-1,00000	95 468,16	-95 468,16
3	7674042	AL42 - hliníkový výkladec s dvoukřídlymi dveřmi - 1770x2600 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	-1,00000	57 280,89	-57 280,89
4	7674043	AL43 - hliníkový výkladec s dvoukřídlymi dveřmi - 2670x2670 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	-1,00000	90 443,52	-90 443,52
5	7674044	AL44 - hliníkový výkladec s pevným zasklením - 1140x2320 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	-1,00000	35 172,48	-35 172,48
6	767Rpol_01	AL 40 - nový hliníkový výkladec 3230x2300mm rám 75mm	kus	1,00000	190 769,72	190 769,72
7	767Rpol_02	AL 43 - nový hliníkový výkladec 2670x2670mm rám tl. 75mm	kus	1,00000	183 063,42	183 063,42

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------



Změnový list číslo 16

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský

Předmět změnového listu

Repas P44

Část díla dotčená změnovým listem

Výplň P44

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení uvažovalo s výměnou dveří do trafostanice PRE

Nové řešení :

AL výplně 75mm

Zdůvodnění změny :

Původní závazek obsahoval výměnu dveří do trafostanice společnosti PRE. Zástupci společnosti PRE nesouhlasili s výměnou dveří, proto bude proveden repas stávajících ocelových dveří.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano v zápisech z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		7 500,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	46 502,04 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	39 002,04 Kč

Za zhotovitele:



Upínost změnového listu



Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	5	ZL - repas P44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-39 002,04
1	7673044	P44 - plastové dveře dvoukřídlé, plná výplň - 1700x2050 mm - D+M vč všech systémových detailů	kus	-1,00000	46 427,67	-46 427,67
2	767_Rpol_01	Repase plastových dvoukřídlých dveří P44 včetně nátěru	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
3	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	-0,20330	365,79	-74,37
Celkem						-39 002,04

Změnový list číslo 17

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský

Předmět změnového listu

Balkóny

Část díla dotčená změnovým listem

Balkóny

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení neuvažovalo s úpravou podlah a vyspravením omítek balkónů

Nové řešení :

Nové podlahy a vyspravené omítky balkónů

Zdůvodnění změny :

Objednatel vznesl požadavek na začištění omítek balkónů a rekonstrukci podlah.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano v zápisech z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 128 214,51 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 128 214 51 Kč

Za zhotovitele:

změnového listu

Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	6	ZL - balkóny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				107 942,07
1	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	283,70500	303,50	86 104,47
2	621481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	21,60000	349,00	7 538,40
3	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	21,60000	217,00	4 687,20
4	632411105RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa	m2	21,60000	445,00	9 612,00
Díl: 998		Přesun hmot				440,87
5	99801101	Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t	1,32939	331,63	440,87
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 1,02418		1,02418		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,07798		0,07798		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,03456		0,03456		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,19267		0,19267		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 831,57
6	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	21,60000	55,90	1 207,44
7	77157413	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	21,60000	552,71	11 938,54
8	5976501	dlažba keramická protiskluzná	m2	23,76000	281,38	6 685,59
		21,6*1,1		23,76000		
Celkem						128 214,51

Změnový list číslo 18

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veveslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský

Předmět změnového listu

Omítky přízemí a schodiště

Část díla dotčená změnovým listem

Omítky přízemí a schodiště

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení neuvažovalo s vyrovnáním omítek

Nové řešení :

vyrovnání omítek a výmalba

Zdůvodnění změny :

Objednatel vznesl požadavek na vyrovnání omítek přízemí a výmalby schodiště

Vliv změny na výk

Ne

Záznamy o změně v zápisech z KD:

Ano v zápisech z KD

Předpokládaný vliv na cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

0	267 232,83 Kč
----------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	267 232,83 Kč
-------------------------------------------------	----------------------

Za zhotovitele: <div style="background-color: #ccc; width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	
Pro objednatele: <div style="background-color: #ccc; width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	
Místo změnového listu: <div style="background-color: #ccc; width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	

Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	7	ZL - omítky přízemí a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů vnitřní				252 085,66
1	612471473R00	Stěrka lepidlem na stěnách vnitřních	m2	148,48030	123,00	18 263,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 148,48030		148,48030		
2	602013111RT7	Omička jádrová MV 2 ručně tlušťka vrstvy 25 mm	m2	148,48030	496,00	73 646,23
		3,42*2,65+3,03*2,65+0,4*3,25+0,62*3,25+5,25*2,48+0,66*2,48+0,74*2,48+0,35*3,13+0,78*3,65*2+(4,29*2,47-2,94*0,5)+0,42*0,89+1,82*2,5+1,73*2,5+0,68*1,8+0,92*2,52+1,33*1,93+0,85*0,63+2,55*1,93+0,85*2,55+0,53*5,73+2,53*2,49+0,65*3,94+0,85*2,2+0,89*2		91,34550		
		1,34*2,24+0,71*5,12+0,27*6,88+2,25*2,93+2,25*0,14+0,74*3,78+2,93*0,16+2,34*1,32+0,68*2,43+1,76*2,25*0,12+1,76*0,18+1,37*2,25+0,16*1,8+0,46*1,16+0,9*2,27+0,25*0,9+0,85*2,27+2,54*2,46+1,05*2,25+1,56*1,9+2,25*0,15+0,26*3,11+0,32*2,43+2,89*2,43+0,88*0,41+3,95		57,13480		
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	24,10000	70,50	1 699,05
		2,4*8+2*2+0,9		24,10000		
4	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku	m	166,64000	49,60	8 265,34
		2,4*23+3,65*5+1,8*4+2,32*2+3,26+3,25*2+2,39*4+2,25*2+1,76+2,53*2+3,1+3,12*2+1,77*2+1,16*2+3,95+3+2,97+3+3+2,98+2,28+3,13+2,96*2+0,58*2+1,78+1,17*2		166,64000		
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	255,71120	293,00	74 923,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 148,48030		148,48030		
		3,36*3,61+3*3,36+3,25*4,6+1,9*2,77+0,8*1,8+0,23*1,14+0,75*3+2,21*2,98+1,97*2,77+2,27*1,99+1,97*0,96+0,76*2,98+1,99*1,19+2,5*1,79+1,8*2,6+2,9*2,88+2,5*2,15+3*1,9+1*1,9+2,7*1,1+0,3*1,2+(3,9+0,6+1,1+1,3+0,6+3+2,7)*0,3		107,23090		
6	6123255	Přeštukování stávající omítky stěn	m2	520,27210	144,71	75 288,58
		388,18+3,36*3,61+3*3,36+3,25*4,6+1,9*2,77+0,8*1,8+0,23*1,14+0,75*3+2,21*2,98+1,97*2,77+2,27*1,99+1,97*0,96+0,76*2,98+1,99*1,19+2,5*1,79+1,8*2,6+2,9*2,88+2,5*2,15+3*1,9+1*1,9+2,7*1,1+0,3*1,2+(3,9+0,6+1,1+1,3+0,6+3+2,7)*0,3+1,18*2,84+1*3+3*1,2		505,36210		
		1,8*3+1,2*1,6+1,25*3+3,2*1,2		14,91000		
Díl: 998		Přesun hmot				3 276,17
7	99801101	Přesun hmot pro budovy v do 36 m	t	9,87899	331,63	3 276,17
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,37417		0,37417		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 6,62222		6,62222		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,00482		0,00482		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,02500		0,02500		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 1,25554		1,25554		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 1,59724		1,59724		
Díl: 784		Nátěry				11 871,00
8	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	42,30000	176,50	7 465,95
		(3,9+0,6+1,1+1,3+0,6+3+2,7+3*5)*1,5		42,30000		
9	7845001	Malby stěn a stropů bílé vč penetrace	m2	85,95210	51,25	4 405,05

Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	7	ZL - omítky přízemí a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$3,36 \cdot 3,61 + 3 \cdot 3,36 + 3,25 \cdot 4,6 + 1,9 \cdot 2,77 + 0,8 \cdot 1,8 + 0,23 \cdot 1,14 +$ $0,75 \cdot 3 + 2,21 \cdot 2,98 + 1,97 \cdot 2,77 + 2,27 \cdot 1,99 + 1,97 \cdot 0,96 + 0,76 \cdot 2,$ $98 + 1,99 \cdot 1,19 + 2,5 \cdot 1,79 + 1,8 \cdot 2,6 + 2,9 \cdot 2,88 + 2,5 \cdot 2,15 + 3 \cdot 1,9$ $+ 1 \cdot 1,9 + 2,7 \cdot 1,1 + 0,3 \cdot 1,2 + (3,9 + 0,6 + 1,1 + 1,3 + 0,6 + 3 + 2,7) \cdot 0,3$ $+ 1,18 \cdot 2,84 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1,2 + 1,8 \cdot 3 + 1,2 \cdot 1,6 + 1,25 \cdot 3$		128,25210		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,30000*-1			-42,30000	
Celkem						267 232,83

Změnový list číslo 19

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	Ing. arch. Ivan Kunovský

Předmět změnového listu

kácení dřevin a výsadba

Část díla dotčená změnovým listem

okolí stavby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení uvažovalo s kácením dřevin a náhradní výsadbou

Nové řešení :

kaácení dřevin a výsadba nebude prováděna

Zdůvodnění změny :

Odbor životního prostředí vydal nesouhlasné stanovisko ke kácení dřevin a náhradní výsadbě

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty z ceny díla bez DPH:	-	Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	22 580,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	22 580,69 Kč



Položkový rozpočet

S:	17.9	Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	1	Dodatek č.3
R:	6	ZL 19 - kácení dřevin a výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 536,35
1	9792034	N34 - odstranění keře	kus	-3,00000	242,50	-727,50
2	9792035	N35 - kácení stromu dle dendrologického posudku	kus	-6,00000	1 455,00	-8 730,00
3	9792036	N36 - kácení thýje	kus	-1,00000	291,00	-291,00
4	9792037	N37 - kácení plochy keřů a náletové zeleně	m2	-71,00000	53,35	-3 787,85
Díl:	790	Sadové úpravy - náhradní výsadba				-9 044,34
6	790001	Javor babyka - D+M vč zemních prací a ošetření po výsadbě	kus	-1,00000	1 507,39	-1 507,39
7	790002	Hloh jerdnosemenný - D+M vč zemních prací a ošetření po výsadbě	kus	-4,00000	1 507,39	-6 029,56
8	790003	Svitel latnatý - D+M vč zemních prací a ošetření po výsadbě	kus	-1,00000	1 507,39	-1 507,39
Celkem						-22 580,69

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD